



ПРИДНЕСТРОВСКАЯ МОЛДАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА
БЕНДЕРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ № 19

38 сессия 26 созыва

14 февраля 2023 г.

г. Бендеры

О внесении изменения в Решение №17
от 14.07.2022 г. 28 сессии 26 созыва
«О Планае очистки ручьев на 2022-2025 гг.»

В соответствии с подпунктом 1) статьи 9, подпунктом 12) статьи 19 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 05.11.1994 г. «Об органах местной власти, местного самоуправления и государственной администрации в Приднестровской Молдавской Республике» (СЗМР 94-4) в действующей редакции, рассмотрев информацию государственной администрации г. Бендеры № 01-21/233 от 27.01.2023 г.,-

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести изменение в Решение №17 от 14.07.2022 г. 28 сессии 26 созыва «О Планае очистки ручьев на 2022-2025гг.» следующее изменение:

Приложение к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по здравоохранению, социальной защите граждан, делам семьи и детства, образованию, культуре, молодежной политике и спорту, экологии, туризму, средствам массовой информации, взаимодействию с общественными и ветеранскими организациями (Владуца М.К.).

Председатель городского Совета
народных депутатов

Ю.И. Кара

Примечание
к Решению №19 от 14.02.2023г.
38 сессии 26 созыва



«УТВЕРЖДАЮ»
Глава Государственной администрации
Иванченко
2023г.

План работ по расчистке ручьев на 2022-2025гг. (уточненный)

№ п/п	Наименование участка	Протяженность, м.п.	Виды необходимых работ	Сумма, рубль	Срок выполнения
	Ручей «Балка» (левый рукав)				
1	От источника до д. 24 по ул. Садовой	570м	Уборка вручную от мусора и веток, упавших деревьев	36900	2025
2	От д. 24 по ул. Садовой до ул. Молодежной	1500м	Уборка вручную от мусора и веток, упавших деревьев	97500	2025
3	От ул. Молодежной до ул. Гербовецкой	830м	Уборка вручную от мусора и веток, упавших деревьев	53950	2025
4	От ул. Гербовецкой до молитвенного дома	370м	Уборка вручную от мусора и веток участок длиной 50 м от моста по ул. Гербовецкой - расчистка с применением спецтехники, выемка ила с отвалом на дамбу, расчистка от упавших деревьев и мусора	42900	2025
	Ручей «Балка» (правый рукав)				
5	Подпорная стена на «Фонтане» под дорогой		Обустройство новой подпорной стены и вывода русла в трубу	400000	2023
6	От Фонтана до пер. Банный	830м	Подготовительные работы по очистке от деревьев, кустарников, расчистка механическим способом по руслу ручья с углублением русла до проектных отметок	257500	2024
7	От пер. Банный сш до № 14	465м	Подготовительные работы по очистке от деревьев, кустарников, расчистка механическим способом по руслу ручья с углублением русла до проектных отметок	116250	2024
8	От сш № 14 до пер. Гербовецкий	520м	Подготовительные работы по очистке от деревьев, кустарников, расчистка механическим способом по руслу ручья с углублением русла до проектных отметок	155000	2024
9	От пер. Гербовецкий до молитвенного дома	830м	Подготовительные работы по очистке от деревьев, кустарников, расчистка	257500	2024

			механическим способом по руслу ручья с углублением русла до проектных отметок		
10	От молитвенного дома до ул. последнего дома Главана	330м	Подготовительные работы по очистке от деревьев, кустарников, расчистка механическим способом по руслу ручья с углублением русла до проектных отметок	117500	2024
11	От забора последнего дома до ул. Главана (перед мостиком)	60м	Подготовительные работы, расчистка механическим способом по руслу ручья с углублением русла до проектных отметок, планирование береговой части слева	79611	Работы выполнены в 2022 году
12	От ул. Главана до ул. Б.Восстания	300м	Подготовительные работы по очистке от деревьев, кустарников, расчистка механическим способом по руслу ручья с углублением русла до проектных отметок	51000	2024
13	От ул. Б.Восстания до мостика	120м	Подготовительные работы по очистке от деревьев, кустарников, работы по расширению русла до 2 м, углубление русла до проектных отметок, формирование русла на высоту до 2 м, отвал образовавшегося грунта на береговую часть.	38400	Работы выполнены в 2021 году,
14	От мостика до ул. Путейской	150м	Подготовительные работы по сносу деревьев, вырубке поросли. Работы по расширению русла до 2 м, углубление русла до проектных отметок, формирование русла на высоту до 2 м, отвал образовавшегося грунта на береговую часть.	146830	Работы выполнены в 2022 году
15	Территория оранжереи		Устройство запорного шибера для возможности производства работ на следующих участках	39425	Работы выполнены в 2022 году
16	Участок от забора оранжереи до забора АГСК	120м	Работы по расширению дна русла до 0,8 м, углубление русла до проектных отметок, разборка разрушенных лотков, установка новых лотков ливнеприемника	400000	2023
17	Участок от д/с № 10 до забора на ул. Дубоссарской	50м	Расчистка от мусора и поросли, формирование русла на высоту до 2 м, вывоз грунта	40000	2023
18	От ул. Г.Асаке до ул. Коммунистической	650м	Подготовительные работы по сносу деревьев, вырубке поросли. Работы по засыпке русла с доставкой грунта (так как нет доступа), по расширению русла до 2 м, углубление русла	380829 Сумма без учета работ по замене коллектора	Работы выполнены в 2022 году

			до проектных отметок, формирование русла на высоту до 2 м, вывозом ила		
19	От ул. Коммунистической до ул. Суворова	465м	Подготовительные работы по сносу деревьев, вырубке поросли. Работы по расширению русла до 2 м, углубление русла до проектных отметок, формирование русла на высоту до 2 м, отвал образовавшегося грунта на береговую часть.	300250	2024
20	От ул. Суворова до ул. Котовского	135м	Подготовительные работы по сносу деревьев, вырубке поросли. Работы по расширению русла до 2 м, углубление русла до проектных отметок, формирование русла на высоту до 2 м, отвал образовавшегося грунта на береговую часть.	175950	2025
21	От ул. Котовского до ул. Садовой	375м	Подготовительные работы по сносу деревьев, вырубке поросли. Работы по расширению русла до 2 м, углубление русла до проектных отметок, формирование русла на высоту до 2 м, отвал образовавшегося грунта на береговую часть.	250750	2025
22	От ул. Садовой до ул. Ткаченко	290м	Подготовительные работы по сносу деревьев, вырубке поросли. Работы по расширению русла до 2 м, углубление русла до проектных отметок, формирование русла на высоту до 2 м, отвал образовавшегося грунта на береговую часть.	272500	2025
23	От ул. Ткаченко до р. Днестр	380м	Подготовительные работы по сносу деревьев, вырубке поросли. Работы по расширению русла до 2 м, углубление русла до проектных отметок, формирование русла на высоту до 2 м, отвал образовавшегося грунта на береговую часть.	295000	2025
24	Рукав ручья «Балка» вдоль ул. Путьейской	50м	формирование русла на высоту до 1 м.	1989	Работы выполнены в 2021 году
	Ручей «Первомайский»				

25	От истока до запорного шибера	1000м	Подготовительные работы по сносу деревьев, вырубке поросли. Работы по расширению русла до 2 м, углубление русла до проектных отметок, формирование русла на высоту до 2 м, отвал образовавшегося грунта на береговую часть, восстановление части защитной дамбы с уплотнением грунта	256467	Работы выполнены в 2021 году
Ручей «Гиска»					
26	От таможни до ул. Ленина	3630м	Работы по расширению русла до 2 м, углубление русла до проектных отметок, отвал образовавшегося грунта на береговую часть.	306859 (ср-ва ЭФ и грант)	Работы выполнены в 2022 году
27	От ул. Победы до ул. Школьной	1570м	Работы по расширению русла до 2 м, углубление русла до проектных отметок, формирование русла на высоту до 2 м, отвал образовавшегося грунта на береговую часть.	114000	2024
28	От ул. Школьной до ул. Госпитальной	1490м	Работы по расширению русла до 2 м, углубление русла до проектных отметок, формирование русла на высоту до 2 м, отвал образовавшегося грунта на береговую часть.	98000	2024
29	От ул. Госпитальной до ул. 40 лет МССР	1410м	Работы по расширению русла до 2 м, углубление русла до проектных отметок, формирование русла на высоту до 2 м, отвал образовавшегося грунта на береговую часть.	92000	2025
30	От ул. 40 лет МССР до ул. Гвардейской	1000м	Работы по расширению русла до 2 м, углубление русла до проектных отметок, формирование русла на высоту до 2 м, отвал образовавшегося грунта на береговую часть.	70000	2025
Ручей «Светлый»					
31	От огородов до ул. Гайдара	50м	Работы по расширению русла до 2 м, углубление русла до проектных отметок, формирование русла на высоту до 2 м, отвал образовавшегося грунта на береговую часть.	16053	Работы выполнены в 2021 году
32	От выхода из коллектора до огородов	150м	формирование русла на высоту до 1 м, отвал образовавшегося грунта на береговую часть.	30000	2025
33	От ул. Гайдара до дамбы	150м	Работы по расширению русла до 2 м, углубление русла до проектных отметок, формирование русла на высоту до 2 м, отвал образовавшегося грунта на береговую часть.	30000	2025
Итого		19840			

В 2021 году выполнены работы на сумму 312909,0 рублей.

В 2022 году выполнены работы на сумму 953554,0 рубля

Потребность финансирования на 2023-2025гг.:

2023 год – 840000,0 рублей

2024 год – 1467000,0 рублей

2025 год – 1447450,0 рублей.

0

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Главы Государственной администрации
по вопросам ЖКХ и строительства



С.Г. Юрецкий

23965

Голяновская