



ПРИДНЕСТРОВСКАЯ МОЛДАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА
БЕНДЕРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ № 27

61 сессия 26 созыва

3 апреля 2025 г.

г. Бендеры

Об отчете об исполнении Адресной Программы на проведение текущего и капитального ремонта жилого фонда за счет средств, полученных от населения за техническое обслуживание жилого фонда в 2024 году, по МУП «ЖЭУК г. Бендеры», утвержденной Решением № 39 от 11.04.2024 г.
50 сессии 26 созыва

В соответствии с подпунктом 1) статьи 9, подпунктом 12) статьи 19 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 05.11.1994 г. «Об органах местной власти, местного самоуправления и государственной администрации в Приднестровской Молдавской Республике» (СЗМР 94-4) в действующей редакции, рассмотрев отчет МУП «ЖЭУК г. Бендеры» об исполнении Адресной Программы на проведение текущего и капитального ремонта жилого фонда за счет средств, полученных от населения за техническое обслуживание жилого фонда в 2024 году (письмо № 01-18/1134 от 27.02.2025 г.), учитывая рекомендации постоянной депутатской комиссии по транспорту и связи, ценам и тарифам жилищно-коммунального хозяйства, повышению эффективности деятельности коммунальных служб и муниципальных организаций,-

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении Адресной Программы на проведение текущего и капитального ремонта жилого фонда за счет средств, полученных от населения за техническое обслуживание жилого фонда в 2024 году, по МУП «ЖЭУК г. Бендеры», утвержденной Решением № 39 от 11.04.2024 г. 50 сессии 26 созыва, согласно Приложению к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.

Председатель городского Совета
народных депутатов

 Ю.И. Кара

Провести рассмотрение

на комиссии

Приложение
к Решению № 27
6-сессии 26 созыва
от 03.04.2025г.

Отчет Адресной Программы
на проведение текущего и капитального ремонта жилого фонда за счет средств, полученных от населения за техническое обслуживание жилого фонда
по МУП «ЖЭУК г. Бендеры» за 2024 г.

№	Наименование статей	Ед. измер.	План		Факт	
			Количество	Стоимость	Количество	Стоимость
1.	Доходы предприятия, полученные от населения за капитальный ремонт, техническое обслуживание и текущий ремонт жилого фонда, в т.ч.	тыс.руб.		20 256,91		20 067,835
1.1.	Т/о и текущий ремонт жилищного фонда	тыс.руб.		11 160,15		11 362,75
1.2.	Капитальный ремонт	тыс.руб.		7 151,75		7 292,005
1.3.	Возмещение льгот	тыс.руб.		1 945,01		1 413,081
2.	Расходы предприятия на техническое обслуживание, текущий ремонт, капитальный ремонт жилого фонда	тыс.руб.		17 101,61		16 433,729
2.1.	Текущий ремонт строит.конструкций зданий РСГ МУП "ЖЭУК г.Бендеры"	тыс.руб.		4 128,32		3 298,10
	В том числе: Адресная программа РСГ	тыс.руб.				2 667,58
	Ремонт инструмента, амортизация, износ, списание ОС, прочие расходы	тыс.руб.				630,52
2.2.	Техническое обслуживание ЖФ	тыс.руб.		3 532,00		3 632,94
2.3.	Текущий ремонт жилого фонда	тыс.руб.		2 800,00		3 083,43642
	Прил. № 1 Текущий ремонт крыльца	дом/м ²	16/477,25	297,23		
	Прил. № 2 Ремонт межпанельных швов	дом/м.п.	6/1936	183,94	37/3988,5	414,836
	Прил. № 3 Восстановление дорожного покрытия	дом/м ²	38/547,6	374,55	28/575,34	613,064
	Прил. № 4 Установка карнизного свеса и водосточной системы	дом/м.п.	8/558	193,00	18/1331,5	260,002
	Прил. № 5 Ремонт СДУ	дом/шт.	2/2	24,00	2/2	13,48021
	Прил. № 6 Установка металлических решеток на окна	дом/шт.	20/83	109,98	25/174,5	114,300
	Прил. № 7 Ремонт инженерного оборудования	дом/м.п.	2/25	65,00	24 /457	213,362
	Прил. № 8 Благоустройство малые формы	дворов	40	73,00	73	71,321
	Прил. № 9 Ремонт фасада	дом/м ²	9/903	298,76	8/2547,7	508,143
	Прил. № 10 Благоустройство территории тротуарной плитки	дом/м ²	9/301	153,66	13/514,44	283,107
	Прил. № 11 Ремонт цоколя	дом/м ²	4 / 417	197,55	9/778,46	145,044
	Прил. № 12 Ремонт шиферной кровели	дом/м ²			2/328*	216,825
	Прил. № 13 Очистка подвальных помещений, втом числе ПРУ	дом/м ²			30/425	112,200
	Прил. № 14 Аварийно-восстановительный ремонт	тыс.руб.		829,33	202,43	117,75184
2.4.	Капитальный ремонт жилого фонда	тыс.руб.		6 641,30		6 419,25429
	Прил. № 15 Ремонт совмещенных мягких кровель	дом/м ²	5 /2801	904,65	4/2531,7	693,622
	Прил. № 16 Ремонт шиферных кровель	дом/м ²	2 /1148	810,225	2/1236	721,739
	Прил. № 17 Ремонт фасадов	дом/м ²	7 / 5933	1 172,66	8/5036,9	1 071,220
	Прил. № 18 Ремонт подъездов	дом/под	22/ 30	1 412,4	28/35.	1 737,342
	Прил. № 19 Ремонт отмосток	дом/м ²	23/ 2532	632,96	26/3049,34	870,108
	Прил. № 20 Ремонт оконных блоков в подъездах	дом/м ²	36 / 626,1	1 248,74	34/638,18	1 214,69011
	Прил. № 21 Ремонт дверных блоков в подъездах	дом/м ²	52 /135,67	203,51		
	Прил. № 22 Электромонтажные работы	дом	3	256,11	2	48,29918
	Прил. № 23 Капитальный ремонт устройство тротуарной плитки	дом/м ²			3/72,5	39,765
	Прил. № 24 Капитальный ремонт систем холодного и горячего водоснабжения и водоотведения	дом			27	22,469
	Итого текущий и капитальный ремонт ж/фонда	тыс.руб.		9 441,30		9 502,69071
3.	Административно-хозяйственные расходы	тыс.руб.		2 957,46		3 355,40
	В том числе: - налог экология, вода	тыс.руб.		14,200		11,92
	-налог на транспорт	тыс.руб.		1,910		4,51
	-налог на землю	тыс.руб.		70,047		65,11
	- амортизация	тыс.руб.		82,780		81,05
4.	Услуги банков	тыс.руб.		197,831		278,71
	Итого расходы	тыс.руб.		20 256,905		20 067,835

Директор МУП "ЖЭУК г.Бендеры"

Главный инженер
Начальник ПТО (исп.)
Начальник ПЭО (исп.)

А.Н. Голубнюк

Н.Г. Сиденко
В.В. Рогизный
Т.Н. Пошукай

Отчет Адресной Программы
на проведение текущего и капитального ремонта жилого фонда за счет средств
полученных от населения за техническое обслуживание жилого фонда по МУП "ЖЭУК
г.Бендеры" за 2024 г.

№ при лож ени	Наименование	Ед.изм	План		Факт	
			Кол-во	Стоимост ь тыс. руб	Кол-во	Стоимость тыс. руб
	Текущий ремонт жилого фонда			2800,000		3083,43642
1	Текущий ремонт крыльца	дом/м ²	16/477,25	297,23		
2	Ремонт межпанельных швов	дом/м.п.	6/1936	183,94	37/3988,5	414,836
3	Восстановление дорожного покрытия	дом/м2	38/547,6	374,55	28/575,34	613,064
4	Установка карнизного свеса и водосточной системы	дом/м.п.	8/558	193,00	18/1331,5	260,002
5	Ремонт СДУ	дом/шт	2/2	24,00	2/2.	13,48021
6	Установка металлических решеток на окна	дом/шт	20/83	109,98	25/175	114,300
7	Ремонт инженерного оборудования	дом/м/п	2/25	65,00	24/457	213,36237
8	Благоустройство малые формы	дворов	40	73,00	73	71,321
9	Ремонт фасада	домов/м ²	9/903	298,76	8/2547,7	508,143
10	Благоустройство территории тротуарной плиткой	дом/м2	9/301	153,66	13/514,44	283,107
11	Ремонт цоколя	дом/м2	4/417	197,55	9/778,46	145,044
12	Ремонт шиферной кровли	домов/м ²			2/328	216,825
13	Очистка подвальных помещений, в том числе ПРУ	дом/м2			30/425	112,200
14	Аварийно-восстановительный ремонт	тыс.руб		829,33	202,43	117,75184
	Капитальный ремонт жилого фонда			6641,300		6419,25429
15	Ремонт совмещённых мягких кровель	домов/м ²	5/2801	904,65	4/2531,7	693,622
16	Ремонт шиферной кровли	домов/м ²	2/1148	810,225	2/1236	721,739
17	Ремонт фасадов	домов/м ²	7/5933	1172,66	8/5036,9	1071,220
18	Ремонт подъездов	дом/под.	22/30	1412,44	28/35.	1737,342
19	Ремонт отмосток	дом/м2.	23/2532	632,96	26/3049,34	870,108
20	Ремонт оконных блоков в подъездах	дом/м2	36/626,1	1248,74	34/638,18	1214,69011
21	Ремонт дверных блоков в подъездах	дом/м2	52/135,67	203,51		
22	Электромонтажные работы	дом	3	256,11	2	48,29918
23	Капитальный ремонт устройство тротуарной плитки	дом/м2			3/72,5	39,765
24	Капитальный ремонт систем холодного и горячего водоснабжения и водоотведения	дом.			27	22,469
	ИТОГО капитальный и текущий ремонт			9441,300		9502,69071

Директор МУП "ЖЭУК г.Бендеры"

Голубнюк А.Н.

Главный инженер

Сиденко Н.Г.

Начальник ПТО

Рогизный В.В.

Испол. инженер по строит. конт.

Бобровицкая Е.П.

Приложение №1

Отчет
текущего ремонта крыльца за 2024 г.
(за счёт технического обслуживания)



№	Наименование объекта	План		Факт	
		Кол-во, м2	Стоимость, тыс.руб	Кол-во, м	Стоимость, тыс.руб
1	Ленинградская, 42, подъезды 1,2,3	30	18,00		
2	Мацнева, 1, подъезд №1	8,65	5,19		
3	Ермакова, 18, подъезды №1,2	12	7,20		
4	40 лет Победы, 28, подъезд №1	14	8,40		
5	40 лет Победы, 30, подъезд №1,2	16	9,60		
6	Кишиневская, 113, подъезды №1,2,3, вх. группа	171	102,60		
7	Пионерская, 19, подъезд №1, вх. гр	53	31,80		
8	П.Морозова 1, под. 1,2	16,7	13,19		
9	П.Морозова 5, под. 1,3,4	12,3	9,72		
10	П.Морозова 11, под. 2,3,4,5.	28,5	22,52		
11	Интернационалистов, 13, под.1,2	10	5,67		
12	Интернационалистов, 17, под.1,2	5,6	6,14		
13	Сторого №13. под.№2	8,5	2,60		
14	Индустриальная, 103 А	35	21,00		
15	Комсомольская, 38	35	21,00		
16	Комсомольская, 21, под.№1	21	12,60		
	ИТОГО	477,25	297,23		

Приложение №2

Отчет

Ремонт межпанельных швов за 2024 г.
(за счёт технического обслуживания)



№	Наименование	План		Факт	
		К-во, м	Ст-ть тыс.руб.	К-во, м	Ст-ть тыс.руб.
1	Северный, 7	1717	163,12	1/1577	149,813
2	Северный, 19	45	4,28	1/87.	9,105
3	Северный, 31	15	1,43	1/15.	1,425
4	Полоза, 4	22	2,09	1/32.	3,439
5	Кирова, 36	50	4,75	2/226	24,989
6	Кагульская, 2	87	8,27	1/87.	8,266
1	Крянгэ, 17			1/116.	11,14
2	Одесская, 2			1/354,5	37,929
3	Интернационалистов, 13			1/160	15,32
4	Горького, 4			1/176	20,24
5	Кирова, 67			1/176	20,24
6	Дружбы, 42			1/60.	6,9
7	Красивая, 11			1/29.	3,335
8	Северный, 17			1/75.	8,625
9	Северный, 29			1/33.	3,795
10	Энгельса, 6			1/40.	4,6
11	40 лет Победы, 14			1/55.	6,325
12	40 лет Победы, 27			1/125	14,375
13	40 лет Победы, 21			1/45.	5,175
14	Ленинградская, 64			1/6.	0,69
15	Ленинградская, 38			1/5.	0,575
16	Ленинградская, 48			1/3.	0,345
17	З.Космодемьянской, 47			1/3.	0,345
18	З.Космодемьянской, 53			1/16.	1,84
19	Мацнева, 3			1/6.	0,69
20	Полоза, 6			1/60.	6,9
21	Кишиневская, 89			1/60.	6,9
22	Б.Восстание, 130			1/107.	12,306
23	Старого, 9			1/126.	14,489
24	Чехова, 2			1/18.	2,07
25	Ленинградская, 78			1/20.	2,3
26	Ткаченко, 12			1/45.	5,175
	Суворова, 5			1/45.	5,175
	ИТОГО	1936	183,94	37/3988,5	414,836

Приложение №3

Отчет

Восстановления дорожных покрытий после разрывов, связанных с ремонтом подземных коммуникаций за 2024 г.
(за счёт технического обслуживания)

№	Наименование объекта	План		Факт	
		Кол-во, м2	Стоимость, тыс.руб	Кол-во, м2	Стоимость, тыс.руб
1	Суворова, 119	10	6,84	1/53,9	70,5551
2	Комсомольская, 21	10	6,84		
3	З.Космодемьянская,10А	8	5,47		
4	Гагарина, 28	36	24,62		
5	Ленинградская, 42	10	6,84		
6	Ленинградская, 56	8	5,47	1/38,3	50,8832
7	40 лет Победы, 28	25	17,10		
8	40 лет Победы, 30	6	4,10		
9	40 лет Победы, 18	12	8,21		
10	2-й Братский пер. 1	5	3,42	1/2,3	3,0107
11	П. Морозова, 3	15	10,26	1/26.	30,9812
12	Старого, 11	18	12,31	1/13,1	18,6449
13	Космонавтов, 1	31	21,20		
14	Панфилова, 10	6	4,10	1/35,4	44,5626
15	Панфилова, 6	12	8,21	1/32,9	33,6875
16	Одесская, 8	2	1,37	1/7,9	8,4957
17	Кишиневская, 1А, 1Б	16,5	11,29		
18	Петровского, 24	4	2,74		
19	Каховский тупик, 2	4	2,74		
20	Дружбы, 4	12	8,21	1/7,7	10,9883
21	Коммунистическая, 203	63	43,09		
22	Коммунистическая, 189	22,5	15,39		
23	Дружбы, 42	41	28,04		
24	Космонавтов, 39	24,5	16,76		
25	Космонавтов, 5	13,6	9,30		
26	Театральная, 7	10	6,84	1/19,4	29,2538
27	Театральная, 10а	11	7,52		
28	Театральная, 11	4	2,74		
29	Театральная, 13	1	0,68		
30	Мичурина, 5а	5	3,42		
31	40 лет ВЛКСМ, 12	4,5	3,08	1/5,8	7,5922
32	40 лет ВЛКСМ, 6	4	2,74		
33	Красноармейская, 9	2	1,37	1/8,5	11,1265
34	Индустриальная, 99	12	8,21		
35	Северный, 23	44	30,10		
36	Северный, 4	13	8,89		
37	Тираспольская, 10В	16	10,94		
38	Ленина, 28	6	4,10		
1	С.Лазо, 2			1/23,3	30,5
2	Б.Восстание, 130			1/9,1	13,2664

3	50лет ВЛКСМ, 2			1/9,2	12,0428
4	Дзержинского, 27			1/19,9	26,0493
5	Советская, 3а			1/14,6	19,1114
6	Космонавтов, 3			1/65,7	94,2021
7	Индустриальная, 95			1/6,7	8,7703
8	ул.Космонавтов №29. Оборудование входных групп (бетонные работы)			1/8.	3,124
9	ул.Дружбы №14 Оборудование входных групп (бетонные работы)			1/4,2	1,571
10	ул.Дружбы №16 Оборудование входных групп (бетонные работы)			1/3,3	1,235
11	ул.Московская №2. Оборудование входных групп (бетонные работы)			1/17,3	13,03
12	ул.Ак.Федорова №3. Оборудование входных групп (бетонные работы)			1/17,3	13,03
13	ул.Ткаченко №8. Оборудование входных групп (бетонные работы)			1/77.	31,964
14	ул. Дружбы №6. Оборудование входных групп (бетонные работы)			1/5.	2,581
15	ул.Кишиневская №33. Оборудование входных групп (бетонные работы)			1/31.	16,727
16	ул. Космонавтов №5. Оборудование входных групп (бетонные работы)			1/12,6	6,078
	ИТОГО	547,6	374,55	28/575,34	613,064

10	Советская, 38. Изготовление и установка изделий из оцинкованной стали трубы водосточные, колено,воронки			1/2.	1,216
11	Пушкина, 41. Изготовление и установка изделий из оцинкованной стали трубы водосточные, колено,воронки			1/16.	2,88
12	Ленина, 24Б. Изготовление и установка изделий из оцинкованной стали крепление парапета			1/70.	6,292
	ИТОГО	558	193,00	18/1331,5	260,002

Приложение №5

Отчет
текущего ремонта СДУ за 2024 г.
(за счёт технического обслуживания)



№	Наименование объекта	План		Факт	
		Кол-во, шт	Стоимость, тыс.руб	Кол-во, шт	Стоимость, тыс.руб
1	Коммунистическая, 118	1	12,00	1/1.	6,572
2	Котовского, 73. Устройство выгребной ямы	1	12,00	1/1.	6,90821
	ИТОГО	2	24,00	2/2.	13,48021

Приложение №6

Отчет

установка металлических решеток за 2024 г.
(за счёт технического обслуживания)



№	Наименование	План		Факт	
		К-во, шт	Ст-ть тыс.руб	К-во, шт	Ст-ть тыс.руб.
1	Ак.Федорова, д.5 (2000*1000)*1	1	1,325	1/2.	1,31
2	Комсомольская, д.1 (2000*1000)*5	6	7,95	1/10.	6,55
3	Московская д.2 (2000*1000)*4	1	1,325	1/4	2,62
4	Северный д.25 (560*460)	7	9,275		
5	Северный д.27 (560*460)	17	22,525		
6	Северный д.29 (560*460)	9	11,925		
7	Северный д.31 (560*460)	4	5,3		
8	Пушкина 39 (под. 3) (2000*1000)*3	3	3,975	1/6.	3,93
9	Северный 3/2под. л/кл (2000*1000)*8	3	3,975	1/16	10,48
10	Северный 13 (под 3;4. л/кл.) (1900*1000)	6	7,95		
11	Северный 9 (под2 л/кл. (2000*1000)*3	3	3,975	1/12	7,86
12	Северный 3Б. под 1;2. л/кл. (2000*1000)*8	6	7,95	1/16	10,48
13	Чехова, 2 (700*700)*1	1	1,325	1/0,5	0,328
14	Интернационалистов ,15. (700*700)*2	2	2,65	1/1	0,655
15	Интернационалистов ,13. (700*700)*2	2	2,65	1/1	0,655
16	Крянгэ, 19 . (700*700)*0,5	1	1,325	1/0,5	0,328
17	Б.Восстание 13 (700*700)*2	2	2,65	1/1	0,655
18	Кишиневская, 160 (700*700)*5	5	6,625	1/2,5	1,638
19	Кишиневская, 89. (700*700)*1	1	1,325	1/0,5	0,328
20	12 лет Октября, 50 (700*700)*3	3	3,975	1/1,5	0,983
1	Северный, 1 (2000*1000)*6			1/12	7,86
2	Северный, 11 (2000*1000)*6			1/12	7,86
3	Космонавтов, 19 (2000*1000)*3			1/6	3,93
4	Победы, 4А (2000*1000)*3			1/6	3,93
5	Победы, 10 (2000*1000)*2			1/4	2,62
6	Победы, 3 (2000*1000)*6			1/12	7,86
7	Победы, 5 (2000*1000)*6			1/12	7,86
8	П.3-й Индустриальная, (2000*1000)*4			1/8	5,24
9	Ем.Букова, 34 (2000*1000)*4			1/8	5,24
10	Тимирязева, 28 (2000*1000)*10			1/20	13,1
	ИТОГО	83	109,98	25/174,5	114,300

Приложение №7

Отчет

текущего ремонта инженерного оборудования за 2024г.
(за счет технического обслуживания)



№	Наименование	План		Факт	
		к-во, м/п	ст-ть тыс.руб.	к-во, м/п	ст-ть тыс.руб.
1	Петровского, 4, отопление в МОП	15	50	1/120	40,704
2	Железнодорожная, 98, канализация в душевых	10	15		
1	пер.Полевой №1. Замена участка водопровода д - 50мм			1/35.	10,1029
2	ул.Коммунистическая №73. Замена участка канализационной сети д 110мм.			1/20.	9,50303
3	ул.Ленина №12. Ремонт систем холодного водоснабжения и водоотведения			1/12.	2,776
4	ул.Ак.Федорова №18. Замена трубопроводов ГВС кв.№7-5.			1/6	1,922
5	ул.Б.Восстания №132,134. Установка временных кранов			1/4	2,537
6	ул.Индустриальная №99. Монтаж водомерного узла в подвале ж/д для полива зеленных насаждений			1/24	7,469
7	3-тий. Индустриальный №4. Монтаж водомерного узла в подвале ж/д для полива зеленных			1/12	3,764
8	ул.Ак.Федорова №5. Монтаж водомерного узла в подвале ж/д для полива зеленных насаждений			1/24	7,469
9	ул.Ткаченко №6. Монтаж водомерного узла в подвале ж/д для полива зеленных насаждений			1/12.	3,764
10	ул. Шестакова №52. Монтаж водомерного узла в подвале ж/д для полива зеленных насаждений			1/12	3,764
11	ул.Калинина №81. Монтаж водомерного узла в подвале ж/д для полива зеленных насаждений			1/12	3,764
12	ул. Кишиневская №33. Монтаж водомерного узла в подвале ж/д для полива зеленных насаждений			1/12	3,764
13	ул. Дружбы №10. Монтаж водомерного узла в подвале ж/д для полива зеленных насаждений			1/12	3,764

14	ул. Ечина №8. Монтаж водомерного узла в подвале ж/д для полива зеленных насаждений			1/12	3,764
15	ул. П.Морозова №5. Монтаж водомерного узла в подвале ж/д для полива зеленных насаждений			1/12	3,764
16	ул.П.Морозова №3. Монтаж водомерного узла в подвале ж/д для полива зеленных насаждений			1/12	3,764
17	ул. 50 лет ВЛКСМ №2. Монтаж водомерного узла в подвале ж/д для полива зеленных насаждений			1/12	3,764
18	ул. Кишиневская №113. Монтаж водомерного узла в подвале ж/д для полива зеленных насаждений			1/12	3,764
19	ул. Ленинградская №42. Монтаж водомерного узла в подвале ж/д для полива зеленных насаждений			1/12	3,764
20	ул.индустриальная №107А. Монтаж водомерного узла в подвале ж/д для полива зеленных насаждений			1/12	3,764
21	м-н.Северный №7. Монтаж водомерного узла в подвале ж/д для полива зеленных насаждений			1/12	3,764
22	ул.Пушкина №38. Замена водопровода д 32мм.			1/20	5,63887
23	ул.12 Октября №81 Б. Замена лежака в подвале с установкой водомерного узла, замена пожарного стояка с кранами			1/24	33,457
24	ул.Комсомольская № 4. Замена наружных канализационных сетей д=160мм.			1/27.	12,7036
25	ул.Пушкина №49. Устройство выгребной ямы и переподключение канализационных выпусков в 3-х квартир			1/7,5	9,168
26	ул.Ткаченко №24. Замена выпуска канализации			1/1,8	1,882
27	ул.Комсомоьская №4 Замена выпуска канализации ж/дома			1/5,5	5,010
28	ул.Комсомольская №4 Замена выпуска канализации станция юных туристов			1/5.	3,332
29	ул. Кирова №96. Замена канализационного выпуска			1/8.	6,992
	ИТОГО:	25	65,00	30/511,8	213,36237