



ПРИДНЕСТРОВСКАЯ МОЛДАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА
БЕНДЕРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ № 13

56 сессия 25 созыва

17 сентября 2020г.

г. Бендеры

Об отчете государственной администрации г. Бендеры об исполнении Программы развития дорожной отрасли по автомобильным дорогам общего пользования, находящимся в муниципальной собственности г. Бендеры, на 2019 год, утвержденной Решением № 6 от 31.01.2019 г. 39 сессии 25 созыва


В соответствии с подпунктом 1) статьи 9, подпунктом 12) статьи 19 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 05.11.1994 г. «Об органах местной власти, местного самоуправления и государственной администрации в Приднестровской Молдавской Республике» (СЗМР 94-4) в действующей редакции, рассмотрев отчет государственной администрации г. Бендеры об исполнении Программы развития дорожной отрасли по автомобильным дорогам общего пользования, находящимся в муниципальной собственности г. Бендеры, на 2019 год (письмо № 1136/01-18 от 26.02.2020г.) и, учитывая рекомендации постоянной депутатской комиссии по транспорту и связи, ценам и тарифам жилищно-коммунального хозяйства, повышению эффективности деятельности коммунальных служб и муниципальных организаций,-

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Отчет государственной администрации г. Бендеры об исполнении Программы развития дорожной отрасли по автомобильным дорогам общего пользования, находящимся в муниципальной собственности г. Бендеры, на 2019 год, утвержденной Решением № 6 от 31.01.2019 г. 39 сессии 25 созыва, с изменениями и дополнениями, внесёнными Решением № 6 от 21.02.2019 г. 40 сессии 25 созыва, Решением № 1 от 20.03.2019 г. 41 сессии 25 созыва, Решением № 52 от 09.04.2019 г. 42 сессии 25 созыва, Решением № 25 от 30.07.2019 г. 43 сессии 25 созыва, Решением № 37 от 11.07.2019г. 44 сессии 25 созыва, Решением № 2 от 13.09.2019г. 45 сессии 25 созыва, Решением № 8 от 05.11.2019 г. 47 сессии 25 созыва, Решением № 1 от 10.12.2019 г. 49 сессии 25 созыва, Решением № 13 от 19.12.2019 г. 50 сессии 25 созыва, утвердить согласно Приложению к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию.

Председатель городского Совета
народных депутатов


 Ю.И. Кара

О Т Ч Е Т
об исполнении "Программы развития дорожной отрасли по автомобильным дорогам
общего пользования, находящимся в муниципальной собственности г.Бендеры на 2019 год",
за 2019 год

№ п/п	Наименование статей затрат и объектов в соответствии с Программой	№ договора	Объем работ, кв.м.	Лимит на год	Поступило в местный бюджет	Сумма по Договору на 2019 год	Выполнено работ с начала года	Профинан- сировано с начала года	Дебиторская задолжен- ность	Кредитор- ская задолжен- ность
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
	ДОХОДЫ всего, в т.ч.:			18 116 504	17 457 145					
	Остаток средств на 1.01.2019 г.			163 664	163 664					
	Субсидии из республиканского бюджета на развитие дорожной отрасли			17 952 840	17 293 481					
	Остаток средств на 1.01.2020 г.				0					
	РАСХОДЫ всего, в т.ч.:			18 116 504		17 908 686	16 592 543	17 457 145	956 275	0
1	Капитальный р-т дорог и тротуаров всего, в т.ч.:		6 408	3 807 833		3 807 833	3 807 833	3 807 833	0	0
а)	капитальный ремонт дорог:		6 408	3 807 833		3 807 833	3 807 833	3 807 833	0	0
	ул.Т.Кручок (ул.Котовского-ул.Индустриальная) (8 602 м2)			0		0	0	0	0	0
	ул.Главана (вдоль детской больницы) (1 750 м2)	18-05.08 1.03.19 г.	1 408	875 392		875 392	875 392	875 392	0	0
	ул.Крянгэ (4 320 м2)			0		0	0	0	0	0
	с.Протягайловка пер.Баный (750 м2)			0		0	0	0	0	0
	ул.Мацнева-ул.Ленинградская	18-05.08 1.03.19 г.	5 000	2 932 441		2 932 441	2 932 441	2 932 441	0	0
б)	обеспечение безопасности движения:			0		0	0	0	0	0
	замена светофорного объекта на новое со звуковым оповещением -перекресток ул.Суворова-ул.Лазо			0		0	0	0	0	0
	замена светоф. объекта на перекрестке ул.Коммунистич-ул.Лазо (перенос оборуд-я с перекр-ка ул.Суворова-ул.Лазо)			0		0	0	0	0	0
2	Средний ремонт дорог и тротуаров, всего:		25 490	9 549 693		9 549 693	8 942 646	9 252 004	309 358	0
а)	средний ремонт дорог:		15 073	5 424 455		5 424 455	5 424 455	5 424 455	0	0
	улицы с асфальтобетонным покрытием:		13 977	5 264 455		5 264 455	5 264 455	5 264 455	0	0
	ул.Кишиневская от ул.Титова до ул.Ермакова (1-й этап)	18-05.08 1.03.19 г.	5 150	2 000 000		2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0
	ул.Индустриальная от тпер.Кицканский до АЗС "Стоун"	18-05.08 1.03.19 г.	8 420	3 144 455		3 144 455	3 144 455	3 144 455	0	0
	ул.Мацнева-ул.Ленинградская			0		0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование статей затрат и объектов в соответствии с Программой	№ договора	Объем работ, кв.м.	Лимит на год	Поступило в местный бюджет	Сумма по Договору на 2019 год	Выполнено работ с начала года	Профинан- сировано с начала года	Дебиторская задолжен- ность	Кредитор- ская задолжен- ность
	ул.Дружбы-ул.Суворова-ул.40 лет МССР круговая			0		0	0	0	0	0
	ул.Красноармейская			0		0	0	0	0	0
	ул.Димитрова	18-05.08 1.03.19 г.	207	50 000		50 000	50 000	50 000	0	0
	ул.Б.Хмельницкого	18-05.08 1.03.19 г.	200	70 000		70 000	70 000	70 000	0	0
	улицы с покрытием облегченного типа (щебеночные):		1 096	160 000		160 000	160 000	160 000	0	0
	с.Гиска, ул.Молодежная	18-05.08 1.03.19 г.	548	80 000		80 000	80 000	80 000	0	0
	с.Протягайловка, ул.Мунтяна	18-05.08 1.03.19 г.	548	80 000		80 000	80 000	80 000	0	0
б)	ремонт искусственных дорожных сооружений			517 000		517 000	0	309 358	309 358	0
	путепровод ул.Котовского-Панина	18-05.08 1.03.19 г.		0		0	0	0	0	0
	мост по ул.Школьная в с.Гиска (реконструкция)	18-05.08 1.03.19 г.		517 000		517 000	0	309 358	309 358	0
в)	средний ремонт проездов и тротуаров (Приложение №1)	18-05.08 1.03.19 г.	10 335	3 561 915		3 561 915	3 471 868	3 471 868	0	0
г)	Обустройство дорог, организация и обеспечение безопасности движения (остановочные пункты, карманы для общественного транспорта)		82	46 323		46 323	46 323	46 323	0	0
	карман для общественного транспорта по ул.Протягайловская (напротив входа в роддом по ул.Протягайловская,4)	18-05.08 1.03.19 г.	82	46 323		46 323	46 323	46 323	0	0
3	Содержание и текущий ремонт автодорог			3 232 727		3 232 727	2 590 691	2 938 159	646 917	0
а)	текущий (ямочный) ремонт дорог	18-05.08 1.03.19 г.	4 777	1 500 000		1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0
б)	зимнее содержание дорог	№18-05.05 от 4.02.19г.		1 300 000		1 300 000	952 532	1 300 000	646 917	0
в)	профилирование дорог всего, в т.ч.: ул.Победы с.Гиска	18-05.08 1.03.19 г.	6 224	40 000		40 000	40 000	40 000	0	0
	ул.Мичурина с.Гиска	18-05.08 1.03.19 г.	3 112	20 000		20 000	20 000	20 000	0	0
г)	проливка швов дорожных покрытий	18-05.08 1.03.19 г.	3 112	20 000		20 000	20 000	20 000	0	0
д)	замена и восстановление дорожных бордюров	18-05.08 1.03.19 г.	146 м	337 227		337 227	42 659	42 659	0	0
е)	текущий ремонт и содержание искусственных дорожных сооружений (мосты и путепроводы)	18-05.08 1.03.19 г.		0		0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование статей затрат и объектов в соответствии с Программой	№ договора	Объем работ, кв.м.	Лимит на год	Поступило в местный бюджет	Сумма по Договору на 2019 год	Выполнено работ с начала года	Профинан- сировано с начала года	Дебиторская задолжен- ность	Кредитор- ская задолжен- ность
4	Содержание и ремонт ливневой канализации			280 975		280 975	280 975	280 975	0	0
а)	содержание и текущий ремонт ливневой канализации	18-05.08 1.03.19 г.		200 000		200 000	200 000	200 000	0	0
б)	ремонт ливневого коллектора по ул.Титова	18-05.08 1.03.19 г.		80 975		80 975	80 975	80 975	0	0
5	Резерв на ликвидацию аварийных ситуаций	18-05.09 04.03.19 г.		170 000		170 000	102 940	102 940	0	0
6	Обслуживание технических средств регулирования дорожного движения и дорожная разметка:			830 000		830 000	830 000	830 000	0	0
а)	обслуживание светофорных объектов	18-05.08 1.03.19 г.		70 000		70 000	70 000	70 000	0	0
б)	установка и замена дорожных знаков	18-05.08 1.03.19 г.		210 000		210 000	210 000	210 000	0	0
в)	дорожная разметка	18-05.08 1.03.19 г.		550 000		550 000	550 000	550 000	0	0
7	Оплата потребленной электроэнергии, оплата за техобслуживание и ремонт наружного уличного освещения автодорог общего пользования			0		0	0	0	0	0
8	Кредиторская задолженность за потребленную электроэнергию на уличное освещение за 2016 год (207 776 руб.)			207 776		0	0	207 776	0	0
9	Проектные работы			37 500		37 458	37 458	37 458	0	0
10	Развитие произв. базы организации, обслуживающей авт-е дороги общего пользования и их составных частей, находящихся в муницип. собс-ти			0		0	0	0	0	0
11	Резерв			0		0	0	0	0	0
	Начальник МУ "УЖКХ г.Бендеры"									
	Смоквица 2 00 53									



С.Г. Юрецкий

Средний ремонт проездов и тротуаров

№ п/п	№ окр.	Наименование объектов	План на 2019 г.		Факт за 2019 г.	
			м2	руб.	м2	руб.
1		2	3	4	5	6
А)		Мелкий восстановительный ремонт тротуаров		7 194		
Б)		Тротуары:	823	322 806	823	322 806
1		тротуар вдоль крепости по ул.Панина	490	194 481	490	194 481
2		тротуар по ул.Главана вдоль детской больницы	333	128 325	332,6	128 325
В)		Внутриквартальные проезды и тротуары:	7 594	2 850 000	8 772	2 767 147
1	1	ул. Мацнева,7,9	0	0		
2	1	ул.40 лет Победы,33, 35, 37, 43	0	0		
		ул.40 лет Победы,20, 22, 24, 33, 35, 37, 43	250	100 000	320,7	100 000
3	2	ул. Мацнева,3, 5, ул. 40 лет Победы,30, 32	259	100 000	260,2	100 000
4	3	ул. Ленинградская,52-56	160	50 000	160	50 000
5	4	ул. 40 лет Победы,8,10,12	160	50 000	163	50 000
6	5	ул. Кишиневская, 156,158	250	100 000	264	100 000
7	6	ул. 3. Космодемьянской, 55	250	100 000	329	100 000
8	7	ул. 3. Космодемьянской, 43-47	250	100 000	324,7	99 915
9	7	ул.3.Космодемьянской,10а	0	0		
10	8	ул. Панфилова,4,6, ул. Одесская,8, ул. Кишиневская,33,35	320	100 000	279,1	98 045
11	9	ул. П. Морозова,15,17,19	0	0		
		ул. П. Морозова,15,17,19, 21	267	100 000	320,3	100 000
12	10	ул. Крянгэ,17, ул. П. Морозова,4, ул. Кагульская,2 (к ул. Глинная)	268	100 000	282	100 000
13	11	ул. Б. Восстания,50,50-а,50-б, ул.Шимкова,50,52	0	0		
		ул. Б. Восстания,50,50-а,50-б, ул.Шимкова,50,52 ул.12 Октября,2	320	100 000	322,7	100 000
14	12	ул.Коммунистическая,189а	125	50 000	187	50 000
15	13	ул. Дружбы,22,24,26	131	50 000	138	50 000
16	14	ул. Коммунистическая,199,209	290	100 000	220	70 000
17	15	ул. Космонавтов,17,19,35	265	100 000	350	100 000

18	16	с.Протягайловка: ул. Космонавтов (тротуар), ул. Гербовецкая - ул.Комсомольская (проезд)	395	100 000	443	100 000
19	17	ул. Чехова,1- ул. Чехова,4 (тротуар), ул. Б. Восстания,17, 130, 132, ул.Старого,9, 11	327	100 000	265	100 000
20	18	ул. Железнодорожная,100	250	100 000	331,6	100 000
21	19	ул. Кирова,66,67, ул. Дзержинского,27 ул. Лазо,2	265	100 000	261	100 000
22	20	ул. Энгельса	261	100 000	295	100 000
23	21	ул.Кирова,36 (3-й подъ)	131	50000	162,6	50 000
24	22	ул. Суворова,,3, 5, 7 ,9, 41	261	100 000	377	100 000
25	23	ул. Ленина, 29, 31	250	100 000	295	100 000
26	24	м-н Северный,5	250	100 000	383	100 000
27	25	ул. Первомайская, 47, ул.Суворова,59, ул. Ленина,22	261	100 000	158,6	50 000
28	26	ул. Советская,77,83, ул. Первомайская,49, ул.Первомайская,5	273	100 000	273	100 000
29	27	уд.Советская,81,83 ул. Суворова,80, ул. Первомайская,49, ул. Т. Кручок, 27,29,31,33,35	285	100 000	305,2	99 187
30	28	ул. Индустриальная,99,101,101а, ул. Букова,34,40,42	0	0		
31	28	ул.Индустриальная,97а, 101а, 103а, Букова, 38, 40, 42	320	100 000	333,6	100 000
32	29	ул. 40 лет ВЛКСМ,3,5, ул. Крупская,5	250	100 000	388	100 000
33*	30	с.Гиска: ул. Ленина,2б, ул. Первомайская,2,4, ул. Студенческая,9		100 000	201,7	100 000
34	31	ул. 8 Марта,8 (ул.8 Марта,6, 10 за счет экономии по ул.8 Марта,8)	250	100 000	377,7	100 000
Г)		Резерв		0	0	0
Д)		Внутрирайонные проезды:	740	381 915	740	381 915
		Проезд от ул.Победы к торговому центру	740	381 915	740	381 915
		Всего:	9 157	3 561 915	10 335	3 471 868

Расшифровка затрат
к Приложению № 1 "Средний ремонт проездов и тротуаров"

№ п/п	№ окр.	Наименование объектов	Примечание
1		2	3
А)		Мелкий восстановительный ремонт тротуаров	
Б)		Тротуары:	
1		тротуар вдоль крепости по ул.Панина	Ремонт тротуара выполнен с применением серой плитки «кирпич» 200х100х45.
2		тротуар по ул.Главана вдоль детской больницы	Ремонт тротуара выполнен с применением серой и цветной плитки «кирпич» 200х100х40.
В)		Внутриквартальные проезды и тротуары:	
1	1	ул. Мацнева,7,9	0
2	1	ул.40 лет Победы,33, 35, 37, 43	0
		ул.40 лет Победы,20, 22, 24, 33, 35, 37, 43	по ул.40 лет Победы,33,35,37,43 выполнен ямочный р-т площ.199,5м2 на сумму 62 674 руб По ул.40 лет Победы,20-24 выполнен ям.р-т площ.121,2 м2 на сумму 37 326 руб.
3	2	ул. Мацнева,3, 5, ул. 40 лет Победы,30, 32	по ул.Мацнева,3,5 выполнен р-т а/б покрытия площ.224 м2 на сумму 88 704 руб.,по ул.40 лет Победы,30,32 - ямочный р-т площ.36,2 м2 на сумму 11 296 руб.
4	3	ул. Ленинградская,52-56	По ул.Ленинградская,52-56 выполнен ямочный ремонт площ.160 м2 на сумму 50 000 руб.
5	4	ул. 40 лет Победы,8,10,12	По ул.40 лет Победы,8,10,12 выполнен ям.р-т площ.163 м2 на сумму 50 000 руб.
6	5	ул. Кишиневская, 156,158	По ул.Кишиневская,156,158 выполнен р-т а/б покрытия площ.264 м2 на сумму 94 468 руб., укрепление обочин ПГС 88м2, на сумму 5 532 руб.
7	6	ул. 3. Космодемьянской, 55	Выполнен р-т асфальтобетонного покрытия площадью 329 м2 на сумму 100 000 руб.
8	7	ул. 3. Космодемьянской, 43-47	По ул.3.Космодемьянской,43, 45,47 выполнен р-т а/б покрытия площ.260 м2 на сумму 80 000 руб. и по ул.3.Космодемьянской,47- ямочный р-т площ.64,7 м2 на сумму 19 919 руб
9	7	ул.3.Космодемьянской,10а	0
10	8	ул. Панфилова,4,6, ул. Одесская,8, ул. Кишиневская,33,35	По ул.Панфилова,6 выполнен ям.р-т площ.89,1 м2 на сумму 28 045 руб. По ул.Кишиневская,35 выполнен ср.р-т проездов и трот.а/б покр. площ.190 м2 на сумму 70 000 руб.
11	9	ул. П. Морозова,15,17,19	0
		ул. П. Морозова,15,17,19, 21	По ул. П.Морозова,15,17,19 выполнен ямочный р-т площадью 320,3 м2 на сумму 100 000 руб.

12	10	ул. Крянгэ,17, ул. П. Морозова,4, ул. Кагульская,2 (к ул. Глинная)	По ул.Крянгэ,17 выполнен ямочный р-т площ.140 м2 на сумму 43 380 руб. По ул.П.Морозова,4 выполнен р-т а/б покрытия площ.142 м2 на сумму 56 620 руб.
13	11	ул. Б. Восстания,50,50-а,50-б, ул.Шимкова,50,52	0
		ул. Б. Восстания,50,50-а,50-б, ул.Шимкова,50,52 ул.12 Октября,2	По ул.Шимкова,50,52, Б.Восстания,50,50а,50б выполнен ямочный р-т площ.208 м2 на сумму 64 388 руб. По ул.12 Октября,2 выполнен ям.р-т площ.114,7 м2 на сумму 35 612 руб
14	12	ул.Коммунистическая,189а	По ул.Коммунистическая,189а выполнен сред.р-т а/б покр. площ.187 м2 на сумму 50 000 руб.
15	13	ул. Дружбы,22,24,26	По ул.Дружбы,22-26 выполнен внутриквартальный тротуар из трот.плитки площ.138 м2 на сумму 50 000 руб.
16	14	ул. Коммунистическая,199,209	По ул.Коммунистическая,199, 209 выполнен р-т тротуара с устр-вом покрытия из плитки площ.220 м2 на сумму 70 000 руб.
17	15	ул. Космонавтов,17,19,35	По ул. Космонавтов,17, 35 выполнен р-т а/б покрытия площ.350 м2 на сумму 100 000 руб.
18	16	с.Протягайловка: ул. Космонавтов (тротуар), ул. Гербовецкая - ул.Комсомольская (проезд)	По ул.Космонавтов с.Протягайловка вып.тротуар из трот плитки площ.93 м2 на сумму 50 000 руб. по ул.Комсомольская с.Протягайловка выполнен сред.р-т с прим-ем щебня площ.350 м2 на сумму 50 000 руб.
19	17	ул. Чехова,1- ул. Чехова,4 (тротуар), ул. Б. Восстания,17, 130, 132, ул.Старого,9, 11	По ул.Чехова,1 выполнен ср.р-т внутриквартального тротуара а/б площ.219 м2 на сумму 87 127 руб. По ул.Чехова,4, ул.Б.Восстания,17,130 выполнен ямочн.р-т площ.46 м2 на сумму 12 873 руб.
20	18	ул. Железнодорожная,100	По ул.Железнодорожная,100 выполнен р-т а/б покр. площ.331,6 м2 на сумму 100 000 руб.
21	19	ул. Кирова,66,67, ул. Дзержинского,27 ул. Лазо,2	По ул.Дзержинского,27 (217м2), ул.Кирова,66 (44 м2) выполнен ср.р-т а/б покр. Общей площ.261 м2 на сумму 100 000 руб.
22	20	ул. Энгельса	По ул.Энгельса выполнен р-т тротуара с прим.трот.плитки площ.295 м2 на сумму 100 000 руб.
23	21	ул.Кирова,36 (3-й подъ)	По ул.Кирова,36 выполнен ям.р-т площ.162,6 м2 на сумму 50 000 руб.
24	22	ул. Суворова,,3, 5, 7 ,9, 41	По ул.Суворова,3 выполнен ср.р-т а/б покр. Площ.377 м2 на сумму 100 000 руб.
25	23	ул. Ленина, 29, 31	По ул. Ленина,29 выполнен сред.р-т а/б покр.(сплошн) площ.295 м2 на сумму 100 000 руб.
26	24	м-н Северный,5	По ул.м-н Северный,5 выполнен р-т асфальтобетонного покрытия площадью 383 м2 на сумму 100 000 руб. (сплошн)

27	25	ул. Первомайская, 47, ул. Суворова, 59, ул. Ленина, 22	По ул. Первомайская, 47 выполнен р-т а/б покрытия площ. 158,6 на сумму 50 000 руб. (сплошн)
28	26	ул. Советская, 77, 83, ул. Первомайская 49	По ул. Советская, 83 выполнен ср.р-т а/б покрытия площ. 273 м2 на сумму 100 000 руб.
29	27	ул. Советская, 81, 83 ул. Суворова, 80, ул. Первомайская, 49, ул. Т. Кручок, 27, 29, 31, 33, 35	По ул. Советская, 83 выполнен ср.р-т а/б покр. площ. 144 м2 на сумму 50 000 руб. По ул. Т. Кручок, 27, 29, 31, 33, 35 выполнен ямочный р-т площ. 161,2 м2 на сумму 49 187 руб.
30	28	ул. Индустриальная, 99, 101, 101а, ул. Букова, 34, 40, 42	0
31	28	ул. Индустриальная, 97а, 101а, 103а, Букова, 38, 40, 42	По ул. Индустриальная, 97а, 101, 101а, 103а, Букова, 38, 40, 42 выполнен ям.р-т площ. 333,6 м2 на сумму 100 000 руб.
32	29	ул. 40 лет ВЛКСМ, 3, 5, ул. Крупская, 5	По ул. 40 лет ВЛКСМ, 3-5 выполнен ср.р-т а/б покр. Площ. 388 м2 на сумму 100 000 руб.
33*	30	с. Гиска: ул. Ленина, 2б, ул. Первомайская, 2, 4, ул. Студенческая, 9	По ул. Ленина, 2 "б" с. Гиска выполнен ср.р-т а/б покр. площ. 201,7 м2 на сумму 100 000 руб.
34	31	ул. 8 Марта, 8 (ул. 8 Марта, 6, 10 за счет экономии по ул. 8 Марта, 8)	По ул. 8 Марта, 8 выполнен сред.р-т площ. 377,7 м2 на сумму 100 000 руб.
Г)		Резерв	
Д)		Внутрирайонные проезды:	
		Проезд от ул. Победы к торговому центру	Выполнен р-т а/б покрытия внутрирайонного проезда площ. 740 м2 на сумму 381 915 руб.
		Всего:	

Начальник МУ "УЖКХ г. Бендеры"

С. Г. Юрецкий



Текущий (ямочный) ремонт дорог

№ п/п	Наименование объектов	План на 2019 г.		Факт за 2019 г.	
		м2	руб.	м2	руб.
1	2	3	4	5	6
1	ул.Ленина	50	15 700	50,0	15 700
2	ул.Шевченко	50	15 700	50,0	15 700
3	ул. Суворова	50	15 700	50,0	15 700
4	ул. Панина	20	6 280	20,0	6 280
5	ул.Советская	40	12 560	40,0	12 560
6	ул.Котовского	50	15 700	50,0	15 700
7	ул.Гагарина	120	37 680	120,0	37 680
8	ул.Московская	50	15 700	50,0	15 700
9	ул. С.Лазо	70	21 980	70,0	21 980
10	ул. Кирова	30	9 420	30,0	9 420
11	ул. Первомайская	50	15 700	50,0	15 700
12	ул. Кавриаго	50	15 700	50,0	15 700
13	ул.Дзержинского	70	21 980	70,0	21 980
14	ул. Ак. Федорова	30	9 420	30,0	9 420
15	ул.Комсомольская	150	47 100	150,0	47 100
16	ул. Ткаченко	50	15 700	50,0	15 700
17	ул. Шестакова	50	15 700	50,0	15 700
18	ул. Калинина	100	31 400	100,0	31 400
19	ул. Пушкина	100	31 400	100,0	31 400
20	ул. Горького	40	12 560	40,0	12 560
21	ул.Ермакова	20	6 280	20,0	6 280
22	ул.Бельцкая	40	12 560	40,0	12 560
23	ул. Петровского	57	17 920	57,1	17 920
24	ул. Титова	70	21 980	70,0	21 980
25	ул.З.Космодемьянской	40	12 560	40,0	12 560
26	ул.Ленинградская	150	47 100	150,0	47 100
27	ул. Мичурина	100	31 400	100,0	31 400
28	ул. 40 лет Победы	230	72 220	230,0	72 220
29	ул. Курило	30	9 420	30,0	9 420
30	ул. Пионерская	250	78 500	250,0	78 500
31	ул. Железнодорожная	50	15 700	50,0	15 700
32	ул. Интернационалистов	30	9 420	30,0	9 420
33	ул. П. Морозова	50	15 700	50,0	15 700
34	ул. Крянгэ	120	37 680	120,0	37 680
35	ул. Старого	70	21 980	70,0	21 980
36	ул.Б. Восстания	30	9 420	30,0	9 420
37	ул. Панфилова	30	9 420	30,0	9 420
38	ул.12 Октября	40	12 560	40,0	12 560

39	ул. Школьная	50	15 700	50,0	15 700
40	ул. Киевская	50	15 700	50,0	15 700
41	ул. Дружбы	170	53 380	170,0	53 380
42	ул. Коммунистическая (м-н Ленинский)	50	15 700	50,0	15 700
43	ул. Энгельса (под мостом)	200	62 800	200,0	62 800
44	ул. Космонавтов	50	15 700	50,0	15 700
45	ул. 40 лет МССР	70	21 980	70,0	21 980
46	ул. Индустриальная	300	94 200	300,0	94 200
47	ул. Тимирязева	40	12 560	40,0	12 560
48	ул. Т. Кручок	400	125 600	400,0	125 600
49	ул. Димитрова	100	31 400	100,0	31 400
	м-н "Северный"				
50	м-н "Северный"	100	31 400	100,0	31 400
	с. Протягайловка				
51	ул. Гербовецкая	120	37 680	120,0	37 680
52	ул. Главная	90	28 260	90,0	28 260
53	ул. Протягайловская	30	9 420	30,0	9 420
54	ул. Первомайская	30	9 420	30,0	9 420
55	ул. Лесовая	50	15 700	50,0	15 700
	с. Гиска				
56	ул. Ленина	250	78 500	250,0	78 500
	Итого :	4 777	1 500 000	4 777,1	1 500 000