



ПРИДНЕСТРОВСКАЯ МОЛДАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА
БЕНДЕРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ № 14

14 сессия 26 созыва

г. Бендеры

14 сентября 2021 г.

Об отчете государственной администрации г. Бендеры об исполнении Целевой Программы капитального ремонта жилого фонда, объектов социально-культурного назначения и благоустройства территории г. Бендеры на 2020 год, утвержденной Решением № 13 от 13.02.2020 г. 51 сессии 25 созыва

В соответствии с подпунктом 1) статьи 9, подпунктом 12) статьи 19 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 05.11.1994 г. «Об органах местной власти, местного самоуправления и государственной администрации в Приднестровской Молдавской Республике» (СЗМР 94-4) в действующей редакции, рассмотрев отчет государственной администрации г. Бендеры об исполнении Целевой программы капитального ремонта жилого фонда, объектов социально-культурного назначения и благоустройства территории г. Бендеры на 2020 год (письмо № 01-20/273 от 03.02.2021г.) и, учитывая рекомендации постоянной депутатской комиссии по транспорту и связи, ценам и тарифам жилищно-коммунального хозяйства, повышению эффективности деятельности коммунальных служб и муниципальных организаций,-

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет государственной администрации г. Бендеры об исполнении Целевой Программы капитального ремонта жилого фонда, объектов социально-культурного назначения и благоустройства территории г. Бендеры на 2020 год, утвержденной Решением № 13 от 13.02.2020 г. 51 сессии 25 созыва, с изменениями, внесёнными Решением № 20 от 07.04.2020 г. 52 сессии 25 созыва, Решением № 8 от 03.06.2020 г. 53 сессии 25 созыва, Решением № 14 от 30.07.2020г. 55 сессии 25 созыва, Решением № 3 от 24.09.2020 г. 57 сессии 25 созыва, Решением № 20 от 03.11.2020г. 60 сессии 25 созыва, согласно Приложению к настоящему Решению.

2. Обратить внимание государственной администрации г. Бендеры на необходимость полного освоения денежных средств, полученных от налога на содержание жилищного фонда, объектов социально-культурной сферы и благоустройство территории города.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию.

Председатель городского Совета
народных депутатов



Ю.И. Кара

Присоединение
к Реш. № 14 от 14.09.2021 г.
14 сессии 2021 г. № 6 сессии



ОТЧЕТ
по Целевой Программе капитального ремонта жилого фонда, объектов социально-культурного назначения и благоустройства
по г Бендеры за 2020 года.

рублей

МУ "УЖКХ г Бендеры"

№ п/п	Наименование объектов	Лимит финан сиров ания	Сумма по догово ру	выпол нение	Финан сиров ание	№ догово ра, дата	№ регист рации, дата
1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО по МУ "УЖКХ г Бендеры"	8459286	8205124	8797978	8041699		
1	Капитальный ремонт жилого фонда МУП "ЖЭУК г Бендеры"	141878	141842	279047	141636		
1.4	Ремонт квартир детей сирот	141878	141842	279047	141636		
1	ул Котовского, 17 кв 52	23679	23679	23573	23573	№08-06.20 от 08.06.2020 г	ООО "ЮтинСтрой"
2	ул. Пушкина, 37 кв 15	43870	43834	43834	43834	№13-04.20 от 13.04.2020 г	ООО "ЮтинСтрой"
	Завершение ремонтных работ						МУП "ЖЭУК г Бендеры"
3	ул Букова, 36 кв 29б	8044	8044	8044	8044	№17-04.21 от 17.04.2020 г	
4	ул Индустриальная, 91 кв 7,8	27243	27243	27243	27143	№17-04.23 от 17.04.2020 г	
5	ул Победы, 4а кв7 (маневренный жилищный фонд)	29679	29679	29679	29679	№17-04.22 от 17.04.2020 г	
6	ул Петровского, 6 кв 59 (маневренный жилищный фонд)	9363	9363	9363	9363	№17-04.24 от 17.04.2020 г	
	Договорные обязательства 2019 года			137311			
	ул Кишиневская, 160 кв142			36311			МУП "ЖЭУК г Бендеры"
	ул Индустриальная д91 кв8			26000			№ 31 от 25.09.2019 г
	ул Индустриальная д95 кв 43			55000			
	ул Индустриальная д91 кв7			20000			
2	Капитальный ремонт объектов социально-культурного назначения	4880040	4871134	4982226	4605191		
2.1	Объекты МУ "УНО г Бендеры"	2267493	2267493	1700353	2019507		
а	МУ "УНО г Бендеры", по ул Суворова, 57(ремонт перекрытия 3-го и кабинетов с разрушенными перекрытием)	959452					№13-07.20 от 13.07.20
	Прим. Объект культурного наследия						№77 от 29.07.20
	МУ "УНО г Бендеры", по ул Суворова, 57(обязательства 2019 г)		959452	369609	712208		МУП "PCY"
2.1.1	ДЕТСКИЕ САДЫ	382687	382687	382687	382687		МУП "ЖЭУК г Бендеры"
1	БЦРР "Сказочная страна", ул. Комсомольская, 12						№16-03.20 от 16.03.2020 г
	(ремонт системы отопления)	32651	32651	32651	32651		МУП "Бендерстеплоэнерго"
	МДОУ "БДС №16", ул Кишиневская, 67а	350036				№18-09.20 от 18.09.20	№110 от 22.09.20
	(ремонт наружных сетей канализации)		350036	350036	350036		МУП "PCY"
2.1.2	ШКОЛЫ	716324	716324	716324	716324		
1	МОУ "БСОШ №16" ул Курило, 2, в том числе	375351		375351	375351		
			375351				
1.1	усиление 2-го участка подпорной стены	159058	159058			№13-07.20/1 от 13.07.20	№78 от 29.07.20
				159058	159058	МУП "PCY"	
1.2	ремонт системы отопления	216293	216293	216293	216293	№16-03.21 от 16.03.2020 г	рег №45 от 23.03.2020 г
	МОУ "Бендерский теоретический лицей", ул Комсомольская, 37 (ремонт крыльца)	340973	340973	340973	340973	МУП "Бендерстеплоэнерго"	
						№18-05.23 от 01.06.2020 г	№65 от 16.06.2020 г
						МУП "КДС"	
2.1.3	ДДЮТ	209030	209030	208288	208288		
1	ДДЮТ "Алые паруса", ул Космонавтов, 15 (ремонт избирательного участка №14)	209030	209030	208288	208288	№08-06.21 от 08.06.2020 г	№66 от 17.06.2020 г
						ООО "Ютинстрой"	

№ п/п	Наименование объектов	Лимит финансирования	Сумма по договору	выполнение	Финансирование на	№ договора, дата	№ регистрации, дата
1	2	3	4	5	6	7	8
2.2	Объекты МУ "УФКиС г Бендеры"	30295	30295	30295	30295		
1	Бендерский городской стадион ул. Коммунистическая,117 "а"					№16-03.20 от 16.03.2020 г	
1.1	(установка отопительных элементов в зале хореографии)	12295	12295	12295	12295	МУП "Бендерытеплоэнерго"	
3	Бассейн "Дельфин", ул Горького,9а					№18-05.51 от 06.10.2020 г	
		18000	18000	18000	18000	МУП "КДС"	
2.3	Объекты МУ "Управление культуры г. Бендеры"	2303223	2294317	2972549	2276360		
1	МУ "Дворец культуры им. Павла Ткаченко" по ул Ленина,32	1692401	1692401	2370636	1674447		
	ремонт полов				49329	№25-03.2020 от 21.03.2020 г	
	материалы		49329	49329	281060	Водзинский В.Я.	
	установка сантехнических приборов		13909	13909	13909	№05-06.22 от 05.06.2020 г	№68 от 18.06.2020 г
	ремонт внутренних сетей водопровода					МУП "Бендерырынокторг"	
	ремонт кровли		22027	22027	724814	№18-05.24 от 18.05.2020 г	
	испытание электрооборудования		3578	3578		ГУП "ВиВ" ф-л Бендеры	
	реконструкция внутренней электрической сети большого зала		226910	220679		№95 от 14.07	
					220679	ГУП "ВиВ" ф-л Бендеры	
	ремонт главного зала		273806	273806	273806	№11-04.20 от 11.04.2020 г	№51 от 23.04.2020 г
	ремонт системы отопления		16899	16899	16899	ООО "Доброва"	
	материалы		12367	12367	12367	№151 от 11.11.20	
	материалы		82	82	82	ООО "Электа"	
	подрядные работы		59475	59475	59475	№20-07.20/2	№85 от 07.08.20
	исполнение договорных обязательств 2019 г(капремонт зала)			692611		ООО "Спецэлектро"	
2	МУ "Дворец культуры с. Протягайловка(ремонт кровли)	481352	472454	472454	472454	№29-07.20 от 29.07.20	№116 от 20.10.20
	подрядные работы (ремонт кровли)		380000	380000	380000	МУП "РСУ"	
	устройство подшивки карнизного свеса кровли. водосточной системы		92454	92454	92454	№26-11.20 от 26.11.20	
4.	МОУ ДУ "Бендерская детская художественная школа", ул. Кишиневская.75 (ремонт кровли)	129470	129462	129459	129459	МУП "Бендерытеплоэнерго"	
						№26-12.20/1 от 26.12.2020	
						ООО "Люрсан"	
						№26-12.20/2 от 26.12.20	
						ЗАО "Фарба-Групп"	
						№29-12.20 от 29.12.20	
						МУП "ЖЭУК г Бендеры"	
						№25-06.19 от 25.06.2019 г	
2.4	Объект МУ "Бендерский лечебно-диагностический центр" (ремонт бассейна, раздевалок, душевых, санузлов)	279029	279029	279029	279029	МУП "ЖЭУК г Бендеры"	
						№10-04.20 от 10.04.2020 г	№52 от 23.04.2020 г
						ООО "Молоток"	
						№28-10.20 от 28.10.20	№121 от 04.11.2020 г
						МУП "ЖЭУК г Бендеры"	
						№19-07.19 от 09.04.2020 г	№50 от 22.04.2020 г
						ООО "Сельвест"	
						№1601-2020/2 от 20.02.2020 г	№33 от 26.03.2020 г
						ОО "СИГ-Инжиринг"	

№ п/п	Наименование объектов	Лимит финансирования	Сумма по договору	выполнение	Финансирование	№ договора, дата	№ регистрации, дата
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Благоустройство	3129524	3067806	3412363	3001802		
1	Сквер "40 лет ВЛКСМ" по ул Ленина-ул Кирова, всего	1149000	1104148	1203876	1100771		
	изготовление и установка скамеек		85137	85137	85137	№10-06.21 от 10.06.2020 г	№80 от 03.08.2020
	изготовление и установка опор наружного освещения		46972	46972	46972	ЦелордейС.А. №30-06.20 от 30.06.20	
	ремонт фонтанного комплекса		229353	229353	229353	ЦелордейС.А. №24-07.20 от 30.07.20	№81 от 04.08.20
	электроснабжение сквера		29200	29200	29200	ООО "Витан" №23-07.20/1 от 23.07.20	
	капремонт		487525	487525	487525	ООО "Тирэнерго" №18-05.18 от 28.05.2020 г	№67 от 17.06.2020 г
	земляные работы		52450	49073	49073	МУП "КДС" №20-07.20 от 20.07.20	
	Материалы		23313	23313	23313	МУП "РСУ" №18-05.21 от 18.05.2020 г	
	Материалы		33000	33000	33000	ООО "Энергопром" №18-05.22 от 18.05.2020 г	
	Материалы		751	751	751	ООО "Аквидук" №06-05.20 от 06.05.2020 г	
	Материалы		825	825	825	ООО "Люрсан" №06-05.2020 от 06.05.2020 г	
	Материалы		550	550	550	ЗИДУ Г.П. №16-07.20 от 16.07.20	
	Материалы		1657	1657	1657	Зиду Г.П. №1/13004 от 30.04.2020 г	
	Материалы		14565	14565	14565	ООО "Хартия" №1 от 05.05.2020 г	
	материалы		55020	55020	55020	ООО "Петрагор" №01-05/2020 от 05.05.2020 г	
	материалы		561	561	561	ОАО "Газполимерсервис" №30-07.20от 30.07.20	
	материалы		23322	23322	23322	ЗАО "ФарбаГрупп" №07-07.20 от 07.20	
	материалы		17358	17358	17358	ООО "Тиркабель" №20-07.20/4 от 20.07.20	
	обязательства 2019 г			49970		ЗАО "Молдавкабель" ООО "Витан"	
	электротехнические испытания		1875	1875	1875	№103 от 17.08.20 ООО Электа	
	техзаключение		714	714	714	№1039/20-БВ от 12.08.20	
	обязательства 2019 г			53135		агенство по техрегулированию ООО "СК"Архитектон"	

№ п/п	Наименование объектов	Лимит финансирования	Сумма по договору	выполнение	Финансирование	№ договора, дата	№ регистрации, дата
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Парк им Горького	755001	739794	996277	718920		
	техзаключение		714	714	714	№1069/20-БВ от 11.20.20 агентство по техурегулированию	
	услуги механизмов		9284	9284	9284	№07-106.20 от 13.07.20 МУП "Бендерытеплоэнерго"	
	электроиспытания		1657	1657	1657	№107 от 02.12.2020 г ООО "Электа"	
	изготовление и установка малых форм		235369	235369	235369	№28-09.20 от 28.09.20 ЦепордейС.А.	№119 от 29.10.20
	благоустройство территории		141121	141121	141121	№16-07.20/2. от 04.08.20 Богуцкий О.Г.	№98 от 10.08.20
	электроснабжение парка		32502	32502	32502	№13-10.20 от 13.10.20 ООО "Тирэнерго"	
	благоустройство территории		17327	10611	10611	№13-10.20/1 от 13.10.20 МУП "РСУ"	
	материалы		11830	11830	11830	№17 от 09.07.2020 г ОАО "Бендерский речной порт"	
	материалы		17145	17145	17145	№02/07-20п от 16.07.20 ООО "Андорком"	
	материалы		28350	28350	28350	№31-07.20 от 31.07.20 Манько А.В.	
	материалы		19400	19400	5243	№07-06.20 от 31.07.20 МУП "КДС"	
	материалы		45009	45009	45009	№30-09.20 от 30.09.20 ООО "Ливинвест"	
	материалы		126157	126157	126157	№053 от 24.09.20 ООО "Доброва"	№112 от 08.10.20
	материалы		11492	11492	11492	№08-09.20 от 08.09.20 Юнак Д.В.	
	материалы		695	695	695	ЗАО "ФарбаГрупп"	
	материалы		25627	25627	25627	№09-09.20 от 09.20.20 ООО "Тиркабель"	
	материалы		6413	6412	6412	№04-11.20 от 04.11.2020 ЗАО "АТП №3"	
	материалы		7902	7902	7902	№24-08.20 от 24.08.20 ЗАО "Молдавкабель"	
	материалы		1800	1800	1800	№05-10.20 от 05.10.20 г Бендерырынокторг	
	обязательства 2019 г			263200		МУП "КДС"	

№ п/п	Наименование объектов	Лимит финансирования	Сумма по договору	выполнение	Финансирование	№ договора, дата	№ регистрационной, дата
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Парк Победы капремонт	359658	359657	348232	348232	№18-05.20 от 18.05.2020 г	№57 от 29.05.2020 г
	восстановление асфальтового покрытия		38250	26825	26825	МУП "Бендерытеплоэнерго №18-05.27 от 11.06.2020 г	
4	Въездной знак -Стелла со стороны г. Кишинева (ремонт знака)	44500	44500	44271	14172	МУП "КДС" №17-04.25 от 17.04.2020 г	
5	Приведение стен путепровода по ул Коммунистическая в р-не фабрики "Флоаре" в состояние , пригодное для нанесения граффити	77761	76103	76103	76103	МУП "ЖЭУК г Бендеры"	
	обследование технического состояния		43971	43971	43971	№3244-То от 14.04.2020 г	
	проектная документация					ГУП "ПИ"Приднестровский" №3256-РП от 27.07.20	
6	Установка информационных табло по микрорайонам города	0		32132	32132	ГУП" ПИ"Приднестровский"	
7	Ремонт и благоустройство памятников Отечественной Войне (1941-1945 гг), на территории г Бендер, сел Гиска, Протягайловка и Варница	127858	127858	127858	127858		
	ремонт тротуарного покрытия		68166	68166	68166	№18-05.16 от 14.04.2020 г МУП "КДС"	
	ремонт памятников		52600	52600	52600	№07-07.20/1 от 01.07.20 МУП "ЖЭУК"	
	установка барьерных ограждений		7092	7092	7092	№07-07.20/2 от 01.07.20 МУП "ЖЭУК"	
8	Ремонт остановочных пунктов на территории города Бендеры	515746	515746	515746	515746	№18-05.42а от 28.08.20 МУП "КДС"	№113 от 08.10.2020 г
9	Устройство освещения на пешеходных переходах	100000	100000	100000	100000		
	материалы		3360	3360	3360	№09-07.20 от 09.07.20 Зиду Г.П.	
	подрядные работы		96640	96640	96640	№27-11.20 от 27.11.20 МУП "БТУ"	№131 от 09.12.2020 г

№ п/п	Наименование объектов	Лимит финансирования	Сумма по договору	выполнение	Финансирование	№ договора, дата	№ регистрации, дата
1	2	3	4	4	5	6	7
4	Проектные работы	124343	124342	124342	109569		
			25784		25784	№242 от 25.05.2020 г	
	ДК с Гиска по ул Ленина,168 (отопление)			25784		МУП "ЦПГиЗ г Бендеры	
	Парк "Победы" м-н "Ленинский"		9766	9766	9766	№179 от 20.03.2020 г	
	"Теоретический лицей" ул Комсомольская					МУП "ЦПГиЗ г Бендеры	
	Сквер 40 лет ВЛКСМ		17547	17547	5593	№125 от 03.03.2020 г	
	парк Горького		9982	9982	7363	МУП "ЦПГиЗ г Бендеры	
	парк Горького		15597	15597	15597	№237 от 11.06.2020 г	
	МОУ "БДС №16"		1145	1145	1145	МУП "ЦПГиЗ г Бендеры	
	40 лет ВЛКСМ		14427	14427	14427	№391 от 14.08.20	
	парк горького		478	478	478	МУП "ЦПГиЗ г Бендеры	
	МОУ "БСОШ №9"		478	478	478	№618 от 29.05.20	
	МОУ "БДС №16"		319	319	319	ГУП ЕРЕС	
	гребная база		12828	12828	12628	№642 от 20.08.20	
	ДК им Ткаченко		15499	15499	15499	ГУП ЕРЕС	
5	Кредиторская задолженность	183501			183501	№04-08.20 от 30.07.20	
1	за 2018 год- МУП "Жилищно-эксплуатационная компания г Бендеры"	78243			78243	ГУП "ВиВ"	
2	за 2019 год-МУП "БОСРЭДСОБ"Коммунал"ДорСервис"	83600			83600	№07-12.20 от 07.12.20	
3	за 2019 год- ГУП "ВиВ" ф-л г Бендеры	21658			21658	МУП "ЦПГиЗ г Бендеры	
	Начальник МУ "УЖКХ г Бендеры"					№2020-2115 от 18.05.2020 г	
	начальник отдела учета и анализа					ООО "Энерготехноком"	



Пояснительная записка

к отчету за январь-декабрь 2020 года по целевой программе капитального ремонта жилого фонда, объектов социально-культурного назначения и благоустройство территории г.Бендеры.

Целевая Программа утверждена Решением №13 от 13.02.2020 года 51 сессии 25 созыва городского Совета народных депутатов, с изменениями, внесенными Решением №3 от 25.09.2020 г.51 сессии 25 созыва в сумме 8459286 рублей.

Выполнены работы на сумму 8797978 рублей, в том числе согласно Договоров 2020 г -7578306 рублей и произведено финансирование в сумме 8041699 рублей:

Раздел 1. Капитальный ремонт жилого фонда:

-Ремонт квартир детей сирот на сумму 141636 рублей

ул. Котовского,17 кв 52-23573 рублей

ул Пушкина,37, кв 15-43834 рублей

ул Букова, 36 кв 29 б-8044 рублей

ул Индустриальная,91 кв 7,8-27143 рублей

ул Победы,4 кв 7-29679 рублей

ул Петровского,6 кв 59 -9363 рублей.

-Исполнены обязательства по Договорам 2019 г на сумму137311 рублей

Раздел 2. «Капитальный ремонт объектов социально-культурного назначения».

Подраздел 2.1. «Объекты МУ «УНО г. Бендеры» - финансирование в сумме 2019507 рублей, выполнено в сумме 1700353 рублей, в том числе:

2.а МУ «УНО г Бендеры»-выполнено на 369609 рублей, авансирование - 712208 рублей. Остаток объема работ в сумме 589843 рублей будет выполнен 2021 году.

Исполнены обязательства 2019 года-23445 рублей.

2.1.1 ДЕТСКИЕ САДЫ:

-БЦРР «Сказочная страна», ул Комсомольская,12(ремонт системы отопления)-32651 рублей;

-МДОУ «БДС №16», ул Кишиневская,67,а (ремонт наружной канализации)-350036 рублей.

2.1.2 ШКОЛЫ:

-МОУ«БСОШ №16», ул Курило,2: усиление2-го участка подпорной стены-159058 рублей, ремонт системы отопления-216293 рублей;

- МОУ «Бендерский теоретический лицей», ул Комсомольская,37 (ремонт крыльца)-340973 рублей.

2..3 ДДЮТ «Алые паруса», ул Космонавтов,15(ремонт избирательного участка №14)-208288 рублей.

Подраздел 2.2 . Объекты МУ «УФКиС г. Бендеры»-30295 рублей, в том числе:

-«Бендерский городской стадион», ул Коммунистическая,117»а) (установка отопительных элементов в зале хореографии)-12295 рублей;

- Бассейн «Дельфин», ул Горького,9 а-18000 рублей.

Подраздел 2.3. Объекты МУ «Управление культуры»:

Выполнено-2972549 рублей (по Договорам 2020 г-2279938 рублей, обязательства 2019 г- 692611 рублей), финансирование- 2276360 рублей, недофинансирование- 3578 рублей, в том числе:

- МУ «Дворец культуры им Павла Ткаченко- выполнено 2370636 рублей, недофинансировано-3578 рублей.

Исполнены обязательства 2019 года в сумме 692611 рублей;

- МУ «Дворец культуры с. Протягайловка» (ремонт кровли)-472454 рублей;
- МОУ ДУ «Бендерская детская художественная школа», ул Кишиневская,75(ремонт кровли)-129459 рублей.

Подраздел 2.4 Объект МУ «Бендерский лечебно-диагностический центр»(ремонт бассейна, раздевалок, душевых, санузлов)-279029 рублей.

Раздел 3. «Благоустройство»:

- Сквер «40 лет «ВЛКСМ» по ул. Ленина-Кирова выполнено - 1203876 рублей (по Договорам 2020 г- 1100771 рублей, обязательства 2019 г-103105 рублей). Финансирование 2020 г-1100771 рублей.

- Парк им «Горького»-выполнено-996277 рублей(по Договорам 2020 г -733077 рублей, обязательства 2019 г -263200 рублей), финансирование -718920 рублей, недофинансировано14157 рублей.

- Парк «Победы»- 348232 рублей;

- Въездной знак –Стелла со стороны г. Кишинева(ремонт знака)-выполнено 44271 рублей,финансирование-14172 рублей, недофинансировано 30099 рублей;

- Приведение стен путепровода по ул. Коммунистическая в р-не фабрики «Флоаре» в состояние, пригодное для нанесения граффити(обследование технического состояния)-76103 рублей;

- Ремонт и благоустройство памятников Отечественной войне(1941-1945 гг) на территории г Бендер, сел Гиска , Протягайловка и Варница-127858 рублей;

- Ремонт остановочных пунктов на территории города Бендеры-515746 рублей;

-Устройство освещения на пешеходных переходах -100000 рублей.

Раздел 4. Проектные работы- выполнено 124342 рублей, недофинансировано- 14773 рублей.

5. Погашена «Кредиторская задолженность»:


-МУП «ЖЭУК г Бендеры»- 78243 рублей;

- МУП «БОСРЭДСОБ»КоммунаоДорСервис»- 83600 рублей;

- ГУП «ВиВ» ф-л г Бендеры- 21658 рублей.

Начальник УЖКХ

начальник отдела учета и анализа



С. Г. Юрецкий

Т.И. Тетерчева