



ПРИДНЕСТРОВСКАЯ МОЛДАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА
БЕНДЕРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ № 6

20 сессия 26 созыва

23 декабря 2021 г.

г. Бендеры

О готовности городского хозяйства к работе в осенне-зимний период 2021-2022 гг.

В соответствии с подпунктом б) статьи 19 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 05.11.1994 г. «Об органах местной власти, местного самоуправления и государственной администрации в Приднестровской Молдавской Республике» (СЗМР 94-4) в действующей редакции, рассмотрев информацию государственной администрации г. Бендеры о готовности городского хозяйства к работе в осенне-зимний период 2021-2022 гг. № 01-20/9719 от 17.11.2021 г., № 01-20/9719 от 13.12.2021г.,-

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Принять к сведению информацию государственной администрации г. Бендеры о готовности городского хозяйства к работе в осенне - зимний период 2021-2022 гг. (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по транспорту и связи, ценам и тарифам жилищно-коммунального хозяйства, повышению эффективности деятельности коммунальных служб и муниципальных организаций (Тарасов О.Ю.).

Председатель городского Совета
народных депутатов

Ю.И.Кара



Приложение к Решению № 6 от 23.12.2021 г.

**Информация
о готовности предприятий жилищно-коммунального хозяйства
г. Бендеры к работе в осенне - зимний период 2021-2022 годов по
состоянию на 1 ноября 2021 года**

Во исполнение Решения Государственной администрации от 04.06.2021г. № 783 «О подготовке городского хозяйства к работе в осенне - зимний период 2021-2022 г. г. МУ «УЖКХ г. Бендеры» сообщает следующее.

По состоянию на 01.11.2021г. предприятиями жилищно-коммунальной отрасли выполнены следующие работы:

МУП «ЖЭУК г.Бендеры»

1. Текущий ремонт жилого фонда:

- ремонт совмещенных мягких кровель – 75 домов/ 2707.6м² на сумму 405,587 тыс.руб, при плане – 66 домов / 4485м² на сумму 817,527тыс. руб.;
- ремонт шиферных кровель – 41 домов / 730,64 м² на сумму 150,370 тыс. руб., при плане - 55 домов / 1428,2 м² на сумму 401,501 тыс. руб.;
- ремонт фасада – 18 дом/ 492,82м² на сумму 37,202 тыс. руб., при плане – 75 домов / 3890,0м² на сумму 664,864 тыс. руб.;
- ремонт подъездов – 116 дома/ 145 под., на сумму 170,290 тыс. руб., при плане – 16д./27п. на сумму 118,963 тыс. руб.;
- ремонт отмосток – 28 д./161,35 м² на сумму 105,209 руб., при плане 67д./2852 м² на сумму 792,960 руб.;
- ремонт ливневых канализаций и водосточных труб – 43 домов/226,2 м. п. на сумму 49,874 тыс. руб. при плане 27д./977 м. п. на сумму 131,485 руб. ;
- ремонт межпанельных швов 1д./9 м.п. на сумму 1,800 руб., при плане 24д./6016 м. п. на сумму 403,230 руб.;
- ремонт СДУ – 1 домов на сумму 75,193 тыс. руб. при плане 8 домов на 244,0 тыс. руб.;
- восстановление дорожных покрытий после разрытий, связанных с ремонтом подземных коммуникаций -65,23 м² на сумму 18,763 тыс. руб. при плане 1192,34м² на сумму 719,169 тыс.руб.;

2.Капитальный ремонт жилого фонда:

- ремонт совмещенных мягких кровель – 3д./2152 м² на сумму 510,510 тыс. руб, при плане - 11д. / 7999м² на сумму 2031,866 тыс. руб.;
- электромонтажные работы (вынос счетчиков) 3 дома на сумму 92,535 тыс.руб. при плане 5 домов на сумму 360,000 тыс. руб.;
- ремонт фасадов – 0 дом/ 0м² на сумму 0тыс. руб. при плане 5д./2390 м. п. на сумму 706,870 руб.;
- ремонт шиферных кровель – 0 дом/ 0м² на сумму 0тыс. руб. при плане 4д./1700 м. п. на сумму 1009,221 руб.;
- ремонт подъездов – 9дома/11 подъездов на сумму 365,053 тыс. руб. при плане 16 домов/29 подъездов на сумму 599,809 тыс. руб.

- восстановление дорожных покрытий после разрывов, связанных с ремонтом подземных коммуникаций -194,51 м² на сумму 132,193 тыс. руб. при плане 0 на сумму 0 тыс.руб.;

Общие затраты МУП «ЖЭУК г. Бендеры» по состоянию на 01.11.2020г. составляют 3325,595 тыс. руб., при плане 10521,358 тыс. руб.

Филиал ГУП «Водоснабжение и водоотведение» в г.Бендеры

Предприятием в рамках подготовки к работе в осенне-зимний период выполнены следующие работы.

1.Водопроводный цех:

- ревизия запорной арматуры Д=50-500мм – 20 шт. на сумму 6000,00 тыс.руб. при плане 30 шт. на сумму 9000 тыс.руб.;
- ревизия и ремонт ПГ – 8 шт. на сумму 6717,00 тыс.руб. при плане 15 шт. на сумму 7500 тыс.руб.;
- ремонт водопроводных колодцев – 21 шт. на сумму 12600,00 тыс.руб. при плане 20 шт. на сумму 12000,00 тыс.руб.;
- обход водопроводных сетей Д=300-600мм – 3000 м на сумму 1200 тыс.руб. при плане 50000 м на сумму 20000 тыс.руб.

2.Канализация:

- ремонт канализационных колодцев – 46 шт. на сумму 32200,00 тыс.руб., при плане 14 шт. на сумму 8400 тыс.руб.;
- чистка канализационных колодцев- 45 шт. на сумму 9000 тыс.руб. при плане 42 шт.на сумму 8400 тыс.руб.;
- замена участков канализации Д=110-300мм. – 300 м. на сумму 27020,00 тус.руб., при плане 112м. на сумму 15680,00 тыс.руб.;
- промывка канализационных линий, согласно графику – 1200м на сумму 12000,00 тыс.руб., при плане 1200м. на сумму 12000,00 тыс.руб.

3. Водонасосные станции.

- подготовительные работы к установке насоса с №3 Willo SCP 250/270 ВНС крепость – 1 шт. на сумму 10350,00 руб. при плане 1 шт. на сумму 10200,00 тыс.руб.;
- установка задвижки Д400 новый машинный зал ВНС «Варница» – 1 шт. на сумму 28320,00 руб. при плане 1 шт. на сумму 20000,00 тыс.руб.;
- установка затвора Д500 ВНС Крепость – 0 шт. на сумму 0,00 руб. при плане 1 шт. на сумму 9000,00 тыс.руб.;

4. Участок энергетической службы.

- обход трассы газоснабжения по объектам. Покраска газопроводов и шкафов с газовым – 8 об. на сумму 1200,00 тыс.руб. при плане 8 об. на сумму 1200,00 тыс.руб.;
- замена циркуляционных насосов отопления – 2 шт. на сумму 2500,00 тыс.руб. при плане 2 шт. на сумму 2000,00 тыс.руб.;

-прочистка вентиляционных каналов в котельных. Профилактика газовых котлов с заменой отдельных элементов – 8 шт. на сумму 2800,00 тыс.руб. при плане 8 шт. на сумму 2500,00 тыс.руб.;

-ремонт оборудования эл. Шкафов, щитков, станций управления насосными агрегатами с заменой коммутационным и пуско-регулирующей аппаратуры– 7 шт. на сумму 4480,00 тыс.руб. при плане 7 шт. на сумму 4500,00 тыс.руб.;

-профилактика электросушилок и бойлеров по подразделениям филиалла с заменой ТЭНов и прочих элементов – 10 шт. на сумму 3000,00 тыс.руб. при плане 10 шт. на сумму 3000,00 тыс.руб.;

5.Участок метрологии.

-ремонт и регулировка оборудования лаборатории очистных сооружений– 16 шт. на сумму 4720,00 тыс.руб. при плане 16 шт. на сумму 4700,00 тыс.руб.;

-ремонт и регулировка оборудования лаборатории питьевой воды– 15 шт. на сумму 4275,00 тыс.руб. при плане 15 шт. на сумму 4300,00 тыс.руб.;

-сдача в гос. проверку кислородных манометров– 34 шт. на сумму 697,00 тыс.руб. при плане 34 шт. на сумму 700,00 тыс.руб.;

-сдача в гос. проверку манометров– 53 шт. на сумму 556,50 тыс.руб. при плане 53 шт. на сумму 550,00 тыс.руб.;

-сдача в гос. проверку электрооборудования– 33 шт. на сумму 6000,00 тыс.руб. при плане 33 шт. на сумму 6000,00 тыс.руб.;

6. Общестроительные работы:

- ремонт здания ВНС «Борисовка» - на сумму 1500 тыс.руб. при плане 4480 тыс. руб.

- ремонт здания ВНС «Варница» - на сумму 1860 тыс.руб. при плане 4480 тыс. руб.

- ремонт здания ХФНС на ГОС - на сумму 6000 тыс.руб. при плане 10980 тыс. руб.

- ремонт иловой НС на ГОС - на сумму 4000 тыс.руб. при плане 6820 тыс. руб.

7.Участок КОС, ГНС:

- ревизия отопительной системы–1 шт. на сумму 300,00 тыс.руб. при плане 1 шт. на сумму 300,00 тыс.руб.;

Очистные «Северная промзона»

-аэротенки. Замена воздуховода. Труба ст.д 108мм –12 шт. на сумму 2465,00 тыс.руб. при плане 12 шт. на сумму 2640,00 тыс.руб.;

8.Служба РЭУ ВДС:

- замена участков канализации (подвальные помещения) -111м.п. на сумму 8672,99 тыс.руб., при плане 150м на сумму 15000 тыс.руб.;

- замена участков водопровода (подвальные помещения) – 187 м. п. на сумму 24475,28 тыс.руб., при плане 200 м.п. на сумму 23000 руб.

9.Участок с. Парканы:

- очистка и промывка накопителей артезианских ул. Русакова, ул. Реманенко–1 шт. на сумму 500,00 тыс.руб. при плане 2 шт. на сумму 1000,00 тыс.руб.;

- промывка самотёчного коллектора ул. Ленина –1 шт. на сумму 300,00 тыс.руб. при плане 1 шт. на сумму 300,00 тыс.руб.;
- техническое обслуживание обратных клапанов и задвижек – 20 шт. на сумму 1200,00 тыс.руб. при плане 20 шт. на сумму 1000,00 тыс.руб.;
- очистка фильтров на скважинах –16 шт. на сумму 640,00 тыс.руб. при плане 12 шт. на сумму 600,00 тыс.руб.;

Общая сумма освоенных средств составляет 25851,17 тыс. руб.

МУП «Бендерытеплоэнерго»

В рамках подготовки предприятия к работе в осенне-зимний период 2021-2022г.г. выполнены следующие виды работ.

1.Котельные :

- текущий ремонт котлов - 73 шт., при плане 73 шт;
- ремонт экономайзеров – 13 шт., при плане 13 шт.;
- ремонт дымососов – 38 шт., при плане 38 шт;
- ремонт вентиляторов – 23 шт., при плане 23 шт;
- ремонт запорной арматуры в котельных – 1450 шт., при плане 1488 шт;
- ремонт насосов котельных – 125 шт., при плане 125 шт;
- ремонт водоподогревателей – 73 шт., при плане 73 шт;
- замена фильтров ХВО – 33 шт., при плане 33

2.Наружные тепловые сети:

- ремонт тепловых сетей – 9498 м. п., при плане 12700 м. п;
- ремонт компенсаторов – 31 шт., при плане 31шт;
- ремонт запорной арматуры в теплокамерах – 1823 шт., при плане 1823шт;
- ремонт тепловых камер – 5шт., при плане 5шт;

3. Центральные и индивидуальные тепловые пункты:

- ремонт водоподогревателей – 73 шт, при плане 73 шт.;
- ремонт насосов – 12 шт., при плане 12 шт;
- ремонт запорной арматуры – 374 шт., при плане 374 шт.

4.Внутридомовые сети:

- ремонт трубопроводов ВДС – 3248 м. п., при плане 5262 м. п;
- ревизия и ремонт запорной арматуры в жилых домах – 1853 шт., при плане 1880 шт.;

Филиал ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» г.Бендеры

В процессе выполнения организационно-технических мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2021-2021 годов на предприятии выполнены следующие виды работ:

- восстановление мест повреждения изоляции газопроводов 211,74 м². на сумму 147514,0 тыс.руб. (100% от запланированного);
- восстановление, окраска, ремонт ковров -360 шт. на сумму 938,0 тыс.руб. (100% от запланированного);
- покраска металлоконструкций ограждений ЩРП – 160м² на сумму 887,0 тыс.руб. (100% от запланированного);
- окраска арматуры в газовых колодцах -60 шт. на сумму 620 тысруб. (100% от запланированного);
- побелка газовых колодцев 660м² на сумму 274 тыс.руб. (100% от запланированного);
- окраска крышек газовых колодцев – 103шт. на сумму 918,0 руб. (100% от запланированного);
- покраска газопровода (уличного и переходов) – 10,66 км. на сумму 35545,0 тыс. руб. (100% от запланированного);
- покраска газопровода (стоек и опор) – 2,23 км. на сумму 6090,0 тыс.руб. (100% от запланированного);
- ремонт изолирующих фланцевых соединений – 230 шт. на сумму 6973,0 тыс.руб. (100% от запланированного);
- реставрация настенных знаков – 1600 шт. на сумму 668,0 тыс.руб. (100% от запланированного);
- модернизация ЩРП – 1 шт. на сумму 65982 тыс.руб. (100% от запланированного);
- модернизация ШП-3 с.Меренешты СОТ «Ромашка» РД-32 – 1шт. на сумму 66764,0 тыс.руб. (100% от запланированного);
- модернизация ШУ с РДГД-20 ул.Суворова,157 -1 шт. на сумму 38730,0 тыс.руб. (100% от запланированного).

Всего израсходовано средств на выполнение вышеназванных мероприятий – 485118,0 тыс.руб.

«Бендерские районные электрические сети»

Выполнены следующие виды работ:

- техническое обслуживание ВЛ-04кВ в количестве 93%, при плане 36,4 км.;
- выполнен ремонт оборудования трансформаторных подстанций – 74%, при плане 68 шт.;
- чистка трасс ВЛ-10-0,4 кВ в количестве 70%, при плане 55 км.;
- восстановлено 2-е питание на жилые дома – 73%, при плане 3 дома;
- долито масло до нормального уровня в маслonaполненные аппараты на 100% от запланированного;
- доукомплектованы объекты пожаротушения для работы в условиях низких температур на 100% от запланированного;
- установлены печи на автомобилях для перевозки людей на 100% от запланированного;

- обеспечен спецодеждой персонал для работы в зимних условиях на 100% от запланированного;
- проведены инструктажи и тренировки по темам, связанным с работой в ОЗП – 100%.

МУП «БОСРЭДСОБ «КоммуналДорСервис»

В рамках подготовки предприятия к работе в осенне-зимний период выполнены следующие виды работ:

- капитальный ремонт дорог – 0,0 м² на сумму 0,0 тыс.руб.;
- текущий ремонт дорог – 1143,0 м² на сумму 400000,0 руб.;
- техническое обслуживание, ремонт и подготовка средств РДД к работе в ОЗП – 250000,0 руб.;
- подготовка к ОЗП ливневых канализаций – 80000,0 руб.;
- средний ремонт дорог – 696253,0 руб.

В настоящее время сформирована, подготовлена бригада водителей и трактористов для выполнения мероприятий по борьбе с гололёдом и снежными заносами.

Продолжается работа по выполнению Мероприятий по подготовке к работе в осенне- зимний период, намеченных на IV кварталы 2021г.

МУ «Служба благоустройства и озеленения»

-очистка цветников от стеблей растений и копание уплотнённых почв на глубину 15-20 см. (городские клумбы) – 11645,83м² при плане 3585,4 м² на безвозмездной основе на основании Устава.

-обрезка кустов роз (городские клумбы + парки) плановые работы – 21448 м² при плане 20294 м² на безвозмездной основе на основании Устава.

- выкашивание газонов – покос травы – 99,17м² при плане 125,23 м² на безвозмездной основе на основании Устава.

- снос деревьев – 300 шт. при плане 40 шт. на безвозмездной основе на основании Устава.

МУП «Бендерылифт»

Выполнены следующие виды работ:

- ремонт системы водопровода и канализации по лифтерским - 4 шт. на сумму – 3,0 тыс.руб., при плане 2 шт.;

- то же в административном здании -на сумму 4,00 тыс.руб.;

- капитальный ремонт лифтов – 48 шт. на сумму 446,0 тыс.руб. при плане 42 шт.;

- ремонтные работы в административном здании – на сумму 30,0 тыс.руб.;

-ремонт и промывка системы отопления в котельной - на сумму 3,0 тыс.руб.;

- заключен договор на поставку газа для котельной на сумму 18,0 тыс.руб.

Всего израсходовано 504,00 тыс.руб.

МУ «Управление народного образования г.Бендеры»

В рамках подготовки учреждений к работе в осенне-зимний период в настоящее время выполнены следующие мероприятия:

- МУ «УНО г.Бендеры» - ремонта фасада здания.
- МОУ «БДС №7» - ремонт шатровой кровли, продолжается ремонт кровли.
- МОУ ЦРР «Сказочная страна выполнен» - выполнен капремонт кровли, проведен частичный ремонт мягкой кровли.
- МОУ «БДС №3» - проведен ремонт мягкой кровли
- МОУ «БСОШ №18» - ремонт мягкой кровли выполнен частично
- МОУ «БСОШ №13» - выполнен ремонт мягкой кровли кор А и галерея
- МОУ «БООШ №4» - выполнен ремонт мягкой кровли кор. Б
- МОУ «БСОШ №16» - продолжение работ по усилению подпорной стены
- МОУ «БДС №26» - капремонт помещений закончен ремонт в 2-х группах и санузле, продолжают работы в медблоке, санузле и группе
- МОУ БСКШ-И» - косметический ремонт помещений
- МОУ «БДС №42» - ремонт вентиляционной системы.
- МОУ «БООШ №4» - ремонт помещений
- МОУ «БСОШ №7» - косметический ремонт помещений
- МОУ «БСОШ №17» - капремонт помещений, ремонт вентиляции, заменена система отопления
- МОУ «БСОШ №18» - капремонт туалетов, замена дверей в музее, косметический ремонт помещений.
- МОУ «БДС №16» - косметический ремонт козырьков, чистка водостоков частично выполнено
- МОУ «БДС №9» - косметический ремонт помещений, ремонт крыльца.
- МОУ «БДС №11» - косметический ремонт помещений
- МОУ «БДС №14» - капремонт центрального входа
- МОУ «БДС №38» - косметический ремонт помещений
- МОУ «БДС №24» - косметический ремонт 2 коридора
- МОУ «БДС №25» - ремонт помещения
- ЦРР «Гармония» косметический ремонт помещений, ремонт запасных выходов аварийно-профилактические работы водоканализационных систем
- МОУ ЦРР «Гармония» частичная замена водопровода в 2-х группах, подвальных помещениях, выполнен ремонт беседок

- МОУ «БДС №40» частичная замена канализации в туалете
 - МОУ «БСОШ №16» замена аварийного участка водопровода
выполнена частично
 - БСОШ №18 замена участка канализации 1,0 ремонт проведен
 - БСОШ №11 замена аварийных участков водопровода и канализации
 - БСКШ замена канализации в 2-х туалетах и аварийного участка, замена ливневой канализации
 - Теоретический лицей ревизия запорной арматуры элеваторного узла
 - Гимназия №3 ремонт и ревизия запорно-регулирующей арматуры, чистка грязевика в бойлерной, поверка манометра работы выполнены
 - МОУ «БСОШ №15» частичная замена кранов «Маевского»
выполнено
 - МОУ «БСОШ №16» частичная замена труб отопления
 - МОУ «БСОШ №17» капитальный ремонт отопительной системы
 - БДС №17 ревизия запорно-регулирующей арматуры, поверка манометров
 - ЦРР «Сказочная страна» частичный ремонт системы отопления, регистров
 - БДС №24 ревизия задвижек в бойлерной
 - МОУ «БДС №25» поверка манометра
 - МОУ «БДС №35» поверка манометра, ревизия запорно-регулирующей арматуры
 - БДС №38 ревизия запорно-регулирующей арматуры, поверка манометров
 - БДС №42 ремонт системы отопления, замена регистров
 - ДДЮТ «Ровесник» «Радуга» «Северный», «Центр» «Буревестник» «Алые паруса» «Юный техник» ревизия запорно-регулирующей арматуры, поверка манометров.
 - Благоустройство территорий
 - Теоретический лицей - тротуарная плитка, восстановление ограждения.
 - МОУ «БДС №9» - тротуарная плитка
 - МОУ «БДС №10» - тротуарная плитка работы продолжаются
 - МОУ «БДС №15» - асфальто-бетон
 - МОУ «БДС №17» - тротуарная плитка
- Закуплено – 17 т. Песка

МУ «Управление по физической культуре и спорту г.Бендеры»

В МОУ ДО «СДЮСШОР №1 г. Бендеры», МОУ ДО «СДЮСШОР №3 г. Бендеры», МОУ ДО «СДЮСШОР борьбы им. Г. Н. Баданова», МОУ ДО «СДЮСШОР бокса г. Бендеры», МОУ ДО «СДЮСШОР гребли им. Н. А. Туфанюка г. Бендеры», на Гребной базе «Юность» по Береговому переулку

№6 произведена заготовка песка для посыпки тротуаров в период гололедицы; выполнены работы по промывке и прессовке теплообменника согласно плана МУП«Бендерытеплоэнерго»; выполнены работы по принятию теплоносителя во внутренние сети согласно плана МУП«Бендерытеплоэнерго».

В МОУ ДО «СДЮСШОР №2» выполнены работы по заполнению отопительных систем, дополнительная профилактика запорной арматуры согласно плана МУП«Бендерытеплоэнерго».

Во всех учреждениях проведен визуальный осмотр систем отопления, а также проведен мелкий ремонт. В МОУ ДО «СДЮСШОР №2» произведена промывка и опрессовка системы отопления.

МОУ ДО «СДЮСШОР гребли им. Н. А, Туфанюка г. Бендеры» произведена заготовка твердого топлива (дрова, уголь) – 3 т.угля на сумму 11980 руб. и 5 куб.дров на сумму 1800 руб.

МУ «Управление культуры г.Бендеры»

В ходе выполнения организационно-технических мероприятий по подготовке учреждений культуры к работе в осенне-зимний период были выполнены следующие виды работ.

1. МУ «Культурно-досуговый центр Шелковик»:

- замена трубы холодного водоснабжения;
- ремонтно-сварочные работы на аварийном участке системы отопления.
- капитальный ремонт мягких кровель – по смете;
- покос травы, уборка сухих листьев и веток.

2. МУ «Центральная библиотечная система»:

- капитальный ремонт кровели;
- капитальный ремонт отмостки;
- томпонирование ливневых колодцев.
- ревизия запорно-регулирующей и предохранительной арматуры
- госповерка контрольно-измерительных приборов – выполнено на 100 %.


3.МУ «Историко-краеведческий музей»:

- замена и ремонт желобов и водосточных труб.
- укрепление угла первого зала природы с внешней и внутренней стороны.
- прочистка вод канализационных систем.

4. МОУ ДО «Бендерская детская школа искусств»:

- ревизия и ремонт запорно-регулирующей арматуры –выполнено 9 шт.;

И.о заместителя Главы
по ЖКВ и строительству



С.Г. Юрецкий

Сведения
о готовности дорожных и коммунальных организаций г. Бендеры
к осенне-зимнему периоду 2021-2022 г.г.

№ п/п	Наименование дорожной или коммунальной организации	Количество техники дорожной или коммунальной организации	В том числе		резерв ГСМ тонн		Количество песка, соли и ПСС						Количество подлежащих заключению договоров аренды снегоуборочной техники	В том числе	Наличие заключенного договора с АЗС			
			исправной	неисправной	потребное количество	фактическое количество	Песок, т		Соль, т		ПСС, т					Заклучено договоров		
1.	МУП "БОСРЭДСОБ "КоммуналДор Сервис"	34	32	2	10	6	2500	600	1900	200	107,22	92,78	1500	120	1380	---	---	+

И.о. заместителя Главы
по жилищно-коммунальным
вопросам и строительству




С.Г.Юрепкий

СПИСОК

дорожной техники и автотранспорта, находящегося на балансе «МУП «БОСРЭДСОБ
«КоммуналДорСервис», задействованной в ОЗП 2021-2022гг.
по состоянию на 26.10.2021 года

№ п/п	Вид	Марка	Гос. номер	Вид топлива	Тех. состояние
1	2	3	4	5	6
1	Трактор	QAF	A936BE	диз. топливо	исправен
2	Фронтальный плуг	МАН	A937BE	диз. топливо	ремонт
3	Фронтальный плуг	МАН	A938BE	диз. топливо	исправен
4	Фронтальный плуг	МАН	A941EE	диз. топливо	исправен
5	Фронтальный плуг	МАН	A942EE	диз. топливо	исправен
6	Фронтальный плуг	IVECO	A944BE	диз. топливо	исправен
7	Пескоразбрасыватель	ЗИЛ ММЗ 4502	A221AH	Аи-92	исправен
8	Пескоразбрасыватель	ЗИЛ ММЗ 555	A863AM	Аи-92	исправен
9	Пескоразбрасыватель	ЗИЛ 130 ПР	A001AO	Аи-92	исправен
10	Пескоразбрасыватель	МАЗ 500	A829EH	диз. топливо	исправен
11	Фронтальный погрузчик	МТЗ 82	365AA	диз. топливо	исправен
12	Фронтальный погрузчик	МТЗ 82	039AA	диз. топливо	исправен
13	Фронтальный погрузчик	МТЗ 82	395AA	диз. топливо	исправен
14	Трактор колесный с прицепом	МТЗ 80	349AA	диз. топливо	исправен
15	Фронтальный плуг	T 25	354 AA	диз. топливо	исправен
16	Трактор колесный с прицепом	МТЗ 80	351 AA	диз. топливо	исправен
17	Фронтальный плуг	Беларус 82.1	562 AA	диз. топливо	исправен
18	Трактор колесный с прицепом	Беларус 80.1	563 AA	диз. топливо	исправен
19	Фронтальный плуг	Беларус 422.1	565 AA	диз. топливо	исправен
20	Фронтальный плуг	Беларус 422.1	566 AA	диз. топливо	исправен
21	Фронтальный плуг (погрузчик)	ЮМЗ 6 ПЭ 0,85	352 AA	диз. топливо	исправен
22	Фронтальный плуг (погрузчик)	ЮМЗ 6 ПЭ 0,85	355 AA	диз. топливо	ремонт
23	Фронтальный погрузчик	УН-0531	343 AA	диз. топливо	исправен
24	Автогрейдер	ДЗ 143	348 AA	диз. топливо	исправен
25	Автогрейдер	ДЗ 122	371 AA	диз. топливо	ремонт
26	Грузовой	Мерседес	A 052 EH	диз. топливо	исправен
27	Грузовой	Фольксваген	A 543 EB	диз. топливо	ремонт
28	Грузовой	Фольксваген	A 557 EB	диз. топливо	исправен
29	Легковой	Фольксваген	A 852 EB	диз. топливо	исправен
30	Легковой	Фольксваген	A 559 EB	диз. топливо	исправен
31	Легковой	Фольксваген	A 029 HB	диз. топливо	исправен
32	Бульдозер	ДТ-75	---	диз. топливо	ремонт
32	Самосвал	Зил 130	A 073 AT	диз. топливо	исправен
34	Самосвал	Камаз 55-11	A 006 AK	диз. топливо	исправен

Главный инженер МУП «БОСРЭДСОБ
«КоммуналДорСервис»



С.В. Шанковский

Приложение № 1
к Порядку подготовки дорог
и дорожной техники
в предоставлении отчетов
дорожных организаций республики
о готовности к осенне-зимнему периоду


ИНФОРМАЦИЯ

о подготовке МУП «БОСРЭДСОВ «КоммуналДорСервис»
к работе в осенне-зимний период по состоянию на 26 октября 2021г.

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Потребность	Наличие	Готовность
1	2	3	4	5	6
1.	Количество работающих	чел.	123	123	123
2.	Обеспеченность спецдеждой:				
	Плащи	шт.	23	23	23
	Куртки ватные	шт.	23	23	23
	Брюки ватные	шт.	7	7	7
	Валенки	пар	3	3	3
	Сапоги кирзовые	пар	7	7	7
	Ботинки	пар	86	86	86
	Рукавицы теплые	пар	50	50	50
3.	Подготовка ведомственного жилья домов	шт.	-	-	-
	квартир	шт.	-	-	-
4.	Подготовка пунктов обогрева (включая линейные дома)	шт.	-	-	-
5.	Подготовка мастерских	шт.	2	2	2
6.	Подготовка служебных зданий	шт.	1	1	1
7.	Подготовка вагончиков	шт.	-	-	-
8.	Подготовка энергохозяйства	шт.	2	2	2
9.	Подготовка механизмов:				
	Погрузчики одноковшовые ТУ	шт.	4	4	4
	Экскаваторы	шт.	-	-	-
	Автогрейдеры	шт.	1	1	1
	Тягач с прицепным грейдером	шт.	-	-	-
	Бульдозер 100 л.с. (пр. лопата)	шт.	-	-	-
	Бульдозер 100 л.с. (с косым отвалом)	шт.	-	-	-
	Бульдозер 75 л.с. (пр. лопата)	шт.	1	1	1
	Бульдозер 75 л.с. (с косым отвалом)	шт.	-	-	-
	Трактор К-701 (с косым отвалом)	шт.	-	-	-
	Трактор Т-150 (с косым отвалом)	шт.	-	-	-
	Тракторы колесные МТЗ, ЮМЗ, Беларус с прицепом	шт.	3	3	3
	Тракторы МТЗ, ЮМЗ с косым отвалом	шт.	6	6	6
	Самосвал ЗиЛ, Камаз	шт.	2	2	2
	Трактор Т-40 с косым отвалом	шт.	-	-	-
	Пескоразбрасыватели ЗиЛ, ММЗ, МАЗ	шт.	4	4	4
	Автомобили полноприводные 4x4 с фронтальной лопатой на базе автомобилей MAN и IVECO (с косым отв.)	шт.	5	5	5

1	2	3	4	5	6
	Дежурный тягач полноприводный 4x4 грузовой самосвал, г/п 12 тн, с гидроманипулятором и фронтальным плугом, с комплектом буксировочного оборудования	шт.	1	1	1
	Роторные снегоочистители	шт.	2	2	2
	Буксир жесткий	шт.	2	2	2
	Буксир мягкий: УАЗ	шт.	-	-	-
	Буксир мягкий грузовой	шт.	4	4	4
	Проблесковые маячки	шт.	25	23	23
10.	Договор об аренде в других организациях				
	Автогрейдеры	шт.	-	-	-
	Прицепные грейдеры	шт.	-	-	-
	Бульдозеры	шт.	-	-	-
	Тракторы К-700, 701	шт.	-	-	-
	Р У М	шт.	-	-	-
	Экскаваторы	шт.	-	-	-
11.	Заготовка противогололёдных материалов:				
	Соль	тн	200	107,22	107,22
	Песок - на базе	м3	2500	300	300
	Песок - на складе «Тирнистром»	м3	-	-	-
	ПСС - на базе	м3	0	0	0
	ПСС - на трассе	м3	-	-	-
12.	Обеспеченность пескобазами	шт.	2	2	2
13.	Подготовка заправочных пунктов	шт.	1	1	1
	то же, емкостей	шт.	3	3	3
14.	Подготовка котельных				
	то же, отопительных печей	шт.	4	4	4
15.	Топливо для отопления:				
	Уголь	тн			
	Мазут	тн			
	Дрова	м3			
	Газ	м3	146787,44		
16.	ГСМ:				
	дизтопливо	тн	6	4	4
	бензин А-76	тн	4	2	2
	керосин	тн	0,1	0,1	0,1
	Масла:				
	дизельное	тн	0,3		
	автомобильное	тн	0,2	0,2	0,2
	М10Г2К КамАЗ	тн	0,1	0,1	0,1
	веретённое	тн	0,3	0,2	0,2

Главный инженер МУП «БОСРЭДСОБ
«КоммуналДорСервис»



С.В. Шанковский

Акт

проверки технической готовности дорожной техники и автомобильного транспорта МУП "БОСРЭДСОБ "КоммуналДорСервис"
к работе в осенне-зимний период 2021-2022г.

" 09 " 11 2021г.

На основании Распоряжения Государственной Администрации г. Бендеры "О создании комиссии по обследованию технического состояния и готовности автотранспорта и инженерной техники МУП "БОСРЭДСОБ "КоммуналДорСервис" в осенне-зимний период 2021-2022 годов" №638 от 02 ноября 2021г.

Председатель комиссии:

Юрецкий С.Г. - и.о. заместителя Главы государственной администрации по жилищно- коммунальным вопросам и строительству;

Члены комиссии:

Шанковский С.В. - главный инженер МУП "БОСРЭДСОБ "КоммуналДорСервис"

Никифоренко Н.А. - главный специалист Управления жилищно-коммунального хозяйства государственной администрации

Бордиян С.И. - госавтоинспектор ГН СТ ОГАИ УВД г. Бендеры, капитан милиции

Попов В.В. - начальник отдела по делам ГО и ЧС по городу Бендеры УГЗ ГУиСЧ МВД ПМР

Савина И.В. - главный специалист Управления дорожного хозяйственного Департамента строительство, архитектуры и дорожного хозяйства

Министерства экономического развития ПМР

1. Комиссии представлено 34 единицы специализированной техники, задействованной в мероприятиях по борьбе с гололедом и снежными заносами в ОЗП 2021-2022гг., из которых 32 единицы техники исправны и готовы к работе:

№ п/п	Вид	Марка	Гос. номер	Состояние шин (гусеничных лент)	Проверка исправности аккумулятора	Проверка исправности автономного обогревателя, незамерзающей жидкости	Проверка исправности освещения, проблесковых маячков	Проверка замены летних сортов масла на зимнее	Проверка утепления кабин водителей, машинистов	Проверка исправности стеклоочистителей	Проверка наличия механизаторов и водителей необходимых инструментов для	Проверка наличия у водителей шанцевого инструмента	Проверка работоспособности навесного оборудования	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Тягач	QAF	A936EE	хор.	испр.	испр.	испр.	соотв.	соотв.	испр.	имеется	имеется	раб.	исправен
2	Фронтальный плуг	МАН	A937EE	хор.	испр.	испр.	испр.	соотв.	соотв.	испр.	имеется	имеется	раб.	исправен
3	Фронтальный плуг	МАН	A938EE	хор.	испр.	испр.	испр.	соотв.	соотв.	испр.	имеется	имеется	раб.	исправен
4	Фронтальный плуг	МАН	A941EE	хор.	испр.	испр.	испр.	соотв.	соотв.	испр.	имеется	имеется	раб.	исправен
5	Фронтальный плуг	МАН	A942EE	хор.	испр.	испр.	испр.	соотв.	соотв.	испр.	имеется	имеется	раб.	исправен
5	Фронтальный плуг	IVECO	A944EE	хор.	испр.	испр.	испр.	соотв.	соотв.	испр.	имеется	имеется	раб.	исправен
7	Пескоразбрасыватель	ЗИЛ ММЗ 4502	A221АН	хор.	испр.	испр.	испр.	соотв.	соотв.	испр.	имеется	имеется	раб.	исправен

8	Пескоразбрасыватель	ЗИЛ ММЗ 555	A863AM	хор.	испр.	испр.	испр.	соотв.	соотв.	испр.	имеется	имеется	раб.	исправен
9	Пескоразбрасыватель	ЗИЛ 130 ПР	A001AO	хор.	испр.	испр.	испр.	соотв.	соотв.	испр.	имеется	имеется	раб.	исправен
10	Пескоразбрасыватель	МАЗ 500	A829EH	хор.	испр.	испр.	испр.	соотв.	соотв.	испр.	имеется	имеется	раб.	исправен
11	Фронтальный погрузчик	МТЗ 82	365AA	хор.	испр.	испр.	испр.	соотв.	соотв.	испр.	имеется	имеется	раб.	исправен
12	Фронтальный погрузчик	МТЗ 82	039AA	хор.	испр.	испр.	испр.	соотв.	соотв.	испр.	имеется	имеется	раб.	исправен
13	Фронтальный погрузчик	МТЗ 82	395AA	хор.	испр.	испр.	испр.	соотв.	соотв.	испр.	имеется	имеется	раб.	исправен
14	Трактор колесный с прицепом	МТЗ 80	349AA	хор.	испр.	испр.	испр.	соотв.	соотв.	испр.	имеется	имеется	раб.	исправен
15	Фронтальный плуг	Т 25	354 AA	хор.	испр.	испр.	испр.	соотв.	соотв.	испр.	имеется	имеется	раб.	исправен
16	Трактор колесный с прицепом	МТЗ 80	351 AA	хор.	испр.	испр.	испр.	соотв.	соотв.	испр.	имеется	имеется	раб.	исправен
17	Фронтальный плуг	Беларус 82.1	562 AA	хор.	испр.	испр.	испр.	соотв.	соотв.	испр.	имеется	имеется	раб.	исправен
18	Трактор колесный с прицепом	Беларус 80.1	563 AA	хор.	испр.	испр.	испр.	соотв.	соотв.	испр.	имеется	имеется	раб.	исправен
19	Фронтальный плуг	Беларус 422.1	565 AA	хор.	испр.	испр.	испр.	соотв.	соотв.	испр.	имеется	имеется	раб.	исправен
20	Фронтальный плуг	Беларус 422.1	566 AA	хор.	испр.	испр.	испр.	соотв.	соотв.	испр.	имеется	имеется	раб.	исправен
21	Фронтальный плуг (погрузчик)	ЮМЗ 6 ПЭ 0,85	352 AA	хор.	испр.	испр.	испр.	соотв.	соотв.	испр.	имеется	имеется	раб.	исправен
22	Фронтальный плуг (погрузчик)	ЮМЗ 6 ПЭ 0,85	355 AA	хор.	испр.	испр.	испр.	соотв.	соотв.	испр.	имеется	имеется	раб.	исправен
23	Фронтальный погрузчик	УН 0531	343 AA	хор.	испр.	испр.	испр.	соотв.	соотв.	испр.	имеется	имеется	раб.	исправен
24	Автогрейдер	ДЗ 143	348 AA	хор.	испр.	испр.	испр.	соотв.	соотв.	испр.	имеется	имеется	раб.	исправен
25	Автогрейдер	ДЗ 122	371 AA	хор.	испр.	испр.	испр.	соотв.	соотв.	испр.	имеется	имеется	раб.	ремонт АКПП
26	Грузовой	Мерседес	A 052 EH	хор.	испр.	испр.	испр.	соотв.	соотв.	испр.	имеется	имеется	раб.	исправен
27	Грузовой	Фольксваген	A 543 EB	хор.	испр.	испр.	испр.	соотв.	соотв.	испр.	имеется	имеется	раб.	исправен
28	Грузовой	Фольксваген	A 557 EB	хор.	испр.	испр.	испр.	соотв.	соотв.	испр.	имеется	имеется	раб.	исправен
29	Грузовой	Фольксваген	A 852 EB	хор.	испр.	испр.	испр.	соотв.	соотв.	испр.	имеется	имеется	раб.	исправен

31	Легковой	Фольксваген	A 029 НВ	хор.	испр.	испр.	испр.	соотв.	соотв.	испр.	имеется	имеется	раб.	исправен
32	Бульдозер	ДТ- 75	----	хор.	испр.	испр.	испр.	соотв.	соотв.	испр.	имеется	имеется	раб.	ремонт ДВС
33	Самосвал	Зил 130	A 073 АТ	хор.	испр.	испр.	испр.	соотв.	соотв.	испр.	имеется	имеется	раб.	исправен
34	Самосвал	Камаз 55-11	A 006 АК	хор.	испр.	испр.	испр.	соотв.	соотв.	испр.	имеется	имеется	раб.	исправен

2. На предприятии имеется:


- соль техническая 107,22 тн.
- песок природный 600 тн.
- дизтопливо 4000 л.
- бензин 2000 л.
- керосин 100 л.
- масло моторное 200 л.
- масло трансмиссионное 100 л.
- масло гидравлическое 200 л.

3. Приказом по предприятию № 293 от 30 сентября 2021г. Созданы 4 бригады из числа водителей и трактористов по борьбе с гололедом и снежными заносами.


4. Штат водителей и трактористов, задействованных в мероприятиях по борьбе с гололедом и снежными заносами в ОЗП 2021-2022гг. (дежурные бригады) укомплектован на 100%, что позволяет обеспечить двухсменную работу.


На основании вышеизложенного члены комиссии пришли к выводу, что МУП "БОСРЭДСОБ "КоммуналДорСервис", в части готовности специализированной техники, готово к выполнению мероприятий по борьбе с гололедом и снежными заносами в осенне-зимний период 2021-2022 годов.


Председатель комиссии


 С.Г. Юрецкий


Члены комиссии

 С.В. Шанковский

 Н.А. Никифороенко

 С.И. Бордиян

 В.В. Попов

 И.В. Савина

Ынтерприндера Муничипалэ Унитарэ
«Асоциация де конструкции, репарацие,
експлоатаре а друмурилор ши де асистенца
санитарэ ши салубризаре дин ор Бендер
«КомуналДорСервис»



Муниципальне унитарне підприємство
«Бендерське об'єднання з будівництва,
ремонту, експлуатації доріг, санітарного
обслуговування та благоустрою
«КомуналДорСервис»

«КоммуналДорСервис»

Муниципальное унитарное предприятие «Бендерское объединение по строительству,
ремонту, эксплуатации дорог, санитарному обслуживанию и благоустройству»

MD-3200, ПМР, г. Бендеры, пер. Кицканский 26 тел: 2-14-93, 2-40-12 bsob@idknet.com
r/c 221138000000029 Бендерский филиал № 6706 ЗАО «Приднестровский сбербанк» г. Бендеры
КУБ 38 Кор счет 20210000094 фк 0300046093

20.10.2021 № 01-18/1635

Главе государственной
администрации г. Бендеры
Р.Д. Иванченко

Уважаемый Роман Дмитриевич!

Во исполнение Приказа Министерства экономического развития № 982/631/1333 от 06.10.2021г., МУП «БОСРЭДСОБ «КоммуналДорСервис» направляет Вам информацию о подготовке предприятия к работе в ОЗП 2021-2022 гг.

1. Информацию о подготовке МУП «БОСРЭДСОБ «КоммуналДорСервис» к работе в осенне-зимний период по состоянию на 20 октября 2021г., на 2 л. в 1 экз.

2. Приказ «О назначении ответственных лиц за выполнением мероприятий по борьбе с гололёдом и снежными заносами в ОЗП 2021-2022 гг.», на 1 л. в 1 экз.

3. Приказ «О закреплении ответственных дежурных из числа ИТР за выполнением мероприятий по борьбе с гололёдом и снежными заносами в ОЗП 2021-2022гг.», на 1 л. в 1 экз.

4. Список дорожной техники и автотранспорта, находящихся на балансе МУП «БОСРЭДСОБ «КоммуналДорСервис», задействованных в ОЗП 2021-2022гг. по состоянию на 20.10.2020 года, на 1 л. в 1 экз.

Также сообщаем, что количество договоров аренды снегоуборочной техники на осенне-зимний период 2021-2022 годов, подлежащих заключению, равно нулю.

С ООО «Шериф» заключен договор на поставку ГСМ до 31.12.2021г., наливом.

Директор

В.И. Драненко

Шаповский
0(779)33-521