



ПРИДНЕСТРОВСКАЯ МОЛДАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
БЕНДЕРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

## РЕШЕНИЕ № 23

25 сессия 26 созыва

07 апреля 2022 г.

г. Бендеры

Об отчете государственной администрации г. Бендеры об исполнении Целевой Программы развития города Бендеры на 2021 – 2023 г.г., утвержденной Решением № 6 от 27.05.2021 г. 10 сессии 26 созыва, за 2021 год

В соответствии с подпунктом 12) статьи 19 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 05.11.1994 г. «Об органах местной власти, местного самоуправления и государственной администрации в Приднестровской Молдавской Республике» (СЗМР 94-4) в действующей редакции, рассмотрев отчет государственной администрации г. Бендеры об исполнении Целевой программы развития города Бендеры на 2021-2023 г.г., за 2021 год (письмо № 01-21/420 от 25.02.2022 г.), -

### ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет государственной администрации г. Бендеры об исполнении Целевой Программы развития города Бендеры на 2021-2023 г.г., утвержденной Решением № 6 от 27.05.2021 г. 10 сессии 26 созыва, за 2021 год, с изменениями и дополнениями, внесенными Решением № 34 от 08.07.2021 г. 11 сессии 26 созыва (НВ № 76 от 20.07.2021 г.), Решением № 9 от 12.08.2021 г. 12 сессии 26 созыва (НВ № 88 от 17.08.2021 г.), Решением № 4 от 14.10.2021 г. 15 сессии 26 созыва (НВ № 113 от 21.10.2021 г.), Решением № 12 от 23.12.2021 г. 20 сессии 26 созыва (НВ № 143-144 от 30.12.2021 г.), согласно Приложению к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.

3. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по экономическому развитию и созданию условий повышения деловой активности и инвестиционной привлекательности, бюджету, внебюджетным фондам, торговле и правам потребителей (Рудейчук А.Н.).

Председатель городского Совета  
народных депутатов

Ю.И. Кара



Отчет Государственной администрации г.Бендеры об исполнении «Целевой Программы развития города Бендеры на 2021 – 2023г.г.» за 2021 год

№п/п		2021 год			Примечание
		План финансирования	Принято обязательств	Фактическое финансирование	
<b>1.</b>	<b>Доходы, в том числе:</b>	<b>12 944 363,07</b>		<b>9 011 150,98</b>	
1.1.	Остаток средств на 01.01.2021 г.			3 150,98	
1.2.	Возврат заёмных средств			1 000 000,00	МУП "PCY г. Бендеры" - поэтапно (с 28.06.2021г. по 29.12.2021г.)
1.3.	от ООО "Сан Марино" обязательства по договору 01-22/01 купли-продажи малого объекта приватизации от 24.07.2021			8 000,00	14.12.2021г.
1.4.	Перечислено ЗАО "Бендерский пивоваренный завод"			8 000 000,00	24.09.2021г.
<b>2.</b>	<b>Расходы, в том числе:</b>	<b>12 944 363,07</b>	<b>5 347 664,90</b>	<b>4 728 998,85</b>	
1.	Предоставление займов муниципальным унитарным предприятиям на возвратной основе	2 500 000,00	0,00	0,00	
2.	Оплата кредиторской задолженности за поставленное звуковое оборудование для МУ «ДК им. П. Ткаченко»	1 054 363,07	0,00	0,00	
3.	Материально-техническое оснащение муниципальных учреждений	500 000,00	0,00	0,00	
4.	Текущий и капитальный ремонт зданий и помещений, материально-техническое оснащение органов местного самоуправления и государственной администрации	500 000,00	324 292,27	324 292,27	а) для обеспечения нужд государственной администрации профинансированы расходы в сумме - 308 040,99 руб.; б) для обеспечения нужд городского Совета народных депутатов профинансированы расходы в сумме - 16 251,28 руб.
5.	Оказание содействия в софинансировании проектов, в том числе в рамках международного сотрудничества по предоставлению грантов и технической помощи, направленных на социально-экономическое развитие городской инфраструктуры	500 000,00	0,00	0,00	
6.	Оформление правоустанавливающих документов на объекты муниципальной собственности, оплата услуг по проведению рыночной оценки объектов приватизации муниципальной собственности	10 000,00	9 484,00	9 484,00	Исполнение договорных обязательств за оказанные услуги НП «ТПП ПМР», ГУП «ИПЦ», ГУП «РБТИ» по экспертизе и рыночной оценке объектов, изготовление технических паспортов на объекты муниципальной собственности
7.	Реконструкция городских парков и скверов	400 000,00	0,00	0,00	

№п/п		2021 год			Примечание
		План финансирования	Принято обязательств	Фактическое финансирование	
8.	Обустройство детских игровых площадок в микрорайонах города	180 000,00	0,00	0,00	
9.	Реконструкция спортивно-оздоровительного лагеря «Юность»	0,00	0,00	0,00	
10.	Приобретение машин и специализированной техники для нужд города	1 000 000,00	0,00	0,00	
11.	Строительство инвестиционных площадок на территории города	800 000,00	0,00	0,00	
12.	Благоустройство парка им. Горького (ремонт тротуарного покрытия)*	700 000,00	0,00	0,00	
13.	Устройство футбольной площадки: *	367 000,00	367 000,00	91 750,00	
13.1.	на территории МОУ "Бендерский теоретический лицей №1 "	167 000,00	167 000,00	41 750,00	заключён договор подряда с ООО "Кибис" от 30.12.2021 года №18/21-ЦП - профинансирован аванс в размере 25%. Срок выполнения работ - до 01.04.2022 года.
13.2.	в сквере "Школьный"	200 000,00	200 000,00	50 000,00	заключён договор подряда с ООО "Кибис" от 30.12.2021 года №17/21-ЦП - профинансирован аванс в размере 25%. Срок выполнения работ - до 01.04.2022 года.
14.	Благоустройство центральной части города Бендеры*	2 958 000,00	2 537 159,13	2 525 091,08	информация отражена в Приложении №1 к Приложению
15.	Ремонт дорог, внутривортовых и внутриквартальных территорий, проездов, тротуаров и благоустройство*	2 800 000,00	1 919 948,00	1 588 600,00	информация отражена в Приложении №2 к Приложению
16.	Оформление путепровода по ул. Коммунистическая, в районе фабрики ОАО "Флоаре"*	190 000,00	189 781,50	189 781,50	а) заключён договор подряда с ИП Пушкарёвым В.Г. от 15.11.2021 года №11/21-ЦП - на сумму 82 000 руб. Работы выполнены; б) оплачены счета на материалы на сумму - 107 781,50 руб.
17.	Замошение двора Преображенского собора*	685 000,00	0,00	0,00	
18.	Текущий (ямочный) ремонт дорог*	300 000,00	0,00	0,00	

\* - за счёт средств, полученных от ЗАО "Бендерский пивоваренный завод", направляются исключительно на реализацию данных мероприятий

Глава



Р.Д. Иванченко

Приложение №1 к Приложению к Решению № 23 25 сессии 26  
созыва от 08.04. 2022г.

Информация по исполнению пункта 14 "Благоустройство центральной части города Бендеры" перечня мероприятий по реализации Целевой Программы развития города Бендеры на 2021-2023 годы, в 2021 году

	Наименование мероприятия, основание расходования средств	Сумма принятых обязательств, руб.	Фактическое финансирование, руб.	Примечание
<b>1.</b>	<b>План финансирования</b>		<b>2 958 000 руб.</b>	
<b>2.</b>	<b>Оплата товаров, работ, услуг (Распоряжения государственной администрации)</b>			
	№491 от 17.09.2021	540,60	540,60	оплата услуг ГУП "ЕРЭС" - подготовка и выдача тех.условий
	№559 от 07.10.2021	183 088,91	183 088,91	ООО "Век" - оплата металла для конструкций; ООО "ЭлектроТехноСвет" - оплата светодиод.уличных светильников
	№580 от 14.10.2021	53 660,00	53 660,00	оплата электротехнических товаров ЗАО "Молдавкабель", ООО "Тиркабель", ГУП "ЕРЭС"
	№603 от 21.10.2021	28 655,95	28 655,95	оплата электротехнических товаров ЗАО "Молдавкабель", ООО "Тиркабель"
	№605 от 22.10.2021	75 608,64	75 608,64	оплата труб профильных ООО "Век", ООО "Евромет"
	№609 от 22.10.2021	40 103,77	40 103,77	оплата строительных материалов и товаров - ООО "Фарба", ООО "Доброва", ООО "Век", ООО "Керамика-Инвест", ИП Фокеев С.
	№622 от 27.10.2021	34 068,65	34 068,65	оплата щебня и доставка ЗАО "Тирстроймеханизация" им. Н.П. Голуб"
	№626 от 28.10.2021	42 438,28	42 438,28	оплата электротехнических товаров ООО "Тиркабель"
	№644 от 05.11.2021	17 446,20	17 446,20	оплата строительных материалов и товаров - ООО "Фарба"; выполнение строит. работ - ИП Пануца В.И.
	№654 от 09.11.2021	30 052,00	30 052,00	оплата оборудования для электроснабжения ИП Долгих А.И.
	№661 от 11.11.2021	1 099,60	1 099,60	оплата электротехнических товаров ООО "Тиркабель"
	№680 от 18.11.2021	74 971,90	74 971,90	оплата электротехнических товаров ООО "Тиркабель" и звукового оборудования ИП Васильев С.В.

	Наименование мероприятия, основание расходования средств	Сумма принятых обязательств, руб.	Фактическое финансирование, руб.	Примечание
	№696 от 23.11.2021	47 790,40	47 790,40	оплата товаров - ЗАО "Молдавкабель", ЗАО "Тирстроймеханизация" им. Н.П. Голуб", МУП "Бендерырынокторг"
	№716 от 29.11.2021	18 478,00	18 478,00	оплата товаров - ИП Долгих А.И., ИП Греку Н.М.
	№724 от 01.12.2021	33 473,82	33 473,82	оплата электротехнических товаров ООО "Энергопром"
	№739 от 03.12.2022	5 160,67	5 160,67	оплата электротехнических товаров - ООО "Энергопром", ИП Фокеев С.
	№741 от 03.12.2021	45 000,00	45 000,00	оплата работ по устройству каркаса и мнтажу гирлянд - ИП Лесник О.П.
	№770 от 15.12.2021	86 341,17	86 341,17	оплата строительных материалов и товаров - ЗАО "Тирстроймеханизация" им. Н.П. Голуб", ООО "Доброва", ИП Долгих А.И.
	№786 от 21.12.2021	202 571,92	202 571,92	оплата строительных материалов, выполненных работ - ООО "Доброва, МУП "PCY г. Бендеры", МУП "БОСРЭДСОБ "КоммуналДорСервис", ООО "Тиркабель", ООО "Электа", ООО "Линксервис", ООО "Электродом"
	№800 от 23.12.2021	44 582,73	44 582,73	оплата выполненных работ - МУП "БТУ", ИП "Цепордей С.А.
	№816 от 27.12.2021	119 822,09	119 822,09	оплата работ выполненных МУП "Бендерытеплоэнерго"
	№831 от 28.12.2021	43 608,43	43 608,43	оплата товаров и выполненных работ - МУП "БОСРЭДСОБ "КоммуналДорСервис", ООО "ТирЭнерго", ООО "Электа", МУП "PCY г. Бендеры", ООО "Энергопром"
	№843 от 30.12.2021	12 490,00	12 490,00	оплата товаров - ИП Долгих А.И.
<b>3.</b>	<b>Оплата договоров (Распоряжения государственной администрации)</b>			
	№531 от 29.09.2021	30 333,00	30 333,00	Договор от 29.09.2021 №1/21- ЦП с ООО "СИГ-Инжиниринг" на выполнение проектных работ "Благоустройство центральной части города Бендеры"

	Наименование мероприятия, основание расходования средств	Сумма принятых обязательств, руб.	Фактическое финансирование, руб.	Примечание
	№608 от 22.10.2021	80 340,00	80 340,00	Договор от 22.10.2021 №4/21-ЦП с ООО "Доброва" - работы по устройству траншеи на прокладку кабеля с обратной засыпкой по ул. Ленина - от ул. Калинина до ул. Суворова
	№619 от 27.10.2021	499 783,00	499 783,00	Договор от 27.10.2021 №5/21- ЦП с МУП "РСУ г. Бендеры" работы по благоустройству центральной части города (озеленение)
	№629 от 29.10.2021	669 560,00	669 559,00	Договор от 29.10.2021 №6/21- ЦП с ИП Цепордей С.А. на изготовление и установку металлических арок, стоек для световых композиций и скамеек (Протокол №3 от 26.10.2021)
	№834 от 29.12.2021	13 077,40	3 269,35	Договор от 29.12.2021 №15/21- ЦП с ИП Цепордей С.А. на изготовление перил и пандуса, ул. Ленина, 17
	№844 от 30.12.2021	3 012,00	753,00	Договор от 30.12.2021 №16/21- ЦП с МУП "ЦПГиЗ г. Бендеры" на разработку проектной документации "Электроснабжение территории детской игровой площадки по ул. Ленина"
	<b>Итого</b>	<b>2 537 159,13</b>	<b>2 525 091,08</b>	

Информация по исполнению пункта 15 "Ремонт дорог, внутридворовых и внутриквартальных территорий, проездов, тротуаров и благоустройство" перечня мероприятий по реализации Целевой Программы развития города Бендеры на 2021-2023 годы, в 2021 году

	Основание расходования средств	Сумма принятых обязательств, руб.	Фактическое финансирование, руб.	Примечание
<b>1.</b>	<b>План финансирования</b>			<b>2 800 000 руб.</b>
<b>2.</b>	<b>Оплата договоров (Распоряжения государственной администрации):</b>			
	№577 от 13.10.2021	50 000,00	50 000,00	Договор подряда от 14.10.2021 №2/21-ЦП с МУП "БОСРЭДСОБ "КоммуналДорСервис" - профилирование проезжей части дороги с добавлением материала по адресу пер. 5 Декабря, ул. 5 Декабря
	№581 от 14.10.2021, № 759 от 09.12.2021	76 863,00	76 863,00	Договор подряда от 15.10.2021 № 3/21-ЦП с ЗАО "Тирстроймеханизация" им. Н.П. Голуб" - ремонт дорожного покрытия с применением бетона по адресу: пер. Степной, с Протягайловка
	№635 от 01.11.2021, Протокол №1 от 19-21 октября 2021 года	670 000,00	466 600,00	Договор подряда от 01.11.2021 № 8/21-ЦП с ООО "Доброва": 1) ремонт тротуара с применением тротуарной плитки по адресу: а) ул. Коммунистическая (от жилого дома по ул. Победа, 2а в сторону ул. Космонавтов, дорожка от тротуара до бельевой площадки (у дома по ул. Коммунистическая, 205 напротив 5-го подъезда); б) по ул. Тимирязева (от магазина "Астэк" до детской поликлиник по ул. Тимирязева, 38; в) ул. Т. Крючок (в районе жилого дома №27); г) м-н Северный, 17, 1/а (от подъезда до проезжей части); д) угол переулка Пограничный (с ул. Энгельса до угла ул. Подольская с ул. Энгельса); е) ул. Индустриальная (от жилого дома №103 до жилых домов №105, 105 б, и тротуарных дорожек в районе жилого дома № 103); ж) по ул. Мацнева (от нижней точки вверх). Срок завершения работ - 01.04.2022 года.

	Основание расходования средств	Сумма принятых обязательств, руб.	Фактическое финансирование, руб.	Примечание
	№653 от 05.11.2021, Протокол №4 от 28-29 октября 2021 года	300 000,00	195 000,00	<p>Договор подряда от 12.11.2021 №9/21-ЦП с МУП "БОСРЭДСОБ "КоммуналДорСервис":</p> <p>а) ремонт проезда тротуарной плиткой - ул. Гагарина, 15;</p> <p>б) устройство проездов тротуарной плиткой - по ул. Суворова, 59 - ул. Ленина, 22;</p> <p>в) ремонт проезда тротуарной плиткой - ул. Ленина, 22.</p> <p>Срок завершения работ - 01.04.2022 года.</p>
	№674 от 17.11.2021	553 234,00	553 234,00	<p>Договор подряда от 17.11.2021 № 12/21- ЦП с МУП "БОСРЭДСОБ "КоммуналДорСервис" на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия внутриквартального проезда по:</p> <p>а) ул. Первомайская, 2, 4;</p> <p>б) ул. Панфилова, 10;</p> <p>в) ул. Космонавтов, 37;</p> <p>г) ул. Киевская, 6;</p> <p>д) ул. Ечина, 10, 12;</p> <p>е) ул. Дружба, 36, 42.</p>
	№711 от 26.11.2021	216 903,00	216 903,00	<p>Договор подряда от 26.11.2021 №13/21-ЦП с ГУП "Слободзейское дорожноеэксплуатационно-строительное управление" по ремонту асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов и ямочному ремонту внутриквартальных проездов:</p> <p>а) ремонт внутриквартальных проездов поул. 40 лет Победы, 8-12;</p> <p>б) ямочный ремонт внутриквартальных проездов ул. Дружбы, 42; ул. Кишинёвская, 85; ул. 40 лет Победы, 25-27 (въезд во двор к дому №25, торец домов №21-23.</p>
	№745 от 06.12.2021	30 000,00	30 000,00	<p>Договор подряда от 06.12.2021 №14/21-ЦП с ООО "Доброва" на выполнение работ по ремонту тротуара в применении тротуарной плитки от жилого дома ул. Индустриальная, 103 до жилых домов №105, 105б, тротуарных дорожек.</p>
	<b>ИТОГО</b>	<b>1 897 000,00</b>	<b>1 588 600,00</b>	