



ПРИДНЕСТРОВСКАЯ МОЛДАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА
БЕНДЕРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ № 25

34 сессия 26 созыва

29 ноября 2022г.

г. Бендеры

Об отчете государственной администрации г. Бендеры об исполнении Программы развития дорожной отрасли по автомобильным дорогам общего пользования, находящимся в муниципальной собственности г. Бендеры, за счет субсидий из Дорожного фонда ПМР на 2021 год, утвержденной Решением № 13 от 09.02.2021 г. 5 сессии 26 созыва

В соответствии с подпунктом 1) статьи 9, подпунктом 12) статьи 19 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 05.11.1994 г. «Об органах местной власти, местного самоуправления и государственной администрации в Приднестровской Молдавской Республике» (СЗМР 94-4) в действующей редакции, рассмотрев отчет государственной администрации г. Бендеры об исполнении Программы развития дорожной отрасли по автомобильным дорогам общего пользования, находящимся в муниципальной собственности г. Бендеры, на 2021 год (письмо № 01-20/1464 от 01.03.2022 г.), учитывая рекомендации постоянной депутатской комиссии по транспорту и связи, ценам и тарифам жилищно-коммунального хозяйства, повышению эффективности деятельности коммунальных служб и муниципальных организаций,-

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет государственной администрации г. Бендеры об исполнении Программы развития дорожной отрасли по автомобильным дорогам общего пользования, находящимся в муниципальной собственности г. Бендеры, за счет субсидий из Дорожного фонда ПМР на 2021 год, утвержденной Решением № 13 от 09.02.2021 г. 5 сессии 26 созыва с изменениями, внесенными Решением № 47 от 30.03.2021 г. 8 сессии 26 созыва, Решением № 11 от 12.08.2021 г. 12 сессии 26 созыва, Решением № 1 от 26.08.2021 г. 13 сессии 26 созыва, Решением № 17 от 14.09.2021 г. 14 сессии 26 созыва, Решением № 2 от 17.12.2021г. 19 сессии 26 созыва, согласно Приложению к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.

И.о. Председателя городского Совета
народных депутатов

А.В. Колесниченко



| ОТЧЕТ | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|---|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| об исполнении "Программы развития дорожной отрасли по автомобильным дорогам общего пользования, находящимся в муниципальной собственности г. Бендеры, за счет субсидий из Дорожного фонда ПМР на 2021 год" за 2021 год (руб.) | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование объектов в соответствии с Программой | № договора | Объем работ, м2 | Сумма по Программе | Сумма по Договору | Лимит финансирования с нарастающим итогом | Выполнено работ с начала года | Профинансировано с начала года | Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | РАСХОДЫ всего, в том числе: | | | 8 768 185 | 8 768 185 | 8 768 185 | 8 768 185 | 8 768 185 | 0 | 0 |
| 1 | СТРОИТЕЛЬСТВО (РЕКОНСТРУКЦИЯ) АВТОДОРОГ | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | Капитальный ремонт дорог: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а) | ул.Крянгэ | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) | ул.Т.Кручок (ул.Котовского-ул.Индустриальная) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в) | ул. Ленина с. Гыска (от ул.Ленина, 278 до пограничного поста ПМР) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| г) | ул. Ткаченко | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д) | ул. Молдавская | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| е) | ул. Космонавтов | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ж) | ул. Е. Букова | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Капитальный ремонт искусственных дорожных сооружений: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | СРЕДНИЙ РЕМОНТ | | | 7 040 470 | 7 040 470 | 7 040 470 | 7 040 470 | 7 040 470 | 0 | 0 |
| 3.1. | Средний ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием: | | 12 368 | 7 040 470 | 7 040 470 | 7 040 470 | 7 040 470 | 7 040 470 | 0 | 0 |
| а) | площадь в районе Преображенского собора и жилого дома ул. Лазо,18"в" | 18-05.32 04.08.21 г. | 1 680,3 | 763 228 | 763 228 | 763 228 | 763 228 | 763 228 | 0 | 0 |
| б) | ул. Ленина | 18-05.13 26.04.21г. | 10 688,1 | 6 277 242 | 6 277 242 | 6 277 242 | 6 277 242 | 6 277 242 | 0 | 0 |
| в) | ул. Гагарина | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| г) | ул.Дружбы-ул.Суворова-ул.40 лет МССР круговая (3 750 м2) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д) | ул.Гагарина от ул.Калинина до ул.Котовского (3 741 м2) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| № п/п | Наименование объектов в соответствии с Программой | № договора | Объем работ, м2 | Сумма по Программе | Сумма по Договору | Лимит финансирования с нарастающим итогом | Выполнено работ с начала года | Профинансировано с начала года | Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность |
|-------|--|--------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|---|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| е) | ул.Кишиневская на участке от ул.Гитова до ул.Ермакова (2-й этап) (4 200 м2) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ж) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| з) | внутриквартальный проезд от ул. Кишиневская,85 до ГОУ "Бендерская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат IV-VII видов" | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| и) | ул. Первомайская от ул. Шестакова до ул. Садовая | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| к) | ул. Садовая от ул. Комсомольская до АГСК-5 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Средний ремонт дорог с покрытием облегченного типа (щебеночные): | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | РЕМОНТ ВНУТРИДВОРОВЫХ (ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ) ТЕРРИТОРИЙ | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ АВТОДОРОГ | | | 1 070 874 | 1 070 874 | 1 070 874 | 1 070 874 | 1 070 874 | 0 | 0 |
| а) | текущий (ямочный) ремонт дорог | 18-05.13 26.04.21г. | 1 143,0 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 |
| б) | зимнее содержание дорог | 18-05.10 06.04.21г. | | 535 874 | 535 874 | 535 874 | 535 874 | 535 874 | 0 | 0 |
| в) | содержание дорог (Приложение № 1) | 18-05.13 26.04.21г. | | 135 000 | 135 000 | 135 000 | 135 000 | 135 000 | 0 | 0 |
| 6. | УСТРОЙСТВО, СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ | | | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 0 | 0 |
| а) | содержание и текущий ремонт ливневой канализации | 18-05.13 26.04.21г. | | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 0 | 0 |
| б) | устройство ливневой канализации по ул. Дубоссарская | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в) | устройство ливневой канализации по ул. Победы, 1-5, 14 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | РЕЗЕРВ НА ЛИКВИДАЦИЮ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ | № 18-05.04 10.03.21г. | | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 |

| № п/п | Наименование объектов в соответствии с Программой | № договора | Объем работ, м2 | Сумма по Программе | Сумма по Договору | Лимит финансирования с нарастающим итогом | Выполнено работ с начала года | Профинансировано с начала года | Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность |
|-------|--|------------|-----------------|--------------------|-------------------|---|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 10. | ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ АВТОДОРОГ (УЛИЦ) ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | РЕЗЕРВ: | | | | | | | | | |
| | зимнее содержание дорог | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | установка и замена дорожных знаков | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Заместитель Главы Государственной администрации по жилищно-коммунальным вопросам и строительству | | | | | | | | | |
| | Смоквица (552) 2 00 53 | | | | | | | | | |



С. Г. Юрецкий

7

Содержание дорог

| № п/п | Наименование объектов | План на 2021 г. | | Факт за 2021 г. | |
|----------|--|--------------------|---------|--------------------|---------|
| | | м2 | руб. | м2 | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Профилирование дорог: | 2870,44 | 80 000 | 2 870,00 | 80 000 |
| | ул. Первомайская с. Протягайловка с добавлением материала | 1080 | 30 100 | 1 080 | 30 100 |
| | ул. Мира с. Гиска с добавлением материала | 1380 | 38 461 | 1 380 | 38 461 |
| | ул. Кирова с. Гиска | 350 | 9 767 | 350 | 9 767 |
| | Перекр. ул. Колодезная-ул. Октябрьская | 60 | 1 672 | 60 | 1 672 |
| 2 | Проливка швов дорожных покрытий | | 0 | | 0 |
| 3 | Замена и восстановление дорожных бордюров | | 0 | | 0 |
| 4 | Текущий ремонт искусственных дорожных сооружений | | 35 000 | | 35 000 |
| 5 | Мелкий (восстановительный) ремонт тротуаров | | 20 000 | | 20 000 |
| | Итого: | | 135 000 | | 135 000 |

Текущий (ямочный) ремонт дорог

| № п/п | Наименование объектов | План за 2021 г. | | Факт за 2021 г. | |
|----------|------------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | | м2 | руб. | м2 | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ул. Комсомольская | 50 | 17 500 | 50 | 17 500 |
| 2 | ул. Коммунистическая | 40 | 14 000 | 40 | 14 000 |
| 3 | ул. Кишинёвская | 30 | 10 500 | 30 | 10 500 |
| 4 | ул. Калинина | 70 | 24 500 | 70 | 24 500 |
| 5 | ул. З. Космедемьянской | 20 | 7 000 | 20 | 7 000 |
| 6 | ул. Ермакова | 30 | 10 500 | 30 | 10 500 |
| 7 | ул. Бельцкая | 30 | 10 500 | 30 | 10 500 |
| 8 | ул. Б.Восстания | 20 | 7 000 | 20 | 7 000 |
| 9 | ул. 40 лет Победы | 80 | 28 000 | 80 | 28 000 |
| 10 | ул. Котовского | 40 | 14 000 | 40 | 14 000 |
| 11 | ул. Московская | 50 | 17 500 | 50 | 17 500 |
| 12 | ул. Панина | 30 | 10 500 | 30 | 10 500 |
| 13 | ул. Первомайская | 50 | 17 500 | 50 | 17 500 |
| 14 | ул. Петровского | 20 | 7 000 | 20 | 7 000 |
| 15 | ул. Лазо | 50 | 17 500 | 50 | 17 500 |
| 16 | ул. Садовая | 60 | 21 000 | 60 | 21 000 |
| 17 | ул. Советская | 30 | 10 500 | 30 | 10 500 |
| 18 | ул. Тираспольская | 23 | 8 000 | 23 | 8 000 |
| 19 | ул. Титова | 20 | 7 000 | 20 | 7 000 |
| 20 | ул. Тимирязева | 30 | 10 500 | 30 | 10 500 |
| 21 | ул. Т.Кручок | 50 | 17 500 | 50 | 17 500 |
| 22 | ул. 40 лет МССР | 60 | 21 000 | 60 | 21 000 |
| 23 | ул. Индустриальная | 50 | 17 500 | 50 | 17 500 |
| 24 | ул. Космонавтов | 30 | 10 500 | 30 | 10 500 |
| 25 | ул. Ленинградская | 40 | 14 000 | 40 | 14 000 |
| 26 | ул. П.Морозова | 20 | 7 000 | 20 | 7 000 |
| 27 | ул. Дружбы | 70 | 24 500 | 70 | 24 500 |
| 28 | ул. Гагарина | 50 | 17 500 | 50 | 17 500 |
| | Итого : | 1 143 | 400 000 | 1 143 | 400 000 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении «Программы развития дорожной отрасли по автомобильным дорогам общего пользования, находящимся в муниципальной собственности г. Бендеры, за счет субсидий из Дорожного фонда ПМР на 2021 год» за 2021 года

«Программа развития дорожной отрасли по автомобильным дорогам общего пользования, находящимся в муниципальной собственности г. Бендеры, за счет субсидий из Дорожного фонда ПМР на 2021 год» в сумме 8 458 108 рублей утверждена Решением сессии городского Совета народных депутатов № 13 от 09.02.2021 г. г. 5 сессии 26 созыва. В Программу внесены изменения Решениями сессий городского Совета народных депутатов № 47 от 30.03.2021 г. г. 8 сессии 26 созыва, № 11 от 12.08.2021 г. 12 сессии 26 созыва, № 1 от 26.08.2021 г. 13 сессии 26 созыва, № 17 от 14.09.2021 г. 14 сессии 26 созыва и № 2 от 17.12.2021 г. 19 сессии 26 созыва. Сумма по Программе с учетом внесенных изменений составила **8 768 185 руб.**

На выполнение работ по Программе заключены договоры с МУП "БОСРЭДСОБ "КоммуналДорСервис" на общую сумму 8 768 185 руб. в т.ч.:

- На выполнение дорожных ремонтно-строительных работ и содержание автомобильных дорог общего пользования № 18-05.13 от 26.04.2021 г. на сумму 7 158 108 руб. К Договору заключены Дополнительные соглашения № 1 от 01.11.2021 г., № 2 от 17.12.2021 г. Сумма договора с учетом изменений составила 7 459 083 руб.;

- На выполнение работ по ремонту площади у Преображенского собора № 18-05.32 от 04.08.21 г. на сумму 850 000 руб. К договору заключено Дополнительное соглашение № 1 от 12.10.2021 г. Сумма договора изменилась с 850 000 руб. до 763 228 руб.;

- На выполнение работ по ликвидации аварийных ситуаций № 18-05.04 от 10.03.2021 г. на сумму 50 000 руб. К Договору заключено Дополнительное соглашение № 1 от 17.12.2021 г. Сумма договора изменилась с 50 000 руб. до 10 000 руб.;

- На выполнение работ по зимнему содержанию дорог № 18-05.10 от 06.04.2021 г. на сумму 400 000 руб. К договору заключено Дополнительное соглашение № 1 от 17.12.2021 г. Сумма Договора изменилась с 400 000 руб. до 535 874 руб.

Фактическое выполнение за 2021 составило 8 768 185 руб., в том числе:

- по Договору № 18-05.13 от 26.04.2021 г. на выполнение дорожных ремонтно-строительных работ и содержание автомобильных дорог общего пользования в сумме 7 459 083 руб.;

- по Договору № 18-05.32 от 04.08.2021 г. на выполнение работ по ремонту площади у Преображенского собора в сумме 763 228 руб.;

- по Договору № 18-05.04 от 10.03.2021 г. на выполнение работ по ликвидации аварийных ситуаций в сумме 10 000 руб.;

- по Договору № 18-05.10 от 06.04.2021 г. на выполнение работ по зимнему содержанию дорог в сумме 535 874 руб.

Профинансировано работ за 2021 г. на сумму 8 768 185 руб., в том числе:

