



ПРИДНЕСТРОВСКАЯ МОЛДАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
БЕНДЕРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

## РЕШЕНИЕ № 29

34 сессия 26 созыва

29 ноября 2022 г.

г. Бендеры

Об отчете государственной администрации г. Бендеры об исполнении Программы обустройства мест стоянок, парковок на территории города Бендеры за счет субсидий из Дорожного фонда ПМР на 2021 год, утвержденной Решением № 14 от 09.02.2021 г. 5 сессии 26 созыва

В соответствии с подпунктом 1) статьи 9, подпунктом 12) статьи 19 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 05.11.1994 г. «Об органах местной власти, местного самоуправления и государственной администрации в Приднестровской Молдавской Республике» (СЗМР 94-4) в действующей редакции, рассмотрев отчет государственной администрации г. Бендеры об исполнении Программы обустройства мест стоянок, парковок на территории города Бендеры за счет субсидий из Дорожного фонда ПМР на 2021 год (письмо № 01-20/1464 от 01.03.2022 г.), учитывая рекомендации постоянной депутатской комиссии по транспорту и связи, ценам и тарифам жилищно-коммунального хозяйства, повышению эффективности деятельности коммунальных служб и муниципальных организаций,-

### ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет государственной администрации г. Бендеры об исполнении Программы обустройства мест стоянок, парковок на территории города Бендеры за счет субсидий из Дорожного фонда ПМР на 2021 год, утвержденной Решением № 14 от 09.02.2021 г. 5 сессии 26 созыва, с изменениями, внесенными Решением № 26 от 30.03.2021 г. 8 сессии 26 созыва, Решением № 42 от 14.09.2021 г. 14 сессии 26 созыва, Решением № 3 от 17.12.2021 г. 19 сессии 26 созыва, согласно Приложению к настоящему Решению.

2. Обратить внимание государственной администрации г. Бендеры на необходимость эффективного использования денежных средств, выделенных в виде субсидий из Дорожного фонда ПМР.

3. Государственной администрации г. Бендеры при формировании проекта программы обустройства мест стоянок, парковок на территории города Бендеры, на соответствующий год, все вопросы по обустройству мест стоянок, парковок согласовывать с депутатом Бендерского городского Совета народных депутатов по избирательному округу, на котором планируется обустройство мест стоянок, парковок.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.

И.о. Председателя городского Совета  
народных депутатов

А.В. Колесниченко



**ОТЧЕТ**  
**об исполнении "Программы обустройства мест стоянок, парковок на территории города Бендеры**  
**за счет субсидий из Дорожного фонда ПМР на 2021 год" за 2021 г. (руб)**

№ п/п	Наименование статей затрат и объектов	№ договора	Объем работ, кв.м.	Сумма по Программе	Сумма по Договору	Лимит финансирования с нарастающим итогом	Выполнено работ с начала года	Профинансировано с начала года	Дебиторская задолженность	Кредиторская задолженность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Расходы всего, в том числе:</b>		<b>1 227,25</b>	<b>761 972</b>	<b>761 972</b>	<b>761 972</b>	<b>761 972</b>	<b>761 972</b>	0	0
1	ул. Пионерская в районе жилого дома по ул. Пионерская,7 (10 м/мест)- (2-й этап - завершение		0	0	0	0	0	0	0	0
2	ул. Суворова в районе жилого дома ул. Суворова,59 (2-й этап, завершение работ)	18-05.08 26.04.21 г	67	33 381	33 381	33 381	33 381	33 381	0	0
3	м-н Северный в районе жилых домов м-н Северный № 17 - 7 (2-й этап, завершение работ)	18-05.08 26.04.21 г **	127	66 465	66 465	66 465	66 465	66 465	0	0
4	ул. 40 лет Победы в р-не ж.домов ул. 40 лет Победы № 32- 40 (16 м/мест)	18-05.58 22.11.21 г	305,1	213 032	213 032	213 032	213 032	213 032	0	0
5	ул. Энгельса в районе жилого дома ул. Энгельса, 4	18-05.58 22.11.21 г	154	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0
6	ул. Панфилова в районе жилого дома ул.Панфилова,10 (7 м/мест)			0	0	0	0	0	0	0
7	ул. 40 лет Победы, 27 (10 м/мест)			0	0	0	0	0	0	0
8	ул. Ленинградская,76 - № 78 (8 м/мест)			0	0	0	0	0	0	0
9	ул. Кирова,96 (8 м/мест)			0	0	0	0	0	0	0
10	ул.40 лет Победы в районе стадиона			0	0	0	0	0	0	0
11	ул. 40 лет Победы напротив 3-го подъезда жилого дома №31/1 (110 м2)			0	0	0	0	0	0	0
12	м-н Северный в районе жил. дома № 25 (390 м2)			0	0	0	0	0	0	0
13	ул. Коммунистическая в районе жил. дома № 205			0	0	0	0	0	0	0
14	ул. Победы в районе жилого дома № 4"а" (291 м2)			0	0	0	0	0	0	0
15	ул.Победы в районе жилого дома № 4 (45 м2)			0	0	0	0	0	0	0
16	ул. Дружбы в районе жилых домов № 2 - 6 (90 м2)			0	0	0	0	0	0	0
17	ул. Дружбы в районе жилого дома № 26 (187 м2)			0	0	0	0	0	0	0
18	ул. Панфилова в районе жилого дома № 2			0	0	0	0	0	0	0
19	ул. 3.Космодемьянской в районе жил. дома № 51			0	0	0	0	0	0	0
20	ул.Кишиневская в районе жил.домов № 33-35 (95 м2)			0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование статей затрат и объектов	№ договора	Объем работ, кв. м.	Сумма по Программе	Сумма по Договору	Лимит финансирования с нарастающим итогом	Выполнено работ с начала года	Профинансировано с начала года	Дебиторская задолженность	Кредиторская задолженность
21	ул. 50 лет ВЛКСМ в районе жил. дома № 2"а" (337,8 м2)			0	0	0	0	0	0	0
22	ул.Советская от ул.Гагарина до автовокзала			0	0	0	0	0	0	0
23	ул.Гагарина от ул.Советская до ул.Калинина			0	0	0	0	0	0	0
24	ул.Калинина от оптового рынка до ул.Лазо			0	0	0	0	0	0	0
25	ул. Лазо от ул. Шестакова до ул.Котовского			0	0	0	0	0	0	0
26	ул. Мацнева в районе жилого дома № 9 (29 м/мест)			0	0	0	0	0	0	0
27	ул. 40 лет Победы в р-не жилого дома № 24	18-05.58 22.11.21 г	172,9	108 020	108 020	108 020	108 020	108 020	0	0
28	ул.40 лет Победы,44-46 (2-й этап)	18-05.53 02.11.21 г	70	34 126	34 126	34 126	34 126	34 126	0	0
29	М-н Северный в районе жилого дома № 31 на 16 м/мест (площадка - 205 м2)	18-05.58 22.11.21 г	331,25	206 948	206 948	206 948	206 948	206 948	0	0
	Дебиторская задолженность за 2019 г.								0	0
	Резерв			0	0	0	0	0	0	0
	<b>Заместитель Главы Государственной администрации по жилищно-коммунальным вопросам и строительству</b>									
	Смоквица 2 00 53									



С. Г. Юрецкий

7

к

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении «Программы обустройства мест стоянок, парковок на территории города Бендеры за счет субсидий из Дорожного фонда ПМР на 2021 год» за 2021 год

«Программа обустройства мест стоянок, парковок на территории города Бендеры за счет субсидий из Дорожного фонда ПМР на 2021 год» в сумме 761 971 рублей утверждена Решением сессии городского Совета народных депутатов № 14 от 09.02.2021 г. г. 5 сессии 26 созыва.

В Программу внесены изменения Решениями сессии городского Совета народных депутатов № 26 от 30.03.2021 г. г. 8 сессии 26 созыва, № 42 от 14.09.2021 г. 14 сессии 26 созыва, № 3 от 17.12.2021 г. 19 сессии 26 созыва. Сумма по программе с учетом изменений составляет 761 972 руб.

На 01.01.2021 г. по Программе обустройства мест стоянок, парковок на территории города Бендеры значилась дебиторская задолженность, образовавшаяся в 2019 г. в сумме 72 789 руб. (ул. 40 лет Победы, 46 – 72 589 руб., ул. Дружбы, 36-40 – 200 руб.). В отчетном периоде дебиторская задолженность в сумме 72 589 руб. погашена в счет выполнения работ (ул. 40 лет Победы, 46).

**На выполнение работ по Программе заключены договоры с МУП "БОСРЭДСОБ "КоммуналДорСервис" на сумму 761 972 руб., в том числе:**

1. Договор № 18-05.08 от 26.04.2021 г. на выполнение работ по обустройству парковок по ул. Суворова в р-не жилого дома № 59 и м-н Северный в районе ж. домов № 17 -7 на сумму 109 000 руб. К Договору заключено Дополнительное соглашение № 1 от 26.10.2021 г. в части изменения суммы договора со 109 000 руб. до 99 846 руб.

2. Договор № 18-05.53 от 02.11.2021 г. на сумму 34 126 руб. на выполнение работ по обустройству парковки по ул. 40 лет Победы, 44-46 (2-й этап).

3. Договор № 18-05.58 от 22.11.2021 г. на сумму 571 052 руб. на выполнение работ по обустройству парковок по адресам: ул. 40 лет Победы в р-не ж. домов по ул. 40 лет Победы, № 32-40, ул. Энгельса в р-не ж. дома Энгельса, 4, - ул. 40 лет Победы в р-не ж. дома № 24, м-н Северный в р-не ж. дома № 31. К Договору заключено Дополнительное соглашение № 1 от 17.12.2021 г. в части изменения суммы договора с 571 052 руб. до 628 000 руб.

**Фактическое выполнение по заключенным договорам в 2021 г. составило 761 972 руб., в том числе:**

- по Договору № 18-05.08 от 26.04.2021 г. на выполнение работ по обустройству парковок по ул. Суворова в р-не жилого дома № 59 и м-н Северный в районе ж. домов № 17 -7 на сумму 99 846 руб.

- по Договору № 18-05.53 от 02.11.2021 г. на сумму 34 126 руб. на выполнение работ по обустройству парковки по ул. 40 лет Победы, 44-46 (2-й этап).

- по Договору № 18-05.58 от 22.11.2021 г. на сумму 628 000 руб. на выполнение работ по обустройству парковок по адресам: ул. 40 лет Победы в р-не ж. домов по ул. 40 лет Победы, № 32-40, ул. Энгельса в р-не ж. дома Энгельса, 4, - ул. 40 лет Победы в р-не ж. дома № 24, м-н Северный в р-не ж. дома № 31.

к

**Профинансировано работ за 2021 г. на сумму 761 972 руб., в том числе:**

- по Договору № 18-05.08 от 26.04.2021 г. на выполнение работ по обустройству парковок по ул. Суворова в р-не жилого дома № 59 и м-н Северный в районе ж. домов № 17 -7 на сумму 99 846 руб.;
- по Договору № 18-05.53 от 02.11.2021 г. на сумму 34 126 руб. на выполнение работ по обустройству парковки по ул. 40 лет Победы, 44-46 (2-й этап);
- по Договору № 18-05.58 от 22.11.2021 г. на сумму 628 000 руб. на выполнение работ по обустройству парковок по адресам: ул. 40 лет Победы в р-не ж. домов по ул. 40 лет Победы, № 32-40, ул. Энгельса в р-не ж. дома Энгельса,4, - ул. 40 лет Победы в р-не ж. дома № 24, м-н Северный в р-не ж. дома № 31.

Заместитель Главы  
Государственной администрации  
по жилищно-коммунальным  
вопросам и строительству



С. Г. Юрецкий