



ПРИДНЕСТРОВСКАЯ МОЛДАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА
БЕНДЕРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ № 14

39 сессия 26 созыва

06 апреля 2023 г.

г. Бендеры

Об отчете государственной администрации г. Бендеры об исполнении Целевой Программы развития города Бендеры на 2021 – 2023 г.г., утвержденной Решением № 6 от 27.05.2021 г. 10 сессии 26 созыва, за 2022 год

В соответствии с подпунктом 12) статьи 19 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 05.11.1994 г. «Об органах местной власти, местного самоуправления и государственной администрации в Приднестровской Молдавской Республике» (СЗМР 94-4) в действующей редакции, рассмотрев отчет государственной администрации г. Бендеры об исполнении Целевой программы развития города Бендеры на 2021-2023 г.г., за 2022 год (письмо № 01-21/600 от 17.03.2023 г.),-

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет государственной администрации г. Бендеры об исполнении Целевой Программы развития города Бендеры на 2021-2023г.г., утвержденной Решением № 6 от 27.05.2021 г. 10 сессии 26 созыва, с изменениями и дополнениями, внесенными Решением № 34 от 08.07.2021 г. 11 сессии 26 созыва (НВ № 76 от 20.07.2021 г.), Решением № 9 от 12.08.2021 г. 12 сессии 26 созыва (НВ № 88 от 17.08.2021 г.), Решением № 4 от 14.10.2021 г. 15 сессии 26 созыва (НВ № 113 от 21.10.2021 г.), Решением № 12 от 23.12.2021 г. 20 сессии 26 созыва (НВ № 143-144 от 30.12.2021 г.), Решением № 24 от 07.04.2022 г. 25 сессии 26 созыва (официальное приложение № 6 к газете НВ от 19.04.2022 г.), Решением № 10 от 18.08.2022 г. 29 сессии 26 созыва (НВ № 95 от 30.08.2022 г.), Решением № 32 от 06.10.2022 г. 32 сессии 26 созыва, Решением № 24 от 29.11.2022 г. 34 сессии 26 созыва (НВ № 141 от 20.12.2022 г.), за 2022 год, согласно Приложению к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.

3. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по экономическому развитию и созданию условий повышения деловой активности и инвестиционной привлекательности, бюджету, внебюджетным фондам, торговле и правам потребителей (Рудейчук А.Н.).

Председатель городского Совета
народных депутатов

Ю.И. Кара



Отчет Государственной администрации г.Бендеры об исполнении «Целевой Программы развития города Бендеры на 2021 – 2023г.г.» за 2022 год

№п/п		2022 год			Примечание
		План финансирования	Принято обязательств	Фактическое финансирование	
1.	Доходы, в том числе:			8 260 782,13	
1.1.	Остаток средств на 01.01.2022 г., в том числе:			4 274 152,13	
а)	за счёт возвратных средств (пункт 1)			669 374,71	
б)	по пунктам 12-18 (перечисления ЗАО "Бендерский пивоваренный завод" в 2021 году)			3 604 777,42	
1.2.	от ООО "Сан Марино" обязательства по договору 01-22/01 купли-продажи малого объекта приватизации от 24.07.2021			65 600,00	
1.3.	Перечислено МУП "ГорИмущество"			3 921 030,00	
2.	Расходы, в том числе:	8 699 140,49	7 149 392,77	7 149 392,77	
1.	Предоставление займов муниципальным унитарным предприятиям на возвратной основе	2 500 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	с учётом оборачиваемости и возвратности средств - информация отражена в Приложении №1 к Приложению
2.	Оплата кредиторской задолженности за поставленное звуковое оборудование для МУ «ДК им. П. Ткаченко»	1 054 363,07	0,00	0,00	
3.	Материально-техническое оснащение муниципальных учреждений	300 000,00	0,00	0,00	
4.	Текущий и капитальный ремонт зданий и помещений, материально-техническое оснащение органов местного самоуправления и государственной администрации	350 000,00	32 225,76	32 225,76	а) для обеспечения нужд городского Совета народных депутатов (оплата значков «Бендерский городской Совет») - 7 680 руб.; б) для обеспечения нужд Администраций сёл Гиска и Протягайловка Совета народных депутатов (приобретение оборудования для системы Атлас) - 24 545,76 руб.
5.	Оказание содействия в софинансировании проектов, в том числе в рамках международного сотрудничества по предоставлению грантов и технической помощи, направленных на социально-экономическое развитие городской инфраструктуры	500 000,00	0,00	0,00	
6.	Оформление правоустанавливающих документов на объекты муниципальной собственности, оплата услуг по проведению рыночной оценки объектов приватизации муниципальной собственности	10 000,00	0,00	0,00	
7.	Реконструкция городских парков и скверов	350 000,00	0,00	0,00	
8.	Обустройство детских игровых площадок в микрорайонах города	180 000,00	0,00	0,00	

№п/п		2022 год			Примечание
9.	Реконструкция спортивно-оздоровительного лагеря «Юность»	0,00	0,00	0,00	
10.	Приобретение машин и специализированной техники для нужд города	1 000 000,00	493 895,00	493 895,00	заключён договор целевого финансирования с МУП "Бендерское троллейбусное управление" от 07.07.2022 года №1/22-ЦФ - на приобретение подвижного состава.
11.	Строительство инвестиционных площадок на территории города	500 000,00	0,00	0,00	
12.	Благоустройство парка им. Горького (ремонт тротуарного покрытия)*	645 198,00	645 198,00	645 198,00	заключён договор подряда с МУП "БОСРЭДСОБ "КоммуналДорСервис" от 19.04.2022 года №3/22-НГ.
13.	Устройство футбольной площадки: *	318 250,00	318 250,00	318 250,00	
13.1.	на территории МОУ "Бендерский теоретический лицей №1"	168 250,00	168 250,00	168 250,00	а) профинансированы обязательства по договору подряда с ООО "Кибис" от 30.12.2021 года №18/21-ЦП - 125 250 руб.; б) профинансированы обязательства в соответствии с Решением №3 от 20.12.2022 года 49 Президиума 26 созыва - в сумме 43 000 руб.
13.2.	в сквере "Школьный"	150 000,00	150 000,00	150 000,00	профинансированы обязательства по договору подряда с ООО "Кибис" от 30.12.2021 года №17/21-ЦП.
14.	Благоустройство центральной части города Бендеры*	433 127,42	407 672,01	407 672,01	информация отражена в Приложении №2 к Приложению
15.	Ремонт дорог, внутридворовых и внутриквартальных территорий, проездов, тротуаров и благоустройство*	1 211 400,00	1 025 622,00	1 025 622,00	информация отражена в Приложении №3 к Приложению
16.	Оформление путепровода по ул. Коммунистическая, в районе фабрики ОАО "Флоаре"*	0,00	0,00	0,00	
17.	Замошение двора Преображенского собора*	626 530,00	626 530,00	626 530,00	заключён договор подряда с МУП "БОСРЭДСОБ "КоммуналДорСервис" от 11.04.2022 года №1/22-НГ.
18.	Текущий (ямочный) ремонт дорог*	370 372,00	0,00	0,00	
19.	Создание туристического объекта старинного подвала турецкой эпохи с устройством входной группы в г. Бендеры, по ул. Суворова угол ул. Ленина	850 000,00	850 000,00	850 000,00	заключён договор подряда с ООО "Энергоремстрой" от 27.09.2022 года №6/22-НГ.
20.	Резерв**				Остаток средств на 31.12.2022 года - 1 831 389,36 руб., в том числе: а) 581 505,41 за счёт средств, полученных от ЗАО "Бендерский пивоваренный завод" в 2021 году; б) 65 600 руб. за счёт средств ООО "Сан-Марино" по договору 01-22/01 купли-продажи малого объекта приватизации от 24.07.2021г.

* - за счёт средств, полученных от ЗАО "Бендерский пивоваренный завод", направляются исключительно на реализацию данных мероприятий


** - 1 000 000 руб. согласно Решению №32 от 06.10.2022г. 32 сессии 26 созыва

Глава



Р.Д. Иванченко

Приложение №1
к Решению № 14
от 06.04.2023г.



Информация по исполнению пункта 1 "Предоставление займов муниципальным унитарным предприятиям на возвратной основе" перечня мероприятий по реализации Целевой Программы развития города Бендеры на 2021-2023 годы, за 2022 год

	Наименование мероприятия, основание расходования средств	наименование МУП	Сумма , руб.	Срок возврата	Сумма возврата, руб.	Примечание
1.	План финансирования					2 500 000 руб.
а)	№120 от 04.03.2022г., №477 от 08.06.2022г.	МУП "БОСРЭДСОБ "КоммуналДорСервис"	600 000,00	30.10.2022	600 000,00	договор займа № 1/22(з) от 04.03.2022 - для пополнения обортных средств предприятия
б)	№236 от 22.04.2022г., №79 от 28.02.2023г.	МУП "Автомотосервис и торговля г. Бендеры"	250 000,00	31.12.2023	0,00	договор займа № 2/22(з) от 22.04.2022 - для пополнения обортных средств предприятия
в)	№350 от 03.06.2022г., №1019 от 27.12.2022г.	МУП "PCY г. Бендеры"	500 000,00	31.12.2023	0,00	договор займа № 3/22(з) от 03.06.2022 - для пополнения обортных средств предприятия
г)	№588 от 19.08.2022г.	МУП "Автомотосервис и торговля г. Бендеры"	500 000,00	31.12.2023	60 000,00	договор займа № 4/22(з) от 19.08.2022 - на погашение обязательств по выплате заработной платы
д)	№603 от 23.08.2022г.	МУП "Автомотосервис и торговля г. Бендеры"	500 000,00	31.12.2023	60 000,00	договор займа № 5/22(з) от 23.08.2022 - на погашение обязательств по ГСМ
е)	№614 от 25.08.2022г., №1018 от 27.12.2022г.	МУП "PCY г. Бендеры"	400 000,00	31.12.2023	0,00	договор займа № 6/22(з) от 25.08.2022 - для пополнения обортных средств предприятия
	Итого		2 750 000,00		720 000,00	Остаток средств подлежащий возврату на 31.12.2022г. - 2 030 000 руб.

Приложение №2
к Решению № 14
от 06.04. 2023г.
39 сессии 26 созыва


Информация по исполнению пункта 14 "Благоустройство центральной части города Бендеры" перечня мероприятий по реализации Целевой Программы развития города Бендеры на 2021-2023 годы, за 2022 год.

	Наименование мероприятия, основание расходования средств	Сумма принятых обязательств 2021-2022, руб.	Фактическое финансирование в 2021 году, руб.	Фактическое финансирование, в том числе по переходящим обязательствам в 2022 году, руб.	Примечание
1.	Оплата товаров, работ, услуг (Распоряжения государственной администрации)				
а)	№428 от 24.06.2022	20 577,36	0,00	20 577,36	оплата работ за разработку проекта электроснабжения (ул. Ткаченко - ул. Суворова), электротехнические испытания - ООО "Электа"
б)	№457 от 04.06.2022	33 729,70	0,00	33 729,70	оплата работ по установке композиции "Царевна -лягушка" - ИП Горбаченко О.Ю., МУП "Бендеритеплоэнерго", МУП "PCY г. Бендры"
в)	№575 от 15.08.2022	78 309,75	0,00	78 309,75	оплата выполненных работ - МУП "PCY г. Бендеры"
г)	№793 от 13.10.2022	10 799,15	0,00	10 799,15	Решение №1 от 13.10.2022 года 44 Президиума 26 созыва
д)	№892 от 16.11.2022	1 890,00	0,00	1 890,00	Решение №1 от 14.11.2022 года 46 Президиума 26 созыва
2.	Оплата договоров (Распоряжения государственной администрации)				
а)	№834 от 29.12.2021	13 077,40	3 269,35	9 808,05	Договор от 29.12.2021 №15/21- ЦП с ИП Цепордей С.А. на изготовление перил и пандуса, ул. Ленина, 17
б)	№844 от 30.12.2021, №266 от 04.05.2022	5 553,00	753,00	4 800,00	Договор от 30.12.2021 №16/21- ЦП с МУП "ЦПГиЗ г. Бендеры" на разработку проектной документации "Электроснабжение территории детской игровой площадки по ул. Ленина"
в)	№211 от 12.04.2022	247 758,00	0,00	247 758,00	Договор от 12.04.2022 №2/22-НГ с МУП "PCY г. Бендеры"- благоустройство центральной части города
	Итого	411 694,36	4 022,35	407 672,01	

Приложение №3
к Приложению к Решению № 14
от 06.04.2023г.

39 session 26 days

Информация по исполнению пункта 15 "Ремонт дорог, внутридворовых и внутриквартальных территорий, проездов, тротуаров и благоустройство" перечня мероприятий по реализации Целевой Программы развития города Бендеры на 2021-2023 годы, за 2022 год.



	Основание расходования средств	Сумма принятых обязательств 2021-2022, руб.	Фактическое финансирование в 2021 году, руб.	Фактическое финансирование, в том числе по переходящим обязательствам в 2022 году, руб.	Примечание
1.	Оплата договоров (Распоряжения государственной администрации):				
а)	№635 от 01.11.2021, № 383 от 10.06.2022	666 600,00	466 600,00	200 000,00	<p>Договор подряда от 01.11.2021 № 8/21-ЦП с ООО "Доброва":</p> <p>1) ремонт тротуара с применением тротуарной плитки по адресу:</p> <p>а) ул. Коммунистическая (от жилого дома по ул. Победа, 2а в сторону ул. Космонавтов, дорожка от тротуара до бельевой площадки (у дома по ул. Коммунистическая, 205 напротив 5-го подъезда);</p> <p>б) по ул. Тимирязева (от магазина "Астэк" до детской поликлиник по ул. Тимирязева, 38;</p> <p>в) ул. Т. Крючок (в районе жилого дома №27);</p> <p>г) м-н Северный, 17, 1/а (от подъезда до проезжей части);</p> <p>д) угол переулка Пограничный (с ул. Энгельса до угла ул. Подольская с ул. Энгельса);</p> <p>е) ул. Индустриальная (от жилого дома №103 до жилых домов №105, 105 б, и тротуарных дорожек в районе жилого дома № 103);</p> <p>ж) по ул. Мацнева (от нижней точки вверх).</p> <p>Срок завершения работ - 01.04.2022 года.</p>
б)	№653 от 05.11.2021	300 000,00	195 000,00	105 000,00	<p>Договор подряда от 12.11.2021 №9/21-ЦП с МУП "БОСРЭДСОБ "КоммуналДорСервис":</p> <p>а) ремонт проезда тротуарной плиткой - ул. Гагарина, 15;</p> <p>б) устройство проездов тротуарной плиткой - по ул. Суворова, 59 - ул. Ленина, 22;</p> <p>в) ремонт проезда тротуарной плиткой - ул. Ленина, 22.</p> <p>Срок завершения работ - 01.04.2022 года.</p>

	Основание расходования средств	Сумма принятых обязательств 2021-2022, руб.	Фактическое финансирование в 2021 году, руб.	Фактическое финансирование, в том числе по переходящим обязательствам в 2022 году, руб.	Примечание
в)	№306 от 23.05.2022, №494 от 20.07.2022, №1009 от 23.12.2022	720 622,00	0,00	720 622,00	<p>Договор подряда от 26.05.2022г. №4/22-НГ с МУП "БОСРЭДСОБ "КоммуналДорСервис":</p> <p>а) ремонт асфальтобетонного покрытия - ул. Пионерская,23; пер. Осипенко, 2-4;</p> <p>б) ремонт асфальтобетонного покрытия и ямочного ремонта - ул. Ленинградская,32;</p> <p>в) ямочный ремонт - ул. 3. Космодемьянская,57; ул. К. Цеткин; ул. Пушкина, 41, 39, 68; ул. Кирова, 36; ул. Ак. Фёдорова, 1;</p> <p>г) ремонт проезда тротуарной плиткой - ул. Интернационалистов, 13а;</p> <p>д) ремонт проезда на перекрёстке ул. Железнодорожная - ул. Добродеева;</p> <p>е) ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Мунтяна, с. Протягайловка.</p> <p>Срок завершения работ - 31.12.2022 года.</p>
	ИТОГО	1 687 222,00	661 600,00	1 025 622,00	