



ПРИДНЕСТРОВСКАЯ МОЛДАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА
БЕНДЕРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ № 5

40 сессия 26 созыва

27 апреля 2023 г.

г. Бендеры

Об отчете об исполнении Программы использования суммы чистой прибыли, полученной МУП «ЖЭУК г. Бендеры» по итогам деятельности за 2021 год на цели реинвестирования, утвержденной Решением № 8 от 07.04.2022 г. 25 сессии 26 созыва

В соответствии с подпунктом 1) статьи 9, подпунктом 12) статьи 19 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 05.11.1994 г. «Об органах местной власти, местного самоуправления и государственной администрации в Приднестровской Молдавской Республике» (СЗМР 94-4) в действующей редакции, рассмотрев отчет об исполнении Программы использования суммы чистой прибыли, полученной МУП «ЖЭУК г. Бендеры» по итогам деятельности за 2021 год на цели реинвестирования (письма № 01-19/192 от 03.04.2023 г., № 01-19/464 от 14.04.2023 г.), учитывая рекомендации постоянной депутатской комиссии по экономическому развитию и бюджету, -

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении Программы использования суммы чистой прибыли, полученной МУП «ЖЭУК г. Бендеры» по итогам деятельности за 2021 год на цели реинвестирования, утвержденной Решением № 8 от 07.04.2022 г. 25 сессии 26 созыва, с изменением, внесенным Решением № 11 от 22.12.2022 г. 36 сессии 26 созыва (с изменением, внесенным Решением № 4 от 27.04.2023 г. 40 сессии 26 созыва), согласно Приложению к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.

Председатель городского Совета
народных депутатов

Ю.И. Кара

Отчет об исполнении Программы чистой прибыли, полученной
МУП "ЖЭУК г.Бендеры" по итогам деятельности за 2021 год
на цели реинвестирования

№ п/п	Наименование	План	Факт	Примечание
I	Источник дохода:			
I	Сумма чистой прибыли, полученная по итогам деятельности за 2021 год	3980924	3980924	
II	Создание резерва на покрытие убытков (резервного фонда) (30_%), согласно Положения	1194277	1194277	
III	Остаток суммы неиспользованный чистой прибыли, полученной по итогам деятельности за 2020 год.	1413	1413	
IV	Сумма чистой прибыли к распределению, в том числе:	2786647	2786647	
4.1.	Отчисление собственнику имущества предприятия (10%)	278665	278665	
4.2.	Развитие предприятия (на цели реинвестирования) (90%), в том числе по направлениям:	2507982	2507982	
V	Направления расходов:	2509395	2507910	
5.1.				
	Капитальный ремонт зданий			
1	Капитальный ремонт подъезд №1,2 К. Цеткин № 8	6486	4536	
2	Капитальный ремонт подъезд №2. Ленина№1.	27993	27993	
3	Капитальный ремонт подъезд №1. П.Морозова№6.	27741	27741	
4	Восстановление асфальтобетонное покрытие после разрывов, связанных с ремонтом подземных коммуникаций. Приложение №1.	123214	123214	
5	Кап.ремонт фасада Советская№2 А.	306512	299861	
6	Капитальный ремонт мягкой кровли Суворова№41.	442388	442388	
7	Капитальный ремонт мягкой кровли Северный№3.	65882	65882	
8	Текущий ремонт кровли Космонавтов №1.	94475	94475	
9	Текущий ремонт кровли Чкалова №8.	44719	44719	
10	Текущий ремонт кровли Луначарского№9.	24908	24908	
11	Капитальный ремонт дверей. Приложение №2.	82063	82063	
12	Ремонт отмостки. Приложение №3	226402	219735	
13	Текущий ремонт внутренние и наружные откосы. Приложение №4	62541	62541	
14	Скамейки , аппарели , пандусы. Приложение №5.	146561	146560	
15	Капитальный ремонт мягкой кровли Ленина№30	290500	290500	
16	Капитальный ремонт подъездов. Калинина №19.	58710	58710	
17	Ремонт и облицовка входных групп в подъезды, крыльца и ступени Приложение №6	90697	90697	

18	Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей холодного водоснабжения и водоотведения» Приложение №7	271957	271957	
19	Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения Приложение №8	115646	129430	
	Всего	2509395	2507910	

Директор МУП "ЖЭУК г.Бендеры"

А.Н. Голубнюк

Главный инженер

Сиденко Н.Г.

Главный бухгалтер

Гавриленко О.Н.

Начальник ПЭО


Пошукай Т.Н.

Начальник ПТО

Рогизный В.В.

Инженер по стр.конт.

Боровицкая Е.П.



**Перечень объектов
Капитального восстановления дорожных покрытий после разрытий за
2022год**

№п/п	Наименование	План		Факт	
		Ед.изм. м2	Сумма,ру б.	Ед.изм. м2	Сумма,руб .
1	П.Морозова, 11	124,5	56862	124,5	56862
2	40 Лет Победы,35	6,7	5218	6,7	5218
3	Котовского 74	120,5	61134	120,5	61134
	Всего	251,700	123214	251,700	123214

Главный инженер МУП "ЖЭУК"

Сиденко Н.Г.

Начальник ПТО

Рогизный В.В.

Инженер по строит.контролю

Бобровицкая Е.П.

Перечень объектов
за 2022 год.
Изготовление и установка дверных блоков



№п/п	Наименование	План		Факт	
		Ед.изм. м2	Сумма,руб.	Ед.изм.м2	Сумма,руб.
1	Ленинградская, 50	32,54	45973	32,542	45427
2	Одесская 14 замена дверей мусорокамер 3шт	7,91	11178	7,91	11045
3	Кишинёвская 27 м/эт 2 шт	5,59	7896	5,59	7804
4	Б.Восстание№50 в. под.№2.	3,06	4316	3,06	4266
5	Ак.Федорова, 5 под.2,34.	9,690	13699	9,69	13521
	Всего	58,784	82063	58,792	82063

Главный инженер МУП "ЖЭУК"

Сиденко Н.Г.

Начальник ПТО

Рогизный В.В.

Инженер по строит.контролю

Бобровицкая Е.П.

Приложение №3

Перечень объектов
Текущий ремонт отмотки за 2022год

№п /п	Наименование	План		Факт	
		Ед.изм.м 2	Сумма,руб	Ед.изм.м2	Сумма,ру
	Ремонт отмотки:				
1	Мацнева,11 ремонт отмотки	295,2	94463	295,2	94463
2	40 лет Победы,12	193	55693	193	55693
3	40 лет Победы,32	50	15000	30,3	8327
4	Петровского 10	132	27781	132	27787
5	Коммунистическая№195	295,2	25949	295,2	25949
6	Котовского№81 А.	37	7516	37	7516
	Всего	1002,4	226402	982,7	219735

Главный инженер МУП "ЖЭУК"

 Сиденко Н.Г.

Начальник ПТО

 Рогизный В.В.

Инженер по строит.контролю

 Бобровицкая Е.П.

Приложение №4

Перечень объектов
за 2022 год

Текущий ремонт наружных откосов 9- 5 этажных домов




№п/ п	Наименование	План		Факт	
		Ед.изм. м2	Сумма,руб.	Ед.изм. .м2	Сумма,ру б.
1	Кишинёвская 83 Б	6,29	1887	6,29	1887
2	Интернационалистов 15	14,05	4215	14,05	4215
3	Полоза 4	5,5	1650	5,5	1650
4	Кишинёвская 89	14,05	4215	14,05	4215
5	Одесская 2	12,58	3774	12,58	3774
6	З.Космодемьянская,51	31,45	9435	31,45	9435
7	З.Космодемьянская,53	12,58	3774	12,58	3774
8	Ткаченко 12	9,38	2814	9,38	2814
9	Ткаченко 14	4,69	1407	4,69	1407
10	Северный 31	14,06	4218	14,06	4218
11	Северный 27	12,58	3774	12,58	3774
12	Северный 19	12,58	3774	12,58	3774
	Итого	149,79	44937	149,79	44937

Перечень объектов
за 2022 год

Текущий ремонт наружных откосов 5-этажных домов

№п/ п	Наименование	План		Факт	
		Ед.изм. м2	ст-ть.руб.	Ед.изм. .м2	ст-ть.руб.
1	Школьная №24.	4,32	1296	4,32	1296
2	Б.Восстание №50. (3 окна)	2,7	810	2,7	810
3	Интернационалистов №10	10,24	3072	10,24	3072
4	Чехова №1	11,34	3402	11,34	3402
5	Севостопольская №1А	5,76	1728	5,76	1728
6	Комсомольская №19	24,32	7296	24,32	7296
	Итого	58,68	17604	58,68	17604
	Всего	208,47	62541	208,47	62541

Главный инженер МУП "ЖЭУК"  Сиденко Н.Г.

Начальник ПТО  Рогизный В.В.

Инженер по строит.контролю  Бобровицкая Е.П.

Приложение №5

Перечень объектов
Изготовление и установка пандусов, аппарелей и
скамейки за 2022 год

№п/п	Наименование	План		Факт	
		Ед.изм .м2	Сумма,р уб.	Ед.изм. м2	Сумма, руб.
1	ул.Кишиневская№35.под.№1. Установка аппарели	2,5	3757	2,5	3757
2	ул.Полоза№4.под.№2. Установка аппарели	2,5	3756	2,5	3756
	Установка пандус	6,5	9767	6,5	9767
3	ул.Ленинградская№64.под.№2. Устано вка аппарели	2,5	3756	2,5	3756
	Установка пандус	12,5	18783	12,5	18783
4	ул.Кирова№36.под.№4.Установка аппарели	2,5	3756	2,5	3756
	Установка пандус	1,5	2254	1,5	2254
5	ул.Дружбы№№42.под.№3.Установка пандус	2,5	3756	2,5	3756
	Установка аппарели	4,3	6462	4,3	6462
6	у.Ем.букова№42.под.№1.Установка аппарели	2,5	3757	2,5	3757
7	ул.Т.Кручок№27.под.№1.Установка аппарели	2,5	3757	2,5	3757
8	Изготовление и установка скамейка со спинкой	100	83000	100	83000
	Всего	142,300	146561	142,3	146560

Главный инженер МУП "ЖЭУК"  Сиденко Н.Г.

Начальник ПТО  Рогизный В.В.

Инженер по строит.контролю  Бобровицкая Е.П.

Приложение №6


Перечень объектов
Ремонт и облицовка входных групп в подъезды,
крыльца и ступени за 2022год



№п/ п	Наименование	План		Факт	
		Ед.изм.м2	Сумма,р	Ед.изм. м2	Сумма,р уб.
1	ул. Котовского №106	21	19578	21	19578
2	ул. Комсомольская №19	4,5	1774	4,5	1774
3	ул.Киевская №8.	41,5	18946	41,5	18946
4	ул. Осипенко №4,6.	60	26343	60	26343
5	ул. Коммунистическая №205.	2,26	7230	2,26	7230
6	ул. Коммунистическая №209.	4,5	1469	4,5	1469
7	ул.40 лет Победы №32.	46,6	15357	46,6	15357
	Всего	180,36	90697	180,36	90697

Главный инженер МУП "ЖЭУК"  Сиденко Н.Г.

Начальник ПТО  Рогизный В.В.


Инженер по строит.контролю  Бобровицкая Е.П.

Приложение № 7

Перечень жилых домов невыполненных по Адресной программе капитального ремонта внутридомовых инженерных сетей холодного водоснабжения и водоотведения (канализация) в 2021 г.

№ п/п	Адрес	Наименование работ	План	Факт
1	ул. 40 лет Победы,27	Капремонт внутридомовых сетей канализации.	901,82	901,82
2	ул. Дружбы,6	Капремонт внутридомовых сетей канализации. Замена канализационных выпусков.	3 037,37	3 037,37
3	ул. Московская,63	Капремонт внутридомовых сетей водопровода и канализации.	8 592,45	8 592,45
4	ул. Суворова,80	Капремонт внутридомовых сетей водопровода и канализации.	22 766,71	22 766,71
5	ул. П.Морозова,15	Капремонт внутридомовых сетей водопровода и канализации. Замена канализационных выпусков.	17 447,24	17 447,24
6	ул. Ленина,25 а	Капремонт внутридомовых сетей водопровода и канализации.	2 875,34	2 875,34
7	ул. Б.Восстания,50	Капремонт внутридомовых сетей водопровода и канализации.	18 040,66	18 040,66
8	ул. Панфилова,8	Капремонт внутридомовых сетей водопровода и канализации.	16 781,79	16 781,79
9	ул. Московская,2	Капремонт внутридомовых сетей водопровода и канализации. Замена канализационных выпусков.	17 114,79	17 114,79
10	ул.П.Морозова,17	Капремонт внутридомовых сетей водопровода и канализации.	16 159,09	16 159,09
11	ул. Дружбы,16	Капремонт внутридомовых сетей канализации.	779,90	779,90
12	ул. Пионерская,19	Капремонт внутридомовых сетей водопровода и канализации. Замена канализационных выпусков.	18 677,62	18 677,62
13	ул. Калинина,13	Капремонт внутридомовых сетей водопровода и канализации.	15 808,62	15 808,62
14	ул. Кирова, 34	Капремонт внутридомовых сетей водопровода и канализации. Замена канализационных выпусков.	18 380,75	18 380,75
15	ул. Дружбы, 18Б	Замена канализационных выпусков.	1 808,56	1 808,56
16	ул. Шимкова,52	Замена канализационных выпусков.	923,78	923,78
17	ул. Пирогова,10	Капремонт внутридомовых сетей водопровода и канализации.	9 724,35	9 724,35
18	м-н Северный, 13	Капремонт внутридомовых сетей водопровода и канализации.	28 804,99	28 804,99
19	ул. Котовского,50	Капремонт внутридомовых сетей канализации. Замена канализационных выпусков.	6 445,26	6 445,26
20	ул. 40 лет Победы,35	Замена канализационных выпусков.	501,25	501,25
21	ул. Кишневская,115	Капремонт внутридомовых сетей водопровода и канализации. Замена канализационных выпусков.	25 936,52	25 936,52
22	ул. К.Цеткин,8	Капремонт внутридомовых сетей водопровода и канализации.	15 473,29	15 473,29
23	ул. Б.Восстания,9 (1 подъезд)	Капремонт внутридомовых сетей водопровода и канализации. Замена канализационных выпусков.	4 538,59	4 538,59
24	ул. Советская ,2а	Замена канализационных выпусков.	436,80	436,80
	Итого :		271 957,54	271 957,54

Гл.бухгалтер
Нач. ПЭО



О.Н.Гавриленко
Т.Н.Пошуйкай

Перечень жилых домов невыполненных по Адресной программе капитального ремонта внутридомовых инженерных сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения в 2021 г.

№ п/п	Адрес	Наименование работ	План	Факт
1	ул. 40 лет Победы,36	"О" +"ГВС"	17 180,20	17 180,20
2	пер.Осипенко,4	"О" +"ГВС"	20 158,25	0,00
3	ул. Шестакова ,40	"О" +"ГВС"	0,00	33 942,10
4	ул. Киевская,4	"О"	34 294,45	34 294,45
5	ул. Кишиневская,29	"О"	35 194,47	35 194,47
6	ул. Кл.Цеткин,8а	"О"	8 818,35	8 818,35
	Итого :		115 645,72	129 429,57

Гл.бухгалтер
Нач. ПЭО




О.Н.Гавриленко
Т.Н.Пошуйкай