



ПРИДНЕСТРОВСКАЯ МОЛДАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА
БЕНДЕРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ № 18

41 сессия 26 созыва

08 июня 2023 г.

г. Бендеры

Об отчете об исполнении Адресной Программы на проведение текущего и капитального ремонта жилого фонда за счет средств, полученных от населения за техническое обслуживание жилого фонда в 2022 году, по МУП «ЖЭУК г. Бендеры», утвержденной Решением № 28 от 07.04.2022 г.
25 сессии 26 созыва

В соответствии с подпунктом 1) статьи 9, подпунктом 12) статьи 19 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 05.11.1994 г. «Об органах местной власти, местного самоуправления и государственной администрации в Приднестровской Молдавской Республике» (СЗМР 94-4) в действующей редакции, рассмотрев отчет МУП «ЖЭУК г. Бендеры» об исполнении Адресной Программы на проведение текущего и капитального ремонта жилого фонда за счет средств, полученных от населения за техническое обслуживание жилого фонда в 2022 году (письма № 01-18/1290 от 21.02.2023 г., № 01-18/1289 от 22.02.2023 г.), учитывая рекомендации постоянной депутатской комиссии по транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству,-

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении Адресной Программы на проведение текущего и капитального ремонта жилого фонда за счет средств, полученных от населения за техническое обслуживание жилого фонда в 2022 году, по МУП «ЖЭУК г. Бендеры», утвержденной Решением № 28 от 07.04.2022 г. 25 сессии 26 созыва, согласно Приложению к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.

Председатель городского Совета
народных депутатов

Ю.И. Кара



Отчет Адресной Программы
на проведение текущего и капитального ремонта жилого фонда за счет средств, полученных от населения за
техническое обслуживание жилого фонда за 2022 год
по МУП «ЖЭУК г. Бендеры»

№		Наименование статей	Ед. измер.	План		Факт	
				Количество	Стоимость	Количество	Стоимость
1.		Доходы предприятия, полученные от населения за капитальный ремонт, техническое обслуживание и текущий ремонт жилого фонда, в т.ч.	тыс.руб.		18285,470		18503,504
1.1.		Т/о и текущий ремонт жилищного фонда	тыс.руб.		9 802,89		10 097,37
1.2.		Капитальный ремонт	тыс.руб.		6903,440		7042,104
1.3.		Возмещение льгот	тыс.руб.		1579,145		1364,034
2.		Расходы предприятия на техническое обслуживание, текущий ремонт, капитальный ремонт жилого фонда	тыс.руб.		14714,357		13260,117
2.1.		Текущий ремонт строит.конструкций зданий РСГ МУП "ЖЭУК г.Бендеры"	тыс.руб.		4 169,78		3 593,44
2.2.		Техническое обслуживание ЖФ	тыс.руб.		2 580,29		2 424,53
2.3.		Текущий ремонт жилого фонда	тыс.руб.		2163,47		2057,11
	Прил. № 1	Ремонт совмещенных мягких кровель	дом/м2	3 / 730	182,5	3 / 915	180,356
	Прил. № 2	Ремонт отмосток	дом/м ²	19/1230	369	6 / 534	118,332
	Прил. № 3	Ремонт водосточных труб	дом/м/п	13/ 586	127,666	18/ 561,6	160,891
	Прил. № 4	Ремонт межпанельных швов	дом/м	30 / 8843	884,30	31 / 9387,9	1042,13
	Прил. № 5	Восстановление дорожных покрытий после разрывов, связанных с ремонтом подземных коммуникаций	м ²	0	400,00	22 / 712	443,934
	Прил. № 6	Аварийные работы			200,00	28	111,4651
2.4.		Капитальный ремонт жилого фонда	тыс.руб.		5 800,819		5 185,044
	Прил. № 7	Ремонт совмещенных мягких кровель	домов/м ²	9 / 7161	2448,218	9 / 6690,66	2564,70316
	Прил. № 8	Ремонт шиферных кровель	домов/м ²	4 / 1125	618,75	2 / 1096	718,794
	Прил. № 9	Ремонт фасадов	домов/м ²	6 / 2051	717,877	4 / 389,1	188,348
	Прил. № 10	Ремонт подъездов	дом/под	28/ 38	950,00	3 / 4	213,654
	Прил. № 11	Ремонт (замена) оконных блоков в подъездах	домов/м2	21 / 421,97	692,774	29/493,1	850,098
	Прил. № 12	Ремонт (замена) дверных блоков в подъездах	домов/м ²	36 / 150,13	198,2	42 / 174,4	322,5
	Прил. № 13	Электромонтажные работы (вынос счетчиков)	домов	2	175,00	2 / 2884	119,67946
	Прил. № 14	Кап.ремонт систем холодного и горячего водоснабжения и водоотведения	дом/м/п			8/385	207,267
		Итого текущий и капитальный ремонт ж/фонда	тыс.руб.		7964,285		7242,156
3.		Административно-хозяйственные расходы	тыс.руб.		3253,541		4261,947
		В том числе :					
		-налог экология	тыс.руб.		12,6		12,217
		-налог на транспорт	тыс.руб.		3,15		3,866
		-налог на землю	тыс.руб.		85,05		72,939
		- амортизация	тыс.руб.		40,95		89,511
4.		Услуги банков	тыс.руб.		317,572		255,56
		Итого расходы	тыс.руб.		18285,470		17777,624

Директор МУП "ЖЭУК г.Бендеры"
Главный инженер
Начальник ПТО (исп.)
Начальник ПЭО (исп.)



А.Н. Голубнюк
Н.Г. Сиденко
В.В.Рогизный
Т.Н. Пошукай

Отчет
Адресной Программы
на проведение текущего и капитального ремонта жилого
фонда за счет средств, полученных за техническое
обслуживание жилого фонда по МУП "ЖЭУК г. Бендеры"
за 2022 год



№	Статья	Ед. изм.	План		Факт	
			Кол-во	Стоимость тыс.руб.	Кол-во	Стоимость тыс.руб.
	Расходы по текущему ремонту			2163		2057,11279
1	Ремонт совмещенных мягких кровель	дом/м2	3/730.00	182,50	3/915.00	180,356
2	Ремонт отмосток	дом/м2	19/1230.	369,00	6/534.	118,332
3	Ремонт водосточных труб	дом/м/п	13/586.00	127,666	18/561,6	160,8911
4	Ремонт межпанельных швов	дом/м	31/8843.	884,30	31/9387,9	1042,1346
5	Восстановления дорожных покрытий после разрывов, связанных с ремонтом подземных коммуникаций	м2		400	22/712.	443,934
6	Аварийные работы			200,000	28 дом.	111,4651
	Расход по капитальному ремонту			5800,819		5185,04409
7	ремонт совмещенных мягких кровель	дом/м2	9/7161.	2448,218	9/6690,66	2564,70316
8	ремонт шиферных кровель	дом/м2	4/1125.	618,75	2/1096.	718,794
9	ремонт фасадов	дом/м2	6/2051.	717,877	4/389,1	188,348
10	ремонт подъездов	дом/подъезд	28/38.	950,00	3/4.	213,654
11	ремонт оконных блоков в подъездах	дом/м2	21/421,97.	692,774	29/493,1.	850,098
12	ремонт дверных блоков в подъездах	дом/м2	36/150,13.	198,2	42/174,4	322,50
13	ремонт электромонтажные работы (вынос счетчиков)	дом	2/2.00	175,00	2/2884.	119,67946
14	кап. ремонт систем холодного и горячего водоснабжения и водоотведение				8/385.	207,26747
	ИТОГО капитальный и текущий ремонт			7964,285		7242,15688

Директор МУП "ЖЭУК г. Бендеры"

Голубнюк А.Н.

Главный инженер

Сиденко Н.Г.

Начальник ПТО

Рогизный В.В.

Инженер по стр.конт.

Бобровицкая Е.П.

Отчет

Ремонт совмещенных мягких кровель за 2022 год
(за счет технического обслуживания)



№	Наименование	План		Факт	
		Кол-во, м2	Стоимость тыс.руб.	Кол-во, м2	Стоимость тыс.руб.
1	ул.Интернационалистов д.9 .	240	60,000	367	74,409
2	ул.Крянгэ д.44	240	60,000	230	40,962
3	ул.Победы д.10	250	62,500	318	64,985
	Итого	730,00	182,500	915,00	180,356

Отчет

Ремонт отмолок за 2022 год
(за счет технического обслуживания)

№	Наименование	План		Факт	
		Кол-во, м2	Стоимость тыс.руб.	Кол-во, м2	Стоимость тыс.руб.
1	ул.Б. Восстания д.50/А	100	3,2		
2	ул.Б. Восстания д.50	123	39,36		
3	ул.Калашникова д.6А	50	16		
4	ул.Дружбы д.2	150	48	157,5	35,749
5	ул.Коммунистическая №195. (выполнено по Реинвестированию)	90	27		
6	ул.Ленинградская д.50	118,1	37,792		
7	Энгельса д.1Б	75	24		
8	Кишиневская №89. (выполнил РСГ)	50,0	15		
9	Деровская №9 Б. (выполнил РСГ)	30,0	9		
10	ул.40 лет ВЛКСМ д.4	30	9,6		
11	ул.40 лет ВЛКСМ д.12	80	25,6	208	43,118
12	Кавриаго д.17.	40	12,8		
13	Котовского д.12	80	25,6	93	20,259
14	Котовского д.76	30	9	25,6	5,323
15	Котовского №106. (выполнил РСГ)	40	12		
16	Шестакова д.52	50	16		
17	Энгельса д.6	30	9,6		
18	Энгельса д.10	35	11,2		
1	40 лет Победы №24.			33,5	8,474
2	ул.Коммунистическая №96.			16	5,409
	Итого	1 201,10	350,752	533,60	118,332

Отчет

**Ремонт водосточных труб за 2022 год
(за счет технического обслуживания)**



№	Адрес	План		Факт	
		Кол-во,м/п	Стоимость тыс.руб.	Кол-во,м/п	Стоимость тыс.руб.
1	Ак.Федорова д.18	40	8 714,40		
2	Ак.Федорова д.26	40	8 714,40		
3	Гагарина д.15	30	6 535,80	63	11,42
4	Комсомольская д.21	80	17 428,80	104	19,769
5	Комсомольская д.36	60	13 071,60	102	19,976
6	Котовского д.119	35	7 625,10	0	
7	Ленина д.29	25	5 446,50	46	8,878
8	Северный д.3А	30	6 535,80	29	5,884
9	Северный д.5	30	6 535,80	80	16,02
10	Северный д.13	12	2 614,32	80	14,84
11	ул.Ермакова д.16	30	6 535,80	12	2,198
12	ул.Кооперативный тупик д.5	90	19 607,40	0	
13	ул.Космонавтов д.35	84	18 300,24	0	
1	Колхозная д.3	0		6	2,752
2	ул.Крупская д.1	0		40	12,78
3	ул.П.Морозова №1			3	1,07
4	ул.Ткаченко №8.			28	6,21
5	ул.Ткаченко №6.			42	9,26
6	ул.Котовского №50.			3	0,51
7	ул.Коммунистическая №96			14	3,36
8	ул.Коммунистическая №98			14	3,36
9	ул.Индустриальная №69			1	0,5775
10	Пушкина №39.			120	22,02
	Итого	586,00	127 665,96	561,60	160,891

Отчет

Ремонт межпанельных швов за 2022год
(за счет технического обслуживания)

№	Наименование	План		Факт	
		Кол-во	Стоимость тыс.руб.	Кол-во	Стоимость тыс.руб.
1	Горького д.4	190	19,00	275	30,47505
2	Кирова д.36	380	38,00	310	34,412
3	Кирова д.6	100	10,00	202,6	22,4886
4	Суворова д.59	380	38,00	513,95	57,048
5	ул.40 лет Победы д.14	90	9,00	139,15	15,44565
6	ул.40 лет Победы д.21	400	40,00	319	35,409
7	ул.40 лет Победы д.27	615	61,50	396,85	44,05035
8	ул.40 лет Победы д.31/1	280	28,00	274,45	30,46395
9	ул.40 лет Победы д.31	15	1,50	49,3	5,4723
10	ул.40 лет Победы д.32	85	8,50	0	0
11	ул.40 лет Победы д.43	450	4,00	436,5	48,4515
12	ул.Б.Восстания д.17	420	42,00	418,5	46,453
13	ул.Ермакова д.18	350	35,00	336,7	37,3737
14	ул.З. Космодемьянской д.41	480	48,00	444,75	49,36725
15	ул.З. Космодемьянской д.49	120	12,00	120,55	13,38105
16	ул.З. Космодемьянской д.51	25	2,50	29,9	3,318
17	ул.З. Космодемьянской д.53	200	20,00	232,35	25,79085
18	ул.Индустриальная д.101А	650	65,00	610	67,7433
19	ул.Интернационалистов д.15	115	11,50	124,1	13,775
20	ул.Кагульская д.2	530	53,00	595,35	66,08385
21	ул.Кишиневская д.33	860	86,00	855	94,91055
22	ул.Ленинградская д.36	300	30,00	274	30,497
23	ул.Ленинградская д.38	360	36,00	337,750	37,49025
24	ул.Ленинградская д.42	30	3,00	106,5	11,8215
25	ул.Ленинградская д.76	70	7,00	70	7,8144
26	ул.Мацнева д.1	340	34,00	474,7	52,6917
27	ул.Мацнева д.3	260	26,00	433,5	48,1185
28	ул.Мацнева д.5	175	17,50	165,25	18,34275
29	ул.Одесская д.2	195	19,50	218,8	24,286
30	ул.Старого д.9	158	15,80	141,45	15,70095
31	ул.Тимирязева д.36	220	22,00	407	45,1326
1	ул Кишиневская №115.			75	8,325
	Итого	8843	843,30	9 387,90	1042,1336

Отчет

**Восстановление дорожных покрытий после разрытий,
связанных с ремонтом подземных коммуникаций за 2022 год**

(за счет технического обслуживания)

№	Наименование	План		Факт	
		Кол-во	Стоимость тыс.руб.	Кол-во	Стоимость тыс.руб.
1	Калинина д.13			0	
2	Кирова д.34			0	
3	Котовского д.50			0	
4	Лазо д.18А			0	
5	Ленина д.25А			0	
6	Московская д.2			6,2	4,48
7	Московская д.63			0	
8	Пушкина д.24			0	
9	Северный д.11А			16,4	10,045
10	Северный д.17			0	
11	Северный д.25			0	
12	Советская д.2А			6,8	5,016
13	Суворова д.80			0	
14	Тираспольская д.10Б			19,3	13,439
15	с.Гыска, ул.Театральная д.9			0	
16	ул.40 лет Победы д.35			0	
17	ул.40 лет Победы д.43			31,5	21,876
18	ул.Б.Восстания д.9			0	
19	ул.Дружбы д.6			3,6	3,422
20	ул.Дружбы д.12			0	
21	ул.Дружбы д.16			0	
22	ул.Дружбы д.18Б			0	
23	ул.Ермакова д.18			0	
24	ул.З. Космодемьянской д.10/ а. Устройство плиточного покрытия			119	60,75
25	ул.Кишиневская д.115			0	
26	ул.Коммунистическая д.199			0	
27	ул.Космонавтов д.27			57,9	40,991
28	ул.П. Морозова д.9			85	60,278
29	ул.П. Морозова д.15			21,5	15,173
30	ул.Пионерская д.19			10,6	8,297
31	ул.Старого д.13			0	
32	ул.Шимкова д.52			0	
1	Первомайская д.5. Восстановление плиточного покрытия			22	9,891
2	Калинина д.40			4,08	2,031
3	Кирова д.67			47,28	33,228
4	Комсомольская д.4			26,18	18,08
5	Шестакова д.25			49,25	32,021
6	ул.Коммунистическая д.207			30,61	21,675

7	ул.Космонавтов д.11			32,9	22,645
8	ул.Космонавтов д.35			14,5	5,987
9	ул.Космонавтов д.39			9,6	4,582
10	ул.Кишиневская №25. Устройство плиточного покрытия			20,0	10,21
11	ул. Кишиневская №27. Устройство плиточного покрытия			78,0	39,819
	Итого	0,00	400000	712,20	443,934

Отчет
Текущего ремонта
Аварийные работы за 2022 год
(за счет технического обслуживания)



№	Наименование	План		Факт	
		Кол-во	Стоимость тыс.руб.	Кол-во	Стоимость тыс.руб.
1	Аварийные работы		200000	0	
1	Победы №8. Замена канализации			21	2,33339
2	Коммунистическая №2 Б. Установка вентиля			1	0,48997
3	Московская №47. Ремонт водопровода №32мм.			1,5	0,44902
4	Коммунистическая д.73. Замена участка канализационного выпуска д=110мм.			4	3,279
5	ул. Котовского №17. Установка водомерных узлов в туалетных кабинках			5	2,982
6	Ленина д.77. 3-тий эт. Прокладка в/г труб д=15мм. Для газоснабжения			1	0,2645
7	Садовая д.12. Замена водопровода д=50мм.			25	1,53618
8	Северный д.27. Замена наружных сетей водопровода д=32мм.			6	3,250
9	50 лет ВЛКСМ №2А. Установка металлической двери в м/камеры			2	6,900
10	Суворова д.59. Установка аппаратная металлическая			2,5	2,200
11	пер.3-й Индустриальный д.№4. кв.№30. Монтаж обводного участка труб ГВС			1	1,991
12	ул.40 лет Победы д.10. Изготовление и установка аппаратная металлический под.№5.			2,5	2,200
13	ул.40 лет Победы д.10. Изготовление и установка пандус металлические под.№5.			1,0	17,185
14	ул.40 лет Победы д.24. Изготовление и установка пандус металлический			9,7	33,300
15	Советская №10. Замена стояка в одну нитку с переходом через потолочное перекрытие			2,0	0,9579
16	Ревенялэ №2. Замена стояка в одну нитку с переходом через потолочное перекрытие			3,0	1,43685
17	ул.Дружбы д.10. Установка аппаратная металлическая			2,5	2,200
18	ул.Кишиневская д.162. Устройство участка внутренних электрических сетей (восстановительные работы после пожара)			170	3,22444
19	ул.Кишиневская №162. Замена оконных блоков (после пожара)			3	4,705

20	ул. 40 лет Победы №10. Вскрытие кв. №28.			1	0,84392
21	ул. 40 лет Победы №12. Вскрытие кв. №76.			1	0,84392
22	ул. Тираспольская №10. Вскрытие кв. №10			1	1,013
23	ул. Пионерская №5. Вскрытие кв. №33.			1	1,013
24	Ермакова №6. 3-тий эт. Замена разводки канализации открытая и замена смесителя			1,5	1,16045
25	Мацнева №3. Изготовление и установка аппарател ь металлическая			2,5	2,200
26	Дружбы №10. Изготовление и установка пандус металлические под.№5.			3	8,218
27	Дружбы №6. кв.№ 1. Замена водопровода д-40мм.			8	2,24251
28	Коммунистическая №63. Замена участка трубы водопровода д- 50мм.			12	3,045
	Итого		200000	274,59	111,46509

Отчет

капитальный ремонт совмещенных мягких кровель за 2022 год
(за счет технического обслуживания)



№	Наименование	План		Факт	
		Кол-во	Стоимость тыс.руб.	Кол-во	Стоимость тыс.руб.
1	Калинина д.6	933	318,974	1036,56	396,609
2	Северный д.1Б	560	191,453	457	213,692
3	Суворова д.59	1317	450,257	1255,9	378,062
4	с.Гыска, ул.Ленина д.2А	710	242,736	758	280,000
5	ул.Дружбы д.4	685	234,19	737	267,483
6	ул.Дружбы д.42	1190	406,84	1203	470,000
7	ул.П. Морозова д.21	441	150,77	422,8	174,314
8	ул.Победы д.1	725	247,87	765,6	317,211
9	ул.Чкалова д.7	600	205,128	0	
1	Северный д.7			54,8	67,33216
	Итого	7 161,00	2448,218	6690,66	2564,70316

Отчет

капитальный ремонт шиферной кровли за 2022 год

(за счет технического обслуживания)

№	Наименование	План		Факт	
		Кол-во	Стоимость тыс.руб.	Кол-во	Стоимость тыс.руб.
1	Коммунистическая №2В.	240	132,00		
2	Пушкина д.38	150	82,5	451	233,826
3	ул.Кишиневская д. 1/Б				
4	Текстильщиков №4.	470	258,5	645	484,968
	Итого	1 125,00	473,00	1096,00	718,794



Отчет

капитальный ремонт фасадов за 2022 год
(за счет технического обслуживания)

№	Наименование	План		Факт	
		Кол-во	Стоимость тыс.руб.	Кол-во	Стоимость тыс.руб.
1	Ак.Федорова д.16	180	63,000		
2	Коммунистическая д.63	471	164,877		
3	Коммунистическая д.88	100	35,000		
4	Суворова д.93	300	105,000		
5	Шестакова д.52	100	35,000		
6	ул.Текстильщиков д.3 (ремонт фасадов)	900	315,000		
1	ул.Коммунистическая №73.			103	18,384
2	ул.Коммунистическая №96.			63	27,786
3	ул.Коммунистическая №98.			62,1	45,77
4	ул. А.Федорова №1. Ремонт мусоросборной камеры под.№1,2,3,4,5,6.			161	96,408
	Итого	2 051,00	717,877	389,1	188,348



Отчет

капитальный ремонт подъездов за 2022 год
(за счет технического обслуживания)



№	Наименование	План		Факт	
		Кол-во, подъезд	Стоимость тыс.руб.	Кол-во, подъезд	Стоимость тыс.руб.
1	Дзержинского д.67Б	1	25,000	0	
2	Кавриаго д.6	1	25,000	0	
3	Котовского д.44А	1	25,000	0	
4	Котовского д.70	1	25,000	0	
5	Ленина д.1	1	25,000	0	
6	Ленина д.24Б	1	25,000	0	
7	Ленина д.27	1	25,000	0	
8	Пушкина д.91	1	25,000	0	
9	Северный д.5	1	25,000	0	
10	Северный д.17	1	25,000	0	
11	Северный д.19	2	50,000	0	
12	Энгельса д.1Б	1	25,000	0	
13	с.Гыска, ул.Театральная д.10А	2	50,000	0	
14	с.Гыска, ул.Театральная д.12А	2	50,000	0	
15	ул.40 лет Победы д.24	4	100,000	0	
16	ул.40 лет Победы д.25	2	50,000	0	
17	ул.Б.Восстания д.9	1	25,000	0	
18	ул.Железнодорожная д.100	1	25,000	0	
19	ул.Индустриальная д.91	1	25,000	0	
20	ул.Интернационалистов д.11	1	25,000	0	
21	ул.Кишиневская д.25	1	25,000	1	60,427
22	ул.Крупская д.1А	1	25,000	1	83,037
23	ул.Мацнева д.3	2	25,000	2	70,19
24	ул.Одесская д.4	2	50,000	0	
25	ул.П. Морозова д.6	1	25,000	0	
26	ул.Победы д.6	1	25,000	0	
27	ул.Т.Кручок д.27	2	50,000	0	
28	ул.Тимирязева д.26А	1	50,000	0	
Итого		38,00	950,000	4,00	213,654



Отчет
капитальный ремонт оконных блоков в подъездах за 2022 год
(за счет технического обслуживания)

№	Наименование	План		Факт	
		Кол-во	Стоимость тыс.руб.	Кол-во	Стоимость тыс.руб.
1	Дзержинского д.67Б (ремонт(замена) оконных блоков в подъездах)	2,13	4,41	2,125	3,803
2	Котовского д.106 (ремонт(замена) оконных блоков в подъездах)	11,57	22,302	11,82	19,637
3	Лазо д.31 (ремонт(замена) оконных блоков в подъездах)	23,18	37,179	23,67	38,416
4	Ленина д.3 (ремонт(замена) оконных блоков в подъездах)	21,2	38,807	16,11	27,09
5	Ленина д.27 (ремонт(замена) оконных блоков в подъездах)	14	27,528	12,77	21,811
6	Пушкина д.91 (ремонт(замена) оконных блоков в подъездах)	3,06	5,852	3,06	5,336
7	Северный д.7 (ремонт(замена) оконных блоков в подъездах)	32,19	63,643	32,188	59,797
8	Северный д.19 (ремонт(замена) оконных блоков в подъездах)	20	39,869	26,334	53,132
9	Северный д.25 (ремонт(замена) оконных блоков в подъездах)	24,7	27,213	19,72	27,213
10	Суворова д.40 (ремонт(замена) оконных блоков в подъездах)	2,13	4,41	2,125	3,871
11	Суворова д.119 (ремонт(замена) оконных блоков в подъездах)	47,5	64,169	25,5	64,169
12	с.Гыска, ул.Театральная д.10А (ремонт(замена) оконных блоков в подъездах)	3,09	5,586	3,086	5,338
13	с.Гыска, ул.Театральная д.12А (ремонт(замена) оконных блоков в подъездах)	3,09	5,586	3,086	5,463
14	ул.40 лет ВЛКСМ д.12 (ремонт(замена) оконных блоков в подъездах)	33,5	48,856	33,21	45,856
15	ул.40 лет Победы д.12 (ремонт(замена) оконных блоков в подъездах)	83,54	137,258	85,19	141,749
16	ул.Б.Восстания д.9 (ремонт(замена) оконных блоков в подъездах)	22,64	37,014	11,85	19,582
17	ул.Интернационалистов д.11 (ремонт(замена) оконных блоков в подъездах)	8	16,231	8,19	13,024
18	ул.Коммунистическая д.199 (ремонт(замена) оконных блоков в подъездах)	13,8	13,358	9,68	13,358

19	ул.Космонавтов д.9 (ремонт(замена) оконных блоков в подъездах)	13,8	21,348	15,47	21,348
20	ул.П. Морозова д.6 (ремонт(замена) оконных блоков в подъездах)	24,90	40,565	24,9	44,213
21	ул.Победы д.2 (ремонт(замена) оконных блоков в подъездах)	17,55	31,59	15,916	29,564
1	ул.Космонавтов д.3 (ремонт(замена) оконных блоков в подъездах)			13,8	22,905
2	ул.Коммунистическая №203. под.№3. (ремонт(замена) оконных блоков в подъездах)			13,8	25,219
3	ул.Коммунистическая №203. под.№3. (ремонт(замена) оконных блоков в подъездах) 25219+14874=40093руб.			7,837	14,874
4	ул. 3.Космодемьянская №10а. Под. №1,2. (ремонт(замена) оконных блоков в подъездах)			4,8	9,613
5	ул. К.Цеткин №8а.под.№2. ремонт(замена) оконных блоков в подъездах)			2,8	5,17
6	ул.Бородина №2. под. №2,5. (ремонт(замена) оконных блоков в подъездах)			23,0	37,493
7	ул.Лазо №18В. Под.№1,2,3. (ремонт(замена) оконных блоков в подъездах)			14,5	27,547
8	ул. Северный №13. под. №1,2. (ремонт(замена) оконных блоков в подъездах)			26,6	43,507
	Итого	425,06	692,774	493,107	850,098



Отчет
капитальный ремонт дверных блоков в подъездах за 2022 год
(за счет технического обслуживания)

№	Наименование	План		Факт	
		Кол-во	Стоимость тыс.руб.	Кол-во	Стоимость тыс.руб.
1	Колхозная д.3А (подвал)	2,34	3090	1	3,00
2	Котовского д.106	4,4	5810	2	10,8
3	Красивая д.11	4,7	6200	2	6,6
4	Ленина д.1. под.№1,2.	4,4	5810	2	10,8
5	Ленинградская д.26 . под.№ 1-4.	14,4	19010	4	21,6
6	Ленина д.27	3,1	4090	1	3,00
7	Суворова д.80	3,2	4220	2	6,0
8	Энгельса д.10	2,46	3250	1	3,2
9	с.Гыска, ул.Театральная д.7 . под. №2.	2,6	3430	1	5,4
10	с.Гыска, ул.Театральная д.12А .под.№1.	2,6	3430	1	5,4
11	ул.Б. Восстания д.50	3,05	4030	1	5,4
12	ул.Б.Восстания д.9	2,6	3430	1	5,4
13	ул.Дружбы д.18Б. Под.№1-4.	10,4	13730	4	21,6
14	ул.Ечина д.6А. Под.№2.	2,6	3430	1	5,4
15	ул.Ечина д.12 . под.№2.	2,6	3430	3	11,4
16	ул.Интернационалистов д.5	4,03	5320	2	10,8
17	ул.Интернационалистов д.8	3,6	4750	2	6,6
18	ул.Интернационалистов д.11	2	2640	1	3
19	ул.Кишиневская д.33 (ремонт	4,18	5520	2	6,6
20	ул.Кишиневская д.111. под.№1.	2,4	3170	1	3
21	ул.Кишиневская д.115 . Под.№2.	2,4	3170	1	3,3
22	ул.Коммунистическая д.207 . Под.№4,6.	5,2	6860	2	10,8
23	ул.Космонавтов д.19. под.№3,4,5.	7,8	10300	3	16,2
24	ул.Космонавтов д.27. под.№3,4.	2,6	3430	2	8,4
25	ул.Космонавтов д.29. под.№2,3	5,2	6860	2	10,8
26	ул.Одесская д.10	2,86	3780	1	5,4
27	ул.П. Морозова д.17. под.№2,3.	3,8	5020	2	6
28	ул.Победы д.1. под.№3.	2,6	3430	1	5,4
29	ул.Победы д.2А. под.№1.	2,6	3430	1	3
30	ул.Победы д.5 . под.№3.	2,6	3430	1	5,4
31	ул.Полоза д.16 под.№1,4.	7,2	9500	5	14,9
32	ул.Старого д.11	1	1320	1	3
33	ул.Т.Кручок д.33. под.№3,4.	3,6	4750	2	6,6
34	ул.Чехова д.8 . Под.№1,2.	404	5330	2	6
35	ул.Школьная д.4. под.№1-6.	11,34	14970	6	18
36	ул.Школьная д.25 . Под.№3,4.	3,63	4790	2	6
1	м-н Северный №3. (подвал)			1	3
2	м-н Северный №21. (подвал)			1	3

3	ул.Ленинградская д.60. (подвал)			1	3
4	ул.Мичурина №7 (подвал)			1	3
5	ул.Полоза д.14 . под.№2.			1	2,3
6	ул.Пирагова № 8а.			2	18
	Итого	550,09	198160	76,00	322,5



Отчет
капитальный ремонт электрооборудования (вынос счетчиков) за 2022 год
(за счет технического обслуживания)

№	Наименование	План		Факт	
		Кол-во	Стоимость тыс.руб.	Кол-во	Стоимость тыс.руб.
1	Ленина д.3	1	85	0	
2	Советская д.36	1	90	0	
1	Тираспольская д.14	0		142	6,359
2	ул.Индустриальная д.95	0		2742	113,32
	Итого	2,00	175	2884	119,67946



Отчет

капитальный ремонт систем холодного и горячего водоснабжения и
водоотведение за 2022 год
(за счет технического обслуживания)

№	Адрес	План		Факт	
		Кол-во	Стоимость тыс.руб. б.	Кол-во,	Стоимость тыс.руб.
1	Котовского д.17 (кап. ремонт систем холодного и горячего водоснабжения и водоотведение)			97	62,929
2	ул. Мичурина №7. (кап. ремонт систем холодного и горячего водоснабжения и водоотведение)			130	96,612
3	ул.Калинина №56. Замена наружных сетей канализации			16	10,068
4	ул.Кирова №74. Замена наружных сетей водопровода д=25мм.			25	7,2498
5	ул.Пушкина №32. Замена наружных сетей водопровода д=32мм.			35	6,10578
6	ул.Первомайская №106. Прокладка наружных водопроводных сетей из ПЭ труб.			18	6,22409
7	ул.40 лет ВЛКСМ №12. Замена канализационного выпуска д=100мм.			13	5,50156
8	ул. Суворова №93. Замена канализационного выпуска д=100мм.			51	12,57724
	Итого			385	207,26747