

Отчет Адресной Программы
на проведение текущего и капитального ремонта жилого фонда за счет средств, полученных от населения за
техническое обслуживание жилого фонда за 2023 год

№	Наименование статей	Ед. изм.	План		Факт	
			Количество	Стоимость	Количество	Стоимость
1.	Доходы предприятия, полученные от населения за капитальный ремонт, тех. обслуживание и текущий ремонт жил. фонда, в т.ч.	тыс.руб.		19326,418		20208,782
1.1.	Т/о и текущий ремонт жилищного фонда	тыс.руб.		10 934,91		11 447,55
1.2.	Капитальный ремонт	тыс.руб.		7009,555		7344,710
1.3.	Возмещение льгот	тыс.руб.		1381,953		1416,519
2.	Расходы предприятия на техническое обслуживание, текущий ремонт, капитальный ремонт жилого фонда	тыс.руб.		15788,010		16159,384
2.1.	Текущий ремонт строит.конструкций зданий РСГ	тыс.руб.		4 629,77		3 777,31
2.2.	Техническое обслуживание ЖФ	тыс.руб.		2 409,884		2 804,30
2.3.	Текущий ремонт жилого фонда	тыс.руб.		2244,92		3354,29076
Прил. №1	Ремонт совмещенных кровель	дом/м2	3/550	110,00	6/520	136,63
Прил. №2	Ремонт шиферных кровель	дом/м ²	2/210	84,00	2/346	108,693
Прил. №3	Текущий ремонт крыльца	дом/м ²	14/507	304,20	20/1228,22	534,9121
Прил. №4	Ремонт межпанельных швов	дом/м.п.	14/4280	513,60	15/2106,5	199,873
Прил. №5	Ремонт водосточных труб	дом/м.п.	11/438	87,60	13/652	164,16
Прил. №6	Восстановление дорожного покрытия	дом/м2	50/941,6	643,28	38/953,95	742,001
Прил. №7	Установка карнизного свеса и водосточной системы	дом/м.п.	3/610	308,00	3 / 31	11,15
Прил. №8	Аварийно- восстановительные работы	тыс.руб		194,24	309,53	160,57446
Прил. №9	Ремонт отмосток	дом/м2.			20/2408,2	603,69
Прил. №10	Очистка подвальных помещений, в том числе ПРУ	дом/м2			23/363,6	100,8242
Прил. №11	Текущий ремонт фасада	дом/м2			8/2534,3	591,783
	Капитальный ремонт жилого фонда			6503,44		6223,47934
Прил. №12	Ремонт совмещенных мягких кровель	дом/м ²	6/4131	1404,8	8/4543,8	1552,19216
Прил. №13	Ремонт шиферных кровель	дом/м ²	6/1656	910,66	4/1067	618,01
Прил. №14	Ремонт фасадов	дом/м ²	6/1082	692,3	5/2664,92	1081,552
Прил. №15	Ремонт подъездов	дом/под.	21/30	1043,0	31/42.	1352,00492
Прил. №16	Ремонт оконных блоков в подъездах	дом/м2	27/564	1015,17	29/616,46	928,487
Прил. №17	Ремонт дверных блоков в подъездах	дом/м2	32/131,31	190,45	55/136,211	190,475
Прил. №18	Электромонтажные работы (вынос счетчиков)	дом	2	494,3	3	72,87765
Прил. №19	Капитальный ремонт систем холодного горячего водоснабжения и водоотведения	дом			685,63	351,59589
Прил. №20	Прочие				99,78	76,28472
Прил. №21	Ремонт отмосток	дом/м2.	24/2352,75	752,76		
	Итого текущий и капитальный ремонт ж/фонда	тыс.руб.		8 748,36		9 577,77
3.	Административно-хозяйственные расходы	тыс.руб.		3 351,22		3 779,69
В том числе:	- налог экология, вода	тыс.руб.		12,938		13,55
	-налог на транспорт	тыс.руб.		3,413		2,12
	-налог на землю	тыс.руб.		77,280		68,63
	- амортизация	тыс.руб.		96,60		85,50
4.	Услуги банков	тыс.руб.		187,187		269,71
	Итого расходы	тыс.руб.		19 326,418		20 208,782

Директор МУП "ЖЭУК г.Бендеры"

Главный инженер

Начальник ПТО (исп.)

Начальник ПЭО (исп.)

А.Н. Голубнюк





Н.Г. Сиденко

В.В. Рогизный

Т.Н. Пошукай

Отчет Адресной Программы
на проведение текущего и капитального ремонта жилого фонда за счет средств
полученных от населения за техническое обслуживание жилого фонда по МУП
"ЖЭУК г.Бендеры" на 2023 год.

№ пр ил ож	Наименование	Ед.изм	План		ФАКТ	
			Кол-во	Стоимос ть тыс. руб	Кол-во	Стоимость тыс. руб
	Текущий ремонт жилого фонда			2 244,92		3354,29076
1	Ремонт совмещенных кровель	дом/м2	3/550	110,00	6/520	136,63
2	Ремонт шиферных кровель	дом/м ²	2/210	84,00	2/346	108,693
3	Текущий ремонт крыльца	дом/м ²	14/507	304,20	20/1228,22	534,9121
4	Ремонт межпанельных швов	дом/м.п.	14/4280	513,60	15/2106,5	199,873
5	Ремонт водосточных труб	дом/м.п.	11/438	87,60	13/652	164,16
6	Восстановление дорожного покрытия	дом/м2	50/941,6	643,28	38/953,95	742,001
7	Установка карнизного свеса и водосточной системы	дом/м.п.	3/610	308,00	3/31.	11,15
8	Аварийно- восстановительные работы	тыс.руб		194,24	309,53	160,57446
9	Ремонт отмосток	дом/м2.			20/2408,2	603,69
10	Очистка подвальных помещений , в том числе ПРУ	дом/м2			23/363,6	100,8242
11	Текущий ремонт фасада	дом/м2			8/2534,3	591,783
	Капитальный ремонт жилого фонда			6503,44		6223,47934
12	Ремонт совмещённых мягких кровель	дом/м ²	6/4131	1404,8	8/4543,8	1552,19216
13	Ремонт шиферных кровель	дом/м ²	6/1656	910,66	4/1067	618,01
14	Ремонт фасадов	дом/м ²	6/1082	692,3	5/2664,92	1081,552
15	Ремонт подъездов	дом/под.	21/30	1043,0	31/42.	1352,00492
16	Ремонт оконных блоков в подъездах	дом/м2	27/564	1015,17	29/616,46	928,487
17	Ремонт дверных блоков в подъездах	дом/м2	32/131,31	190,45	55/136,211	190,475
18	Электромонтажные работы (вынос счетчиков)	дом	2	494,3	3	72,87765
19	Капитальный ремонт систем холодного горячего водоснабжения и водоотведения	дом			685,63	351,59589
20	Прочие				99,78	76,28472
21	Ремонт отмосток	дом/м2	24/2352,75	752,76		
	ИТОГО: текущий и капитальный ремонт ж/фонда			8748,36		9577,770

Директор МУП "ЖЭУК г.Бендеры"		Голубнюк А.Н.
Главный инженер		Сиденко Н.Г.
Начальник ПТО		Рогизный В.В.
Исп. инженер по строит. конт.		Бобровицкая Е.П.

Приложение № 1

Отчет

ремонт совмещенных мягких кровель за 2023 год
(за счёт технического обслуживания)

№	Наименование	План				Факт	
		к-во, м ²	ст-ть тыс.р	к-во, м ²	ст-ть тыс.р	к-во, м ²	ст-ть тыс.р
1	Индустриальная, 99	250,00	50,00	1/75.	8,738		
2	Пионерская, 19, кв.21, л/к	200,00	40,00	1/176	32,058		
3	Железнодорожная, 100, кв.15,29, л/к	100,00	20,00	1/68.	8,04		
1	Ечина, 8, (кровля + желоба)			1/45.	20,502		
2	Советская , 10, (кровля + парапетные крышки			1/78.	34,584		
3	Советская , 8, (кровля + парапетные крышки)		.	1/78.	32,708		
	ИТОГО	550,0	110,00	6/520	136,63		

Приложение №2

Отчет

текущего ремонта шиферных кровель за 2023 год.

(за счёт технического обслуживания)

№	Наименование объекта	План		Факт	
		Кол-во м2	Стоимость, тыс руб	Кол-во м2	Стоимость, тыс руб
1	Коммунистическая ,80	100,00	40,00		
2	Первомайская, 7	110,00	44,00		
1	К.Цеткин №8а. Ремонт шатровой кровли			1/101	30,923
2	Коммунистическая 2в.			1/245	77,77
	ИТОГО:	210,00	84,00	2/346	108,693

Приложение № 3

Отчет

текущего ремонта крыльца за 2023год.
(за счёт технического обслуживания)

№	Наименование объекта	План		Факт	
		Кол-во, м2	Стоимость, тыс.руб	Кол-во, м2	Стоимость, тыс.руб
1	Ленинградская №26. под. № 1,2,3,4 (входные группы, пешеходные дорожки, тротуарной плиткой)	72	43,20	1/163	102,43404
2	Кишиневская №115, под. №2.	20	12,00	1/21,94	25,531
3	Интернационалистов №17. под. №2	6	3,60		
4	Б-Восстания, 134	15	9,00		
5	Энгельса, 10, под. №1	35	21,00	1/18,6	14,312
6	Чехова, 3, под. №1,2,4 (+ тротуарной плиткой, бельевая площадка и ковров.)	25	15,00	1/54,6	41,41896
7	Крянге, 17, под. №1,2,3	18	10,80	1/13,4	8,696
8	Школьная, 24, под. №1,2	18	10,80	1/10,9	20,422
9	50лет ВЛКСМ, 7А	25	15,00	1/5,4	9,963
10	Калашникова, 6а	8	4,80		
11	Индустриальная, 103а (входные группы, тротуарной плиткой)	100	60,00	1/95.	48,4975
12	Комсомольская, 19-21 (входные группы, бельевые площадки , тротуарной плиткой)	93	55,80	2/86,98	102,35560
13	Интернационалистов, 13, под. 1,2,3	18	10,80		
14	Дружбы, 36 (входные группы, тротуарной плиткой)	54	32,40	1/120	61,26
1	12 Октября 81Б. Текущий ремонт крыльца			1/10,6	26,833
2	ул.12Октября №81Б. Текущий ремонт цоколя			1/92.	22,95
3	Ленина №1. Текущий ремонт цоколя			1/162	8,715
4	Шимкова №50. Текущий ремонт цоколя			1/122	10,542
5	Б.Восстание №50. Текущий ремонт цоколя			1/66.	5,068
6	Тираспольская №10 В. Текущий ремонт окраски цоколя			1/22,3	0,389
7	ул.Ленина №20. Устройство тротуарной плитки (отмостка)			1/50.	25,525
	ИТОГО	507	304,20	20/1228,22	534,912

Приложение № 4

Отчет

Ремонт межпанельных швов за 2023 год
(за счёт технического обслуживания)

№	Наименование	План		Факт	
		К-во, м	Ст-ть тыс.руб	К-во, м	Ст-ть тыс.руб.
1	40лет Победы, 27	650,0	78,00	1/280	26,6
2	40лет Победы, 32	350,0	42,00	1/147	13,965
3	Мацнева, 11	70,00	8,40	1/8.	0,76
4	40лет Победы, 25	350,00	42,00	1/174	16,529
5	З.Космодемьянская, 41	280,00	33,60	1/302	28,691
6	Б-Восстания,130	200,00	24,00		
7	Крянгэ, 17	200,00	24,00		
8	Интернационалистов, 13	270,00	32,40		
9	Одесская, 2	200,00	24,00		
10	Ленинградская, 42	200,00	24,00	1/312	29,566
11	Мацнева, 1	350,00	42,00		
12	Ткаченко, 12	150,00	18,00	272	25,84
13	Кирова, 67	410,00	49,20		
14	Северный, 7	600,00	72,00		
1	Ленинградская № 76			1/3.	0,285
2	Ленинградская № 78			1/3.	0,285
3	Ленинградская № 36			1/4,7	0,447
4	Ленинградская № 66			1/20.	1,9
5	40лет Победы №23			1/12.	1,14
6	Кирова №36			151	14,345
7	Горького №4			76	7,22
8	Т.Кручок №31			340	32,3
	ИТОГО	4280,00	513,60	15/2106,5	199,873

Приложение № 5

Отчет

ремонт водосточных труб за 2023год
(за счёт технического обслуживания)

№	Наименование	План		Факт	
		К-во, м	Ст-ть тыс.руб.	К-во, м	Ст-ть тыс.руб.
1	Петровского, 10	35,00	7		
2	Северная, 15	32,00	6,4	1/24.	4,71
3	Северная, 1А	64,00	12,8	1/64.	12,896
4	40лет Победы, 43	20,00	4		
5	Космонавтов, 17	15,00	3	1/48.	9,184
6	Комсомольская, 1	90,00	18	1/92.	18,872
7	Северная, 5	48,00	9,6	1/48.	9,084
8	Ечина, 8	30,00	6	1/32.	6,372
9	Т.Кручок, 37	24,00	4,8		
10	Ак.Федорова, 18	40,00	8	1/59.	25,637
11	Ак.Федорова, 26	40,00	8	1/56.	21,485
1	Коммунистическая №90			1/70.	5,281
2	Коммунистическая №106			1/8.	4,508
3	Комсомольская №36			1/80.	33,131
4	Советская №36			1/64.	13,000
	ИТОГО	438,00	87,60	13/652	164,160

Приложение №6
Отчет

**Восстановление дорожных покрытий после разрывов, связанных
с ремонтом подземных коммуникаций за 2023год.
(за счёт технического обслуживания)**

№	Наименование объекта	План		Факт	
		Кол-во, м2	Стоимость, тыс.руб	Кол-во, м2	Стоимость, тыс.руб
1	Тимирязева, 26	19	12,98		
2	Коммунистическая, 197	42	28,69	1/50.	45,355
3	Дружбы, 4	30	20,49		
4	Одесская,8	25	17,08		
5	Комсомольская, 19	31	21,18		
6	Ленинградская, 56	12	8,20		
7	Победы, 4а	10	6,83	1/10.	9,302
8	Космонавтов, 39	22	15,03		
9	Луначарского, 9	10	6,83	1/15,65	8,329
10	Ленина, 2	6	4,10		
11	Ленина, 9	4	2,73		
12	Интернационалистов, 13	48	32,79		
13	р-н Северный, 23	44	30,06		
14	р-н Северный, 4	13	8,88		
15	П.Морозова, 21	25	17,08	1/7,75	7,837
16	Б,Восстания, 50а	40	27,33		
17	Б,Восстания, 50б	40	27,33		
18	Панфилова, 6	25	17,08	1/33,5	26,145
19	Кирова, 96	34	23,23		
20	40лет Победы,18	12	8,20		
21	Космонавтов, 5	20	13,66		
22	40лет ВЛКСМ, 12	6	4,10	1/5,4	5,035
23	Старого, 11	18	12,30		
24	Ленинградская, 42	20	13,66		
25	с.Гиска,Театральная, 5	5	3,42	1/6,24	6,068
26	Дружбы, 16	2	1,37	1/7,74	4,787
27	Индустриальная, 95	4	2,73		
28	З.Космодемьянская, 51	10	6,83	1/13,8	12,919
29	Ермакова, 16	12	8,20	1/6,6	15,482
30	12 Октября, 50	48	32,79	1/47,2	43,489
31	Пионерская, 25	5	3,42	1/9,85	9,297
32	Интернационалистов, 17	12	8,20	1/10,61	10,453
33	Шимкова, 52	55	37,57	1/11,96	6,911
34	Одесская, 4	20	13,66	1/10.	8,297
35	Суворова, 80	11	7,51	1/11,17	6,102
36	Комсомольская, 34	17	11,61	1/18,6	17,057
37	Калинина, 13	8	5,47	1/11.	10,376

38	Комсомольская, 21	8	5,47		
39	Шимкова, 50	22	15,03	1/36,75	20,066
40	Железнодорожная, 100	6	4,10	1/3,45	3,568
41	Коммунистическая, 199	65	44,40	1/34,83	31,731
42	с.Гиска, Театральная, 9	10	6,83	1/16,5	15,269
43	с.Гиска, театральная, 7	10	6,83		
44	с.Гиска, Театральная, 3	5	3,42	1/13.	12,131
45	с.Гиска, театральная, 10А	10	6,83		
46	Пирогова, 8Б	5	3,42		
47	Ленина, 23А	8,5	5,81	1/10,99	10,168
48	Комсомольская, 38	12,5	8,54	1/15,8	14,536
49	Московская, 28	8,6	5,88	1/9,36	8,701
50	Космодемьянская, 10А	6	4,10		
1	Советска № 3			1/10.	9,274
2	Кирова № 65			1/6,8	6,413
3	Б.Восстание №50 в			1/11,8	7,121
4	Кишиневская № 25			1/31,83	29,053
5	Кишиневская № 27			1/135,51	122,312
6	Суворова № 7			1/72,56	62,774
7	Суворова № 9			1/24,97	22,734
8	Ак.Федорова № 16			1/40,5	36,772
9	Т.Кручок № 29			1/26,04	23,677
10	Пирагова № 23			1/2,4	2,5
11	Энгельса №1 б.			1/47,65	43,369
12	Калоса № 62 а.			1/6,84	6,591
	ИТОГО	941,60	643,28	38/953,95	742,001

Отчет

Установка карнизного свеса и водосточной системы за 2023г.

(за счёт технического обслуживания)

№	Наименование	План		Факт	
		к-во, м.п	ст-ть тыс.р	к-во, м.п	ст-ть тыс.р
1	Космонавтов, 35	220,0	142,00		
2	Суворова, 119	220,0	71,00		
3	Энгельса, 1Б	170,0	95,00		
1	ул.П.Морозова №1			1/12,5	4,338
2	ул. 50 лет ВЛКСМ №6			1/6.	3,178
3	ул.Победы №18			1/12,5	3,634
	ИТОГО	610,0	308,00	3/31.	11,15

Отчет

аварийно-восстановительный ремонт за 2023год
(за счёт технического обслуживания)

№	Наименование	План		Факт	
		к-во, м ²	ст-ть тыс.руб.	к-во, м ²	ст-ть тыс.руб.
	Аварийно-восстановительный ремонт				
1	ул. 40 лет Победы №23. Вскрытие квартиры №13.			1	1,09648
2	ул.Индустриальная №69. Изготовление и установка аппаратный металлический, ремонт и покраска			9,7	6,75
3	ул.Коммунистическая №189А. Замена стояка ХВС и канализации			2	1,6159
4	ул. Т.Кручок №29.кв.№29. Замена унитаза -компакт (Найм)			1	0,49855
5	ул.Индустриальная №91. Замена унитаза- компакт, фасонных частей канализации, шланга к бочку. (Найм)			2	1,4453
6	ул.Энгельса №1Б/41. Замена смесителя и вентиля в ванной (Найм)			2	0,34855
7	ул.Победы №6. под.2.2эт. л/кл. Замена оконной створки			0,7	1,548
8	ул.Первомайская №106. Замена участка наружных водопроводных сетей д=32мм			3,5	1,23907
9	ул.Дружбы №42/4. Замена внутренней разводки сетей ХВС, стояка КЗ и унитаза (Найм)			3	2,8886
10	ул.Индустриальная №91. кв.№90. Восстановление системы ГВС, устройство водомерного узла (Найм)			1	2,502
11	ул.Калашникова №6А, в кв.№.2,5,8. Восстановление системы ГВС			3,2	1,619
12	ул.Калашникова №6А, в кв.№.2,5,8. Пробивка отверстий в перекрытии			4	0,302
13	ул.12 Октября №83. Смена запорной арматуры на стояках ГВС в подвале			16	3,519
14	ул.12 Октября №83. Отключение,системы ГВС, слив воды, и подключение, и заполнение системы ГВС.			2	0,313

15	Старого №9. Проведение ремонтных работ в узле управления			2	1,63
16	Победы №2. Изготовление и установка лавочка металлическая со спинкой с деревянным покрытием			2	1,996
17	Победы №2. Изготовление и установка стол металлический с деревянным покрытием			1	1,25
18	ул.П.Морозова №9. Монтаж водомерного узла в подвале ж/ дома для полива зеленных насаждений			12	3,546
19	ул.Одесская №8. Монтаж водомерного узла в подвале ж/ дома для полива зеленных насаждений			12	3,546
20	ул. 50лет ВЛКСМ №13. Монтаж водомерного узла в подвале ж/ дома для полива зеленных насаждений			12	3,546
21	ул.Ленинградская №74. Монтаж водомерного узла в подвале ж/ дома для полива зеленных насаждений			12	3,546
22	ул.Ленинградская №62. Монтаж водомерного узла в подвале ж/ дома для полива зеленных насаждений			12	3,546
23	ул.Победы №3. Монтаж водомерного узла в подвале ж/ дома для полива зеленных насаждений			12	3,546
24	ул.Лазо №18В. Монтаж водомерного узла в подвале ж/ дома для полива зеленных насаждений			12	3,546
25	ул.Энгельса №10. Монтаж водомерного узла в подвале ж/ дома для полива зеленных насаждений			12	3,546
26	м-н.Северный №17. Монтаж водомерного узла в подвале ж/ дома для полива зеленных насаждений			12	3,546
27	м-н.Северный №9. Монтаж водомерного узла в подвале ж/ дома для полива зеленных насаждений			12	3,546
28	ул.Колхозная №3А. Монтаж водомерного узла в подвале ж/ дома для полива зеленных насаждений			12	3,546
29	ул.Спортивная №2. Установка сантехнического оборудования (Найм)			4	4,044

30	ул.Шимкова №50. Разработка грунта 2 группы эксковатором с погрузкой на автосамосвал			10	1,47817
31	ул.Суворова №7. Замена стояка внутренней сети канализации			4	0,58584
32	ул.Ермакова №6. Общеж. Замена внутренней сетей водопровода			7	0,54883
33	ул.Коммунистическая №41./3. Замена выпуска канализации			6	2,45761
34	ул.Советская №48. кв. № 1. Замена выпуска канализации			7,3	2,83896
35	ул.Пионерская №25. Изготовление и установка скамейки со спинками металлические			2	1,996
36	ул.Интернационалистов №2. Изготовление и установка скамейки со спинками металлические			2	1,996
37	ул. Кагульская №2. Изготовление и установка скамейки со спинками металлические			2	1,996
38	12 Октября №83. Изготовление и установка скамейки со спинками металлические			1	0,998
39	ул.40 лет Победы №37. Изготовление и установка скамейки со спинками металлические			1	0,998
40	ул.Ленинградская №36. Изготовление и установка скамейки со спинками металлические			2	1,996
41	ул.Ленинградская №38. Изготовление и установка скамейки со спинками металлические			2	1,996
42	ул.Ленинградская №78. Изготовление и установка скамейки со спинками металлические			2	1,996
43	ул.Индустриальная №103а. Изготовление и установка скамейки со спинками металлические			4	3,992
44	ул.Космонавтов №17а. Изготовление и установка скамейки со спинками металлические			1	0,998
45	ул.Космонавтов №35. Изготовление и установка скамейки со спинками металлические			2	1,996

46	ул.Коммунистическая №197. Изготовление и установка скамейки со спинками металлические			2	1,996
47	ул.Первомайская №2. с.Гыска. Изготовление и установка скамейки со спинками металлические			3	2,994
48	ул.Котовского №50. Изготовление и установка скамейки со спинками металлические			1	0,998
49	ул.Комсомольская №19. Изготовление и установка скамейки со спинками металлические			1	0,998
50	ул.Кирова №36. Изготовление и установка скамейки со спинками металлические			1	0,998
51	ул.Суворова №9. Изготовление и установка скамейки со спинками металлические			1	0,998
52	ул.40 лет Победы №14. Замена доски на лавочке			1	0,33
53	м-н.Северный №19. Ремонт двери м/к			1	0,15
54	ул.Энгельса №6. Ремонт двери металлической			1	0,100
55	ул.Первомайская №7. Изготовление и установка скамейки со спинками металлические			2	1,996
56	ул. Ечина №10. Изготовление и установка скамейки со спинками металлические			2	1,996
57	ул. Ечина №10.Изготовление и установка стол металлический			1	1,857
58	ул.Победы №2. Изготовление и установка скамейки со спинками металлические			2	1,996
59	ул. Победы №2. Изготовление и установка стол металлический			1	1,857
60	ул.Московская №6. Изготовление и установка козырек металлический (1700*2800)			4,7	2,679
61	ул.Кл.Цеткина №8а. Изготовление и установка козырек металлический (1300*2160)			2,7	1,540
62	ул.Коммунистическая №88. Изготовление и установка козырек металлический (1400*2000)			2,8	1,597

63	ул.40 лет Победы №10. Изготовление и установка металлического дверного блока (890*2040)			3	7,050
64	ул.Интернационалистов №5. Изготовление и установка металлического дверного блока на м/к ул.Дружбы №36. под.№6.			2	6,200
65	Изготовление и установка металлического дверного блока (1600*2250)			1	4,525
66	ул.Дружбы №36.под.№2.2эт. Замена стеклопакета			1	0,22069
67	ул.Кирова №67. под.№2., 2 и 6 этажи. Замена створки стеклопакета			2	1,31782
68	ул.Чехова №1.под.№1. Замена стеклопакета			1	0,41638
69	ул. Т.Кручок №27. под.№4. 2 эт. Замена створки стеклопакета			1	0,8545
70	ул.Разина №2. кв.№2. Строительство выгребной ямы			1	1,962
71	м-н.Северный №21. кв.№33,36. Замена трубопроводов системы горячего водоснабжения			9,2	2,329
72	ул.50лет ВЛКСМ №6. под.№2. 2этаж. Замена стеклопакета 1405*715			1	0,61018
73	ул.Крянгэ№17. под.№1. 9этаж. Замена стеклопакета 1060*400			1	0,277
74	ул.Победы №2. под.№5. 5эт. Замена оконных блоков			3,45	4,300
75	ул.Старого №11. Замена оконных блоков в подвале			1,28	2,310
76	ул.Шестакова №25. Замена дверных замков			4	0,643
	ИТОГО:	0,0	194,24	309,53	160,57446

Приложение № 9

Отчет

ремонта отмосток за 2023 год
(за счет технического обслуживания)

№	Наименование	План		Факт	
		Кол-во, м2	Ст-ть тыс.руб.	Кол-во, м2	Ст-ть тыс.руб.
1	м-н Северный, 15	100,00	32,00		
2	Интернационалистов, 13	150,00	48,00	1/202	42,176
3	Калашникова, 6а	70,00	22,40	1/52.	16,553
4	Ак.Федорова, 5	113,75	36,40	1/195,73	43,03
5	Б-Восстания, 50	120,00	38,40	1/126	36,299
6	Ленинградская, 26, с желобом	100,00	32,00		
7	Энгельса, 1Б	125,00	40,00	1/90,9	22,189
8	12 Октября, 81Б	160,00	51,20	1/95.	35,991
9	Ленина, 1	100,00	32,00	1/86,7	22,066
10	Шимкова, 50	90,00	28,80	1/77.	20,581
11	Индустриальная, 103А	75,00	24,00	1/212	51,042
12	с.Гиска, театральная, 10А	95,00	30,40		
13	Ленинградская, 50	140,00	44,80	1/141	36,764
14	с.Варница, Ленина, 77	50,00	16,00		
15	Космонавтов, 11	90,00	28,80	1/115	24,24
16	40лет ВЛКСМ, 4	50,00	16,00		
17	Б-Восстания, 50а	170,00	54,40	1/142	39,093
18	Чехова, 2	180,00	57,60	1/195	46,188
19	40лет Победы, 18	117,00	37,33	1/155,1	37,535
20	40лет Победы, 35	137,00	43,83	1/171,4	43,829
21	Пушкина, 91	40,00	12,80		
22	Шестакова, 52	50,00	16,00		
23	Энгельса, 6	30,00	9,60	1/198	39,79
1	40лет Победы, 32			1/35,9	9,644
2	Тираспольская №10В. (преписание гос.надзора)			1/89,7	21,269
3	Космонавтов №11			1/1,47	5,19
4	Коммунистическая №90			1/26,3	10,221
	ИТОГО	2352,75	752,76	20/2408,2	603,69

Приложение №10

Отчет

текущего ремонта очистки подвальных помещений, в том числе
ПРУ на 2023г.

(за счёт технического обслуживания)

№	Наименование объекта	План		Факт	
		Кол-во, шт	Стоимость, тыс.руб	Кол-во, шт	Стоимость, тыс.руб
1	ул.40 лет Победы №21.			1/12,9	3,012
2	ул.40 лет Победы №23.			1/12,9	3,012
3	ул.40 лет Победы №25.			1/8,6	2,008
4	ул.40 лет Победы №27.			1/5.	1,167
5	ул.40 лет Победы №33.			1/43.	10,0405
6	ул.Ленинградская №50.			1/3,9	0,91065
7	ул.Ленинградская №48.			1/3,9	0,91065
8	ул.Ленинградская №50.			1/25,8	6,0243
9	ул.Ленинградская №36.			1/8,6	2,0081
10	ул.Спортивная №2.			1/8,6	2,0081
11	ул.40 лет Победы №31/1			1/8,6	2,0081
12	ул.40 лет Победы №35			1/8,6	2,0081
13	ул.40 лет Победы № 43			1/8,6	2,0081
14	ул.Ткаченко № 8.			1/17.	3,9695
15	ул.Ткаченко № 12.			1/17,2	4,0162
16	ул.Гагарина № 27.			1/17,2	4,0162
17	ул.Ленинградская № 58.			1/17,2	4,016
18	ул.Спортивная №4.			1/8,6	2,0081
19	ул.Петровского №24.			1/17,2	4,0162
20	ул.Ленина №5.			1/25.	5,8375
21	ул.Ленина №23а.			1/17,2	4,0162
22	ул.Суворова №59.			1/34.	7,939
23	ул.Ленина №24.			1/34.	7,939
24	ул.Ткаченко №14.				11,9085
25	ул. Горького №4.				2,0081
26	ул. Кирова №66.				2,0081
	ИТОГО	0,00	0,000	23/363,6	100,8242

Приложение №11
Отчет
текущий ремонт фасадов на 2023год
(за счёт технического обслуживание)

№	Наименование	План		Факт	
		К-во, м ²	Ст-ть тыс.р уб.	К-во, м ²	Ст-ть тыс.руб.
1	ул.Ленина №23А. Текущий ремонт фасада			1/220	50,095
2	ул.Ак.Федорова №5. Текущий ремонт фасада			1/170	47,892
3	ул.Тимирязева №28. Текущий ремонт фасада			1/490	142,379
4	ул.Дружбы №6. Текущий ремонт фасада			1/50.	14,076
5	ул.Советская №8. Текущий ремонт фасада			1/1267,3	170,955
6	ул.Коммунистическая №106. Текущий ремонт фасада			1/54,6	49,283
7	ул.Коммунистическая №90. Текущий ремонт фасада			1/117,4	72,405
8	ул.Луначарского №9. Текущий ремонт фасада			1/165	44,698
	ИТОГО:			8/2534,3	591,783

Приложение №12

Отчет

капитальный ремонт совмещенных мягких кровель на 2023 год
(за счёт технического обслуживание)

№	Наименование	план		Факт	
		К-во, м ²	Ст-ть тыс.руб.	К-во, м ²	Ст-ть тыс.руб.
1	Советская, 36	741,00	251,94	1/716	200,369
2	Красноармейская, 9	625,00	212,50	1/341,5	109,85916
3	Победы, 6	684,00	232,56	1/715	232,815
4	Космонавтов, 5	710,00	241,40	1/756	235,77
5	Северный, 17	610,00	207,40	1/616	189,146
6	Чкалова, 7	761,00	259,00	1/656,3	226,431
1	Космонавтов №35. (предписание гос. надзора)			1/283	199,802
2	Калинина №21			1/460	158,000
	ИТОГО	4131	1404,80	8/4543,8	1552,19216

Отчет

капитальный ремонт шиферной кровли на 2023год
(за счет технического обслуживания)

№	Наименование	План	Факт		
		К-во м ²	Ст-ть тыс.руб.	К-во м ²	Ст-ть тыс.руб.
1	Коммунистическая, 92	313,00	172,15	1/133	101,305
2	Ак.Федорова, 20	300,00	165,00		
3	Коммунистическая, 86	291,00	160,05		
4	Суворова, 159	380,00	209,00	1/493	298,851
5	Кишиневская, 1Б	248,00	136,49	1/294	149,901
6	Горького, 16	124,00	67,97	1/147	67,953
	ИТОГО:	1656	910,66	4/1067	618,01

Приложение №14

Отчет

капитальный ремонт фасадов на 2023год
(за счёт технического обслуживание)

№	Наименование	План		Факт	
		К-во, м ²	Ст-ть тыс.руб.	К-во, м ²	Ст-ть тыс.руб.
1	Пушкина, 38	170	59,50	1/177,62	70,786
2	Коммунистическая, 86	100	35,00		
3	Шестакова, 52	113	39,55		
4	Луначарского, 3	510	178,50		
5	Коммунистическая, 88, ремонт стены	47	157,79	1/176	111,448
6	Ак.Федорова, 16, с усилением фундамента	142	221,96	1/327	284,230
1	ул.Комсомольская №36. Капитальный ремонт фасада			1/971,3	481,036
2	ул.Текстильщиков №3. Капитальный ремонт фасада			1/1013	134,052
	ИТОГО:	1082	692,30	5/2664,92	1081,552

Приложение №15

Отчет

капитальный ремонт подъездов на 2023 год (за счёт технического обслуживания)

№	Наименование объекта	План		Факт	
		Кол-во, под	Стоимость, тыс.руб	Кол-во, под	Стоимость, тыс.руб
1	Дзержинского, 67Б (2эт)	1	12,00	1	12,871
2	Гагарина, 28 (5эт) под.№2.	1	30,00	1	24,337
3	Котовского, 44А (2эт)	1	24,00	1	27,673
4	Ленина, 1 (5эт) под.№1.	1	30,00	1	28,557
5	Пушкина, 91. под.№1.	1	30,00	1	21,24
6	Северный ,5	1	30,00	1	34,94924
7	Северный ,17 (9эт)	1	47,00	1	47,0356
8	Северный, 19 (9эт)	2	94,00	2	103,39958
9	Энгельса, 1Б (5эт)	2	60,00	2	76,85374
10	с.Гиска, ул.Театральная, 12А (2эт)	2	24,00	1	16,236
11	40Лет Победы, 24 (9эт) под.№1,2,3,4.	4	188,00	4	206,8
12	40лет Победы, 25 (5эт)	2	60,00	2	67,883
13	Б-Восстания, 9 (2эт) под.№2	1	12,00	1	25,412
14	Железнодорожная, 100	1	30,00	1	27,898
15	Интернационалистов, 11 (+ входной группы под.1.)	1	30,00	1	69,458
16	Одесская, 4 (9эт)	2	94,00	2	94
17	Кишиневская, 83Б. (9эт.) под.№1.	1	47,00	1	47,0036
18	Т.Кручок, 27 (9эт) под.№1,2.	2	94,00	2	94,000
19	Тимирязева, 26А	1	30,00	1	36,53
20	Т.Кручок, 29 (9эт) под.№1.	1	47,00	1	47,000
21	Шимкова, 50 (5эт) под.№1,2.	1	30,00	1	38,798
1	Киевская №4. Капитальный ремонт подъезды №1,2,3,4. (предпис. гос.надзора)			4	73,616
2	А.Федорова №5. Капитальный ремонт под.№1. (предпис. гос. надзора) и (+ входной группы)			1	23,318
3	Пионерская №23. Каптитальный ремонт подъезд №1. (+ входной группы)			1	84,546
4	Дружбы №6. Капитальный ремонт под.№2. (предписание гос. надзора)			1	22,590
	ИТОГО:	30	1043,0	36	1352,00492

Приложение №16

Отчет

капитальный ремонт оконных блоков в подъездах
(за счет технического обслуживания) 2023г.

№	Наименование	План		Факт	
		Кол-во	Стоимость тыс.руб.	Кол-во	Стоимость тыс.руб.
1	Кавриаго, 6, подъезды №1,2,	23,80	42,84	24,4	35,83
2	Советская, 10, подъезды №1,2,3	41,58	74,84	41,58	59,292
3	с.Гиска, Ленина, 2А, подъезд №2	13,8	24,84	29	44,571
4	с.Гиска, Ленина, 2, подъезды №1,2,3	9,68	17,42	13,8	18,939
5	Космонавтов, 3, подъезды №1,2	30,6	55,08	27,6	38,949
6	Космонавтов, 13, подъезды №2,3	30,6	55,08	30,7	42,341
7	Б-Восстания, 134	31,17	56,11	27,66	40,781
8	Киевская, 4, подъезды №1,2,3,4	39,6	71,28	42,52	62,253
9	м-н Северный, 1, подъезды №2	25,22	45,40	24,9	34,154
10	м-н Северный, 11, подъезды №1,2	25,4	45,72	50,5	69,149
11	м-н Северный, 27, подъезды №3,4	27,68	49,82	23,06	41,637
12	Пушкина, 28/1	1,4	2,52	1,7	2,957
13	Калинина, 1а, подъезды №1,2	13,6	24,48	14,2	21,811
14	Индустриальная, 103а, под.№1,2	31,13	56,03	29,6	41,896
15	Спортивная, 2, подъезды №1,2	50,5	90,90	45,6	69,042
16	м-н Северный, 29, подъезды №1,2	25,5	45,90	20,1	36,566
17	т.Кручок, 37, подъезд №1	11,5	20,70	10	19,247
18	50лет ВЛКСМ, 6, под.1,2	27,6	49,68	27,6	37,979
19	Шимкова, 50, под.1,2	20,34	36,61	19,36	29,717
20	Интернационалистов, 5, под.1,2	16,21	29,18	14,9	27,482
21	Интернационалистов, 7, под.1	8,35	15,03	8	12,682
22	Интернационалистов, 13а, под.1	8,84	15,91	8,9	15,835
	Оконно-дверные блоки машинного отделения				
23	Мацнева, 1	9,98	17,96	10,54	16,404
24	Мацнева, 3	9,98	17,96	10,54	16,404
25	Мацнева, 5	9,98	17,96	10,54	16,404
26	Ленинградская, 76	9,98	17,96	10,54	16,404
27	Ленинградская, 78	9,98	17,96	10,54	16,404
1	ул.Дружбы №6. Установка оконных блоков из м/пласт (предпис. гос. надзора)			14,28	22,148

2	ул. Коммунистическая №205. под.№4. Установка оконных блоков из м/пласт (предпис.гос.надзора)			13,8	21,21
	Итого:	564,00	1015,17	616,46	928,487

Приложение №17

Отчет


капитальный ремонт дверных блоков в подъездах
(по тех. обслуживанию) 2023г.

№	Наименование	План		Факт	
		кол-во, м2/шт	стоим ость, т.руб	кол-во, м2/шт	стоимость , т.руб
1	Ткаченко, 6, вх. дверь с решеткой в подвал у подъезда №1,2 - 2шт	3,46/2	5,02	2	4,570
2	Лазо, 31, вх. дверь с решеткой в подвал у подъезда №1,2 - 2шт	3,69/2	5,35	2	5,085
3	Суворова, 9, вх. дверь-решетка в подвал у подъезда №4 - 1шт	1,37/1	1,99	1	1,850
4	Коммунистическая, 63, вх. дверь в подвал у под.№1 в торце дома - 1шт	1,89/1	2,74	1	2,350
5	Кирова, 66, вх. дверь в подвал у подъезда №1 - 1шт	3,5/1	5,08	1	4,570
6	Калашникова, 6А, вх.дверь в подъезд №1,2 - 2шт	6,24/2	9,05	2	8,500
7	Космонавтов, 29, вх.дверь в подъезд №2,3,4,5 - 4шт	13,04/4	18,91	4	18,100
8	Космонавтов, 35, вх.дверь в подъезд №1,3,4,6 - 4шт	13,2/4	19,14	4	18,400
9	Деповская, 3, вх.дверь в подъезд - 1шт	2,66/1	3,86	1	3,450
10	с.Гиска, Первомайская, 4, вх.дверь в подъезд №5,6,7 - 3шт	9,9/3	14,36	3	13,650
11	Индустриальная, 103А, дверь в подвал - 1шт	2,0/1	2,90	1	2,700
12	Ленинградская, 36, вх.дверь в подъезд №2 - 1шт	2,2/1	3,19	1	2,850
13	Ленинградская, 48, вх.дверь с решеткой в подвал - 2шт	2,86/2	4,15	2	3,800
14	40лет победы, 10, вх.дверь в под.7 -1шт	2,2/1	3,19	1	2,900
15	40лет победы, 44, решетка в подвал - 1шт	1,4/1	2,03	1	1,600
16	Школьная, 23, вх. дверь в подъезд №1	3,3/1	4,79	0	0,000
17	Школьная, 24, м/камера - 1шт	2,2/1	3,19	1	2,800
18	50лет ВЛКСМ, 2А, мусорокамера - 4шт	8,8/4	12,76	4	12,150
19	50лет ВЛКСМ, 7А, мусорокамера - 1шт	1,87/1	2,71	1	2,630
20	Северный, 4, входная дверь - 1шт	2,5/1	3,63	1	3,250
21	З.Космодемьянской, 10а, вх.дверь в подъезд №1,2	5,0/2	7,25	2	7,000
22	Кишиневская, 35, подвал	1,6/1	2,32	1	2,100
23	Протягайловская, 2/1, мусорокамера	2,4/1	3,48	1	3,100

24	Пионерская, 5, вх.дверь в под. №2,5,7	9,9/3	14,36	3	14,000
25	м-н Северный, 19, дверь в подвал	2,2/1	3,19	1	3,000
26	Колхозная, 3а, дверь в подвал	2,2/1	3,19	1	3,000
27	Энгельса, 1Б, дверь в подвал - 1шт	2,2/1	3,19	1	3,000
28	Деповская, 5 - 1шт	2,66/1	3,86	1	3,700
29	Советская, 47 - 1шт, подъезд	2,1/1	3,05	1	2,950
30	Пионерская, 27, под.1,5,6	8,7/3	12,62	3	12,000
31	Советская, 10, под.5	3,44/1	4,99	1	4,900
32	Пушкина, 37, выход на кровлю	0,63/1	0,91	1	0,900
1	Ленина, 26. под.№2.Изготовление и установка метал.дв.бл.			1	3,000
2	ул. 12 Октября №81Б. Изготовление и установка металлический дверной блок (1,705м2)			1	4,750
3	ул. Победы №10. под.№3. Изготовление и установка входная металлическая дверь утепленная. (1,7м2)			1	4,570
4	ул. Кирова №36. под.№4. Изготовление и установка металлический дверной блок в м/камеру (2,025м2)			1	3,300
	Итого:	131,31	190,45	136,21/55	190,475

Приложение №18

Отчет
капитальный ремонт электрооборудования (вынос счетчиков) на
2023год.
(за счёт технического обслуживания)



№	Наименование объекта	План		Факт	
		Кол-во	Стоимость,	Кол-во	Стоимость,
1	Ленина, 23а	1	247,15	1	35,4755
2	Советская, 36	1	247,15		
1	ул.Б.Восстание №9.			1	31,28982
2	ул.Ленина №3.				
3	ул.Ленина №2.			1	6,11233
	ИТОГО		494,30	3	72,87765

Отчет

капитальный ремонт систем холодного и горячего водоснабжения и водоотведение за 2023 год

(за счет технического обслуживания)

№	Адрес	План		Факт	
		Кол-	Стоим	Кол-во	Стоимость тыс.руб.
1	ул.З.Космодемьянской №10а. Замена наружных водопроводных сетей д 75мм.			200	45,22368
2	ул.Кирова №97. Замена наружных канализационных сетей д 160мм.			18	10,89063
3	ул. П.Морозова №4. Замена стояка д-40мм. в кв.№73,76,79,82.			12	4,505
4	Пирогова №23. Замена наружных водопроводных сетей			17	4,82007
5	пер.Братский №1. Замена наружных водопроводных сетей (ввод ХВС д- 50мм.)			20	4,07515
6	К.Цеткин №4. Замена наружных водопроводных сетей (ввод ХВС д- 40мм.)			10	3,3307
7	ул.Котовского №17. Восстановление системы отопления кв.№48.			10,13	2,523
8	ул.Индустриальная №95. Ремонт систем холодного, горячего водоснабжения и водоотведения			22,5	13,074
9	ул.40 лет ВЛКСМ №12. под.№4. Замена канализационного выпуска			6,5	7,81811
10	ул.Космонавтов №1. Замена выпуска канализации. Д- 110мм. (под.№3.)			28,5	10,44183
11	ул.Ермакова №6. Общеж. Ремонт систем холодного, горячего водоснабжения и водоотведения			247	183,566
12	ул.Московская №6. Ремонт системы водоотведения, системы холодного водоснабжения и замена канализационных выпусков (7,53172+8,588+45,208=61,32772)			94	61,32772
	Итого			685,63	351,59589

Отчет
текущего ремонта прочие за 2023 год.
(за тех.обслуживание)

№	Наименование	План		Факт	
		Кол-во	Стоимость тыс.руб	Кол-во	Стоимость тыс.руб
1	ул.Индустриальная №95. под.№2. Замена выпусков канализации д-110мм. под.№2.			10	4,837
2	ул.Ермакова №6. Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах			13	3,858
3	ул. Котовского №44 А. Замена оконных блоков			1,53	3,179
4	ул.Горького №16. Замена наружных водопроводных сетей			21	5,25902
5	ул.Первомайская №106. Установка забора и ворот на металлическом каркасе с обшивкой профилированным листом			47,25	45,688
6	ул.Дзержинского №42. Замена аварийного участка ХВС			2	1,8196
7	ул.Кавриаго №2. Замена аварийного участка ХВС			2	1,7441
8	ул.Суворова №59. под.№1,2,3. Изготовление и установка двери металлические 2130*900			3	9,9
	Итого			99,78	76,28472

Отчет

на проведение ремонта отмосток за счет средств, полученных от населения за техническое обслуживание жилого фонда за 2023 год.

№	Наименование	План		Факт	
		Кол-во, м2	Ст-ть тыс.руб.	Кол-во, м2	Ст-ть тыс.руб.
1	м-н Северный, 15	100,00	32,00		
2	Интернационалистов, 13	150,00	48,00		
3	Калашникова, 6а	70,00	22,40		
4	Ак.Федорова, 5	113,80	36,40		
5	Б-Восстания, 50	120,00	38,40		
6	Ленинградская, 26, с желобом	100,00	32,00		
7	Энгельса, 1Б	125,00	40,00		
8	12 Октября, 81Б	160,00	51,20		
9	Ленина, 1	100,00	32,00		
10	Шимкова, 50	90,00	28,80		
11	Индустриальная, 103А	75,00	24,00		
12	с.Гиска, театральная, 10А	95,00	30,40		
13	Ленинградская, 50	140,00	44,80		
14	с.Варница, Ленина, 77	50,00	16,00		
15	Космонавтов, 11	90,00	28,80		
16	40лет ВЛКСМ, 4	50,00	16,00		
17	Б-Восстания, 50а	170,00	54,40		
18	Чехова, 2	180,00	57,60		
19	40лет Победы, 18	117,00	37,30		
20	40лет Победы, 35	137,00	43,80		
21	Пушкина, 91	40,00	12,80		
22	Шестакова, 52	50,00	16,00		
23	Энгельса, 6	30,00	9,60		
	ИТОГО	2352,75	752,76		