



ПРИДНЕСТРОВСКАЯ МОЛДАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА
БЕНДЕРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ № 24

8 сессия 26 созыва

30 марта 2021г.

г. Бендеры

Об отчете государственной администрации г. Бендеры об исполнении Перспективного плана капитального ремонта жилого фонда, объектов социально-культурного назначения и благоустройства территории города Бендеры за 2018-2020гг., утвержденного Решением № 13 от 14.06.2018 г. 32 сессии 25 созыва

В соответствии с подпунктом 1) статьи 9, подпунктом 12) статьи 19 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 05.11.1994 г. «Об органах местной власти, местного самоуправления и государственной администрации в Приднестровской Молдавской Республике» (СЗМР 94-4) в действующей редакции, рассмотрев отчет государственной администрации г. Бендеры об исполнении Перспективного плана капитального ремонта жилого фонда, объектов социально-культурного назначения и благоустройства территории города Бендеры за 2018-2020 гг. (письмо № 01-20/274 от 01.03.2021 г.),-

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет государственной администрации г. Бендеры об исполнении Перспективного плана капитального ремонта жилого фонда, объектов социально-культурного назначения и благоустройства территории города Бендеры за 2018-2020 гг., утвержденного Решением № 13 от 14.06.2018 г. 32 сессии 25 созыва, согласно Приложению к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.

Председатель городского Совета
народных депутатов

Ю.И. Кара



**Отчет об исполнении "Перспективного плана
капитального ремонта жилого фонда, объектов социально-культурного
назначения и благоустройства территории города Бендеры за 2018-2020 гг."**

№ п/п	Наименование объекта	Сумма по плану, (руб.)	Фактические затраты, руб.	Примечание
	ВСЕГО по Программе	29 370 844	15 579 910	
	Капитальный ремонт муниципального жилого фонда МУП "ЖЭУК г.Бендеры"	350 750	372 339	
1.1	<i>Мягкие кровли</i>	0		
1.2	<i>Шиферные кровли</i>	0		
1.3	<i>Места общего пользования</i>	0		
1.4	Ремонт квартир детей-сирот	350 750	372 339	
1	ул.12-го Октября, 81б кв.17	15 850	14 737	
2	ул.12-го Октября, 81б кв.18	13 900		
3	ул.12-го Октября, 81б кв.26	14 790	14 790	
4	ул.12-го Октября, 81б кв.62	18 560	18 560	
5	ул.Ермакова, 6 кв.69	17 500	17 114	
6	ул.Советская, 2а кв.7	19 150		
7	м-н Северный, 3а кв.25	19 005	13 532	
8	ул.Текстильщиков, 5 кв.49	20 310		
9	ул.Текстильщиков, 3 кв.6	20 110		
10	ул.Пушкина, 37 кв.15	19 675	43 834	
11	ул.Энгельса, 10 кв.28 (плита+раковина)	5 320		
12	ул.Победы, 4а кв.7	13 600	46 679	
13	ул.Индустриальная, 95 кв.43	14 200	55 000	
14	ул.Индустриальная, 91 кв.7	14 550	73 243	
15	ул.Индустриальная, 91 кв.8	14 210		
16	ул.Т.Кручок, 35 кв.54	15 065		
17	ул.Рэвениялэ, 2 кв.28	28 955	15 431	
18	ул.Петровского, 6 кв.59	19 650	33 925	
19	ул.Е.Букова, 40 кв.51	28 900		
20	ул.Е.Букова, 36 кв.29б	17 450	25 494	
1.5	Замена пассажирских лифтов	0		
2	Капитальный ремонт объектов социально-культурного назначения	27 938 475	12 189 544	
2.1	Объекты МУ "УНО г.Бендеры"	8 605 430	1 354 190	
2.1.1	Детские сады	6 309 823	1 255 296	
1	МДОУ "БДС №1", ул.40 лет Победы, 54 (ремонт кровли)	102 634		выполнено по ФКВ
2	МДОУ "БДС №5", ул.Ткаченко, 62 (смена оконных и дверных блоков)	188 080		выполнено по ФКВ
3	МДОУ "БДС №7", ул.Коммунистическая, 54 (смена оконных и дверных блоков)	204 360		выполнено по ФКВ
4	МДОУ "БДС №9", ул.Лазо, 27 (смена оконных и дверных блоков)	262 680		выполнено по ФКВ
5	МДОУ "БДС №14", ул.Коммунистическая, 193 (смена оконных и дверных блоков)	460 840		выполнено по ФКВ
6	МДОУ "БДС №14", ул.Коммунистическая, 193 (ремонт вентиляционной системы в пищеблоке)	41 608	28 930	

7	МДОУ "БДС №15", ул.Т.Кручок, 29а (смена оконных и дверных блоков, ремонт кровли)	472 300		выполнено по ФКВ
8	МДОУ "БДС №17", ул.Луначарского, 8а (смена оконных и дверных блоков)	249 640		
9	МДОУ "БДС №24", ул.Космонавтов, 31 (смена оконных и дверных блоков, ремонт кровли в хранилище для овощей)	392 700		выполнено по ФКВ
10	МДОУ "БДС №25", ул.Космонавтов, 33 (смена оконных и дверных блоков)	411 800		выполнено по ФКВ
11	МДОУ "БДС №25", ул.Космонавтов, 33 (ремонт вентиляционной системы в пищеблоке)	43 112	16 070	
12	МДОУ "БДС №26", м-н "Северный" (общестроительные работы, смена оконных и дверных блоков, ремонт холодного водопровода)	602 430		выполнено по ФКВ
13	МДОУ "БДС №27", ул.50 лет ВЛКСМ, 11 (смена оконных и дверных блоков)	240 000		выполнено по ФКВ
14	МДОУ "БДС №38", ул.40 лет Победы, 48 (ремонт вентиляционной системы в пищеблоке)	41 444	17 659	
15	МДОУ "БДС №40", ул.Тимирязева, 34 (смена оконных и дверных блоков)	697 000		выполнено по ФКВ
16	МДОУ "БДС №41", ул.Киевская, 4а (смена оконных и дверных блоков)	165 040		выполнено по ФКВ
17	МДОУ "БДС №43", ул.40 лет Победы, 41 (ремонт кровли)	149 882		выполнено по ФКВ
18	МОУ "ЦРР "Гармония", по ул.Шестакова, 28	366 240		выполнено по ФКВ
19	МУ "УНО г.Бендеры", по ул.Суворова, 57 ремонт кровли и фасада	767 458	1 192 637	
20	МДОУ "БДС №3", с.Протягайловка, пер.Первомайский, 6а (кап.ремонт теневых навесов на участках детского сада в количестве 6 (шток), срочная замена кровель беседок, ремонт стенок)	450 575		
2.1.2	Школы	2 295 607	98 894	
1	МОУ "Гимназия №3", ул.Некрасова, 22 (ремонт фасада, наружное освещение, полы, детская площадка)	489 819		
2	МОУ "БСОШ №20", ул.Ленина, 130 с.Гиска (ремонт прямка, фасада, устройство водоотвода)	1 656 495		
3	Транспортировка песка в учреждения народного образования (МОУ "Гимназия №1;2;3"; МОУ "Теоретический лицей"; "БСОШ №2,4,5,7,11,13, 14,15,16,17,18,20"; "БСКШ-И") - 147м3	27 783	14 059	
4	МОУ "БДДЮТ" "Юный техник", по ул.Суворова, 85 прокладка водопроводных и канализационных сетей	112 560	84 835	
5	МОУ "БСОШ №15" ул.Т.Кручок, 17 (ремонт крыльца)	8 950		
2.2	Объекты МУ "УФКиС г.Бендеры"	4 343 953	6 249 690	
1	Бендерский городской стадион ул.Коммунистическая, 117а	2 000 000	3 034 292	
	в том числе: МУП "Бендерстеплоэнерго" работы выполненные 2017 г.	94 074		
2	Бассейн "Дельфин" ул.Горького, 9а	2 000 000	2 693 165	
	в том числе: МУП "Бендерстеплоэнерго" работы выполненные 2017 г.	24 539		
3	СК "Шелковик", ул.Индустриальная, 12а	77 516	280 944	
4	МОУ ДО "СДЮШОР бокса г.Бендеры", ул.Ленинградская, 36а, (ремонт шиферной кровли)	10 000	53 917	
5	Ремонт ФОК "Северный"	256 437	187 372	
2.3	Объекты МУ "Управление культуры г.Бендеры"	14 989 092	4 585 664	

1	МУ "Дворец культуры им.Павла Ткаченко" по ул.Ленина, 32 (смена оконных и дверных блоков, ремонт шатровой кровли, внутренней отделки, полов зрительного зала, стен фасада, системы отопления, ХВС и канализации)	6 144 979	3 794 405	
2	МУ "Культурно-досуговый центр "Шелковик" по ул.40 лет ВЛКСМ, 2а (ремонт мягкой и шатровой кровель, фасада, покрытия полов балного и зрительного залов и сцены, отмостки, центрального входа, системы отопления, ХВС и канализации)	2 146 114	192 379	
3	Дом культуры с.Протягайловка ул.Первомайская, 13 (смена оконных и дверных блоков, ремонт кровли, фасада, покрытия полов, отмостки, системы отопления)	1 781 361	472 454	
4	Дом культуры с.Гиска (смена оконных и дверных блоков, ремонт кровли, покрытия полов, потолка, отмостки, системы отопления)	1 180 601		
5	МУ "Бендерский историко-краеведческий музей", по ул.Советская, 40,42,44а (смена оконных блоков, ремонт шатровой кровли)	898 588		в программе на 2021 г.
6	МУ "Центральная библиотечная система", по ул.Пушкина, 69 (смена оконных и дверных блоков, ремонт кровли, крыльца, вентиляции, ХВС и канализации)	1 300 886		в программе на 2021 г.
7	МОУДО "Бендерская детская школа искусств" по ул.Советская, 60 (ремонт кровли, фасада, смена оконных блоков)	346 268		
8	МОУДО "Бендерская детская художественная школа" по ул.Кирова, 13 (ремонт фасада, смена оконных и дверных блоков по фасаду, ремонт класса скульптуры, лестничных клеток)	590 297		
9	МОУДО "Бендерская детская музыкальная школа №1" по ул.Кирова, 97 (ремонт кровли, фасада, смена оконных блоков)	198 274		
10	МОУ "БДДЮТ" филиал "Северный" (смена оконных блоков)	75 000	126 426	
11	МОУ "БДДЮТ" филиал "Алые паруса" по ул.Космонавтов, д.15	326 724		
3	Благоустройство	931 619	2 817 369	
1	Ремонт фонтана по ул.Ленина-ул.Кирова (замена участка водопровода д.100мм и насосного агрегата)	71 856		
2	Восстановление освещения парка им.Горького	68 000	1 351 277	
3	Смена тротуарной плитки на площадке перед памятником "Борцам за власть советов"	115 379	115 370	
4	Ремонт фонтана в сквере "40 лет ВЛКСМ"	639 274	1 327 610	
5	Ремонт дворовой территории ГУ"БГЦБ" (асфальтовое покрытие - 60 м2)	16 020	16 020	
6	Установка ограждения парка у памятника погибшим разведчикам (Фонтан) 73м. (с.Протягайловка)	21 090	7 092	
4	Проектные работы	150 000	200 658	