



ПРИДНЕСТРОВСКАЯ МОЛДАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА
БЕНДЕРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ № 25

8 сессия 26 созыва

30 марта 2021г.

г. Бендеры

Об отчете государственной администрации г. Бендеры об исполнении Перспективного плана развития дорожной отрасли по улично-дорожной сети, находящейся в муниципальной собственности г.Бендеры, за 2018-2020 гг., утвержденного Решением № 16 от 14.06.2018 г. 32 сессии 25 созыва

В соответствии с подпунктом 1) статьи 9, подпунктом 12) статьи 19 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 05.11.1994 г. «Об органах местной власти, местного самоуправления и государственной администрации в Приднестровской Молдавской Республике» (СЗМР 94-4) в действующей редакции, рассмотрев отчет государственной администрации г. Бендеры об исполнении Перспективного плана развития дорожной отрасли по улично-дорожной сети, находящейся в муниципальной собственности г.Бендеры, за 2018-2020 гг., утвержденного Решением № 16 от 14.06.2018 г. 32 сессии 25 созыва (письмо № 01-20/274 от 02.02.2021г.),-

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет государственной администрации г. Бендеры об исполнении Перспективного плана развития дорожной отрасли по улично-дорожной сети, находящейся в муниципальной собственности г.Бендеры, за 2018-2020 гг., утвержденного Решением № 16 от 14.06.2018 г. 32 сессии 25 созыва, согласно Приложению к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.

Председатель городского Совета
народных депутатов

Ю.И. Кара



**Отчет об исполнении Перспективного плана
развития дорожной отрасли по улично-дорожной сети,
находящейся в муниципальной собственности г.Бендеры,
на 2018 - 2020 годы**

№ п/п	Наименование статей затрат и объектов	Объем работ по плану, кв.м.	Сумма по плану, руб.	Фактические затраты, руб.	Примечание
	ДОХОДЫ всего, в т.ч:		34 770 651	43 610 418	
	Субсидии из Республиканского бюджета		34 770 651	43 246 745	
	Переходящие остатки на счетах местных бюджетов по состоянию на 1.01.201__г			200 009	
	РАСХОДЫ всего, в т.ч.:		230 324 745	42 496 957	
1	Строительство (реконструкция) автодорог	22 483	12 271 221		
	с.Протягайловка ул.Мира	2 772	1 512 958		не выполнено в связи с отсутствием финансовой возможности
	с.Протягайловка ул.Комсомольская	2 925	1 596 465		"
	с.Протягайловка ул.Мунтяна	4 838	2 640 580		"
	с.Протягайловка ул. Садовая	1 280	698 624		"
	с.Протягайловка ул.Алеко Руссо	1 898	1 035 928		"
	с.Протягайловка ул.Щтефан чел Маре	1390	758 662		"
	с.Протягайловка ул.Космонавтов	2192	1 196 394		"
	с.Протягайловка часть ул.Главной в районе д.№№191,193	500	272 900		"
	с.Протягайловка пер.Куйбышева	621	338 942		"
	с.Протягайловка ул.Куйбышева	2 894	1 579 545		"
	с.Протягайловка пер.Комсомольский	1 173	640 223		"

№ п/п	Наименование статей затрат и объектов	Объем работ по плану, кв.м.	Сумма по плану, руб.	Фактические затраты, руб.	Примечание
2	Капитальный ремонт дорог и тротуаров, всего:	104 557	74 165 422	5 019 403	
а)	капитальный ремонт дорог:	88 600	48 628 717	1 865 539	
	в т.ч. по населенным пунктам, улицам:				
	с.Протягайловка пер.Гербовецкий - завершение участка, работы проводились в 2016 году	321	175 202	175 202	площ.404 м2, вып. в 2018 г.
	ул.Ткаченко от ул.Первомайская до ул.Кавриаго (асфальтирование. В 2016 году выполнен ремонт в белом варианте)	1800	513 000		не выполнено в связи с отсутствием финансовой возможности
	пер.Молдавский от ул.Ткаченко до ул.Шевченко (асфальтирование. В 2016 году выполнен ремонт в белом варианте)	665	189 525		"
	с.Протягайловка, пер.Банный (завершение участка)	600	327 480	386 112	площ.750 м2. вып.в 2020 г.
	с.Гиска ул.Ленина (асфальтирование. В 2016 году выполнен ремонт в белом варианте)	2800	798 000		не выполнено в связи с отсутствием финансовой возможности
	ул.Горького от ул.Советская до ул.Коммунистическая	2 230	1 217 134		"
	ул.Строителей	799	436 094		"
	ул.Кошевого (ж/б плиты)	450	245 610		"
	ул.Ломоносова (ж/б плиты)	1434	782 677		"
	ул.Колхозная (ж/б плиты)	2313	1 262 435		"
	ул.Колодезная (ж/б плиты)	780	425 724		"
	ул.Песчаная (ж/б плиты)	1647	898 933		"
	ул.Няги (ж/б плиты)	686	374 419		"
	ул.Славянская (ж/б плиты)	7105	3 877 909		"
	ул.Берга (ж/б плиты)	4025	2 196 845		"
	с.Гиска ул.Гоголя (ж/б плиты)	2755	1 503 679		"
	с.Гиска ул.Молодежная (ж/б плиты)	2400	1 309 920	80 000	вып.с щеб.покрытием пл.548 м2 в 2019 г.
	с.Гиска пер.Суворова (ж/б плиты)	1446	789 227		не выполнено в связи с отсутствием финансовой возможности
	с.Гиска ул.Победы (ж/б плиты)	2100	1 146 180		"

№ п/п	Наименование статей затрат и объектов	Объем работ по плану, кв.м.	Сумма по плану, руб.	Фактические затраты, руб.	Примечание
	с.Протягайловка ул.Мунтяна (ж/б плиты)	1607	877 101	80 000	вып.с щеб.покрытием пл.548 м2
	с.Протягайловка пер.Степной (ж/б плиты)	1026	559 991		не выполнено в связи с отсутствием финансовой возможности
	с.Протягайловка пер.Полевой (ж/б плиты)	802	437 732		"
	с.Протягайловка ул.Первомайская	5 856	3 196 205		"
	с.Протягайловка ул.Лесовая	6 885	3 757 833		"
	ул.Гвардейская	1 946	1 062 127		"
	ул.Павлова	1 961	1 070 314		"
	пер. Кицканский	6 758	3 688 516	1 144 225	вып. площ.2273 м2 в 2020 г.
	ул.Т.Кручок,112-142	2 318	1 265 164		не выполнено в связи с отсутствием финансовой возможности
	ул.Фрунзэ	999	545 254		"
	ул.Г.Асаке	10 234	5 585 717		"
	ул.Загородная	1 364	744 471		"
	ул.Толстого	1 633	891 291		"
	2-ой тупик Пирогова	581	317 110		"
	ул.Первомайская (от ул.Шестакова до ул.Садовой)	2 230	1 217 134		"
	ул. Садовая (от Первомайской до ул.Толбухина, ПАК №5)	1 122	612 388		"
	м-н Северный, у завода ТИМ	3 964	2 163 551		"
	пер.Строительный	958	522 876		"
	ул. Держинского от пер. Мельничного до поворота к привокзальной площади	2 213	1 207 855		"
б)	капитальный ремонт тротуаров:	64 766	24 412 914	3 153 864	
	в т.ч. по населенным пунктам, улицам:				
	ул.Шестакова от ул.Лазо до ул.Гагарина (нечетная сторона)	504	182 196	118 730	вып. в 2020 г. 310 м2 по четной стороне

№ п/п	Наименование статей затрат и объектов	Объем работ по плану, кв.м.	Сумма по плану, руб.	Фактические затраты, руб.	Примечание
	ул.Котовского от ул.Лазо до ул.Гагарина	1 008	364 392	72 196	вып. в 2020 г. 188,5 м2 в р-не ж.домов № 44а, б, в
	ул.Лазо от ул.Котовского до ул.Шестакова (нечетная сторона)	320	115 680		не выполнено в связи с отсутствием финансовой возможности
	ул.Лазо от ул.Коммунистическая до ул.Котовского	1 772	640 578	180 078	вып. в 2020 г. 475,5 м2 от ул.Калинина до ул. Коммунист. нечетная стороно
	ул.Суворова от ул.Московская до ул.Первомайская (нечетная сторона)	1 982	709 699		не выполнено в связи с отсутствием финансовой возможности
	ул.Советская от ул.Московская до ул.Первомайская	2 016	728 784		"
	ул.Коммунистическая от ул.Ленина до ул.Первомайская	2 568	928 332		"
	ул.Московская от ул.Коммунистическая до ул.Котовского	1 722	622 503		"
	ул.Комсомольская от ул.Коммунистическая до ул.Котовского	1 722	622 503	338 300	вып.в 2020 г. 990 м2 от Калинина до Суворова
	ул.Ленина от ул.Коммунистическая до ул.Котовского	1 722	622 503		не выполнено в связи с отсутствием финансовой возможности
	ул.Гагарина от ул.Калинина до ул.Котовского	1 722	622 503	86 366	вып.в 2020 г. 549 м2 от Шестакова до Суворова (чет.стор)
	ул.50 лет ВЛКСМ	2 198	794 577	28 725	вып.в 2020 г. 75 м2 в р-не ж.домов №2а, 4
	ул.Б.Восстания	5 592	2 021 508		не выполнено в связи с отсутствием финансовой возможности

№ п/п	Наименование статей затрат и объектов	Объем работ по плану, кв.м.	Сумма по плану, руб.	Фактические затраты, руб.	Примечание
	ул.Кишиневская	2 928	1 058 472	653 781	вып.в 2020 г. площ.1707 м2 от Киш.25 до м-на "Миша", от церкви до до м-на "Наша ферма"
	ул.Старого	1 025	370 538	115 283	вып.в 2020 г. 336 м2 в р-не БСОШ №2
	ул.Дружбы	2 448	884 952		не выполнено в связи с отсутствием финансовой возможности
	ул.Индустриальная	4 680	1 691 820	243 957	вып.в 2020 г. 637 м2 от м-на "Шериф" до остановки "МРЭО ГАИ"
	ул.Пионерская	4 143	1 497 695		не выполнено в связи с отсутствием финансовой возможности
	ул.Крянгэ	1 109	400 904		"
	ул.П.Морозова	4 048	1 463 352	552 669	вып.в 2020 г. 1443м2 от ул. Интернац-тов до ул. 50 лет ВЛКСМ
	ул.Первомайская 57-67 (от ул.Суворова до Котовского)	279	100 859		не выполнено в связи с отсутствием финансовой возможности
	ул.28 Июня (со стороны жилого сектора)	892	322 458		"
	ул.Интернационалистов	2 847	1 029 191		"
	пер.Осипенко	331	119 657		"
	ул.Калинина (от ул.Ленина до ул.Московской и до ул.Комсомольская)	2 020	730 230		"

№ п/п	Наименование статей затрат и объектов	Объем работ по плану, кв.м.	Сумма по плану, руб.	Фактические затраты, руб.	Примечание
	ул.Коммунистическая (со стороны м-на Ленинский)	1 500	542 250	283 420	вып.в 2020 г. 740 м2 от ул.Дружбы до ж.дома Комм.189, от ул. Победы в торону ул. Космонавтов, в р- не ж.домов 189, 189а
	ул.Космонавтов (со стороны м-на Ленинский)	2 835	1 024 853	253 623	вып. в 2020 г. 662 м2 в р-не БСОШ №11, в р-не ж.дома № 1
	ул.Победы (от ул.Коммунистической до сквера)	2 352	850 248	97 282	вып. в 2020 г 254 м2 в р-не ж.домов №2,4а,б.
	ул.Кирова (от ул.Московская до ул.Комсомольской)	2 097	758 066		не выполнено в связи с отсутствием финансовой возможности
	ул.З.Космодемьянской (вдоль МОУ "БСОШ №18)	827	298 961	33 321	вып.в 2020 г. 87 м2 в р-не ж.дома № 41
	ул.Ермакова (от ул.З.Космодемьянской до ул.Бельцкая)	3 557	1 285 856	96 133	вып.в 2020 г. 251 м2 от м-на "Прага до ост-ки "М-н "Шериф"
в)	обеспечение безопасности движения:		0		
	устройство светофорного объекта по ул.Суворова в районе жилого дома №119		0		не выполнено в связи с отсутствием финансовой возможности
	устройство светофорного объекта на перекрестке ул.Комсомольской - ул.Суворова (МОУ "Теоретический лицей")				"
г)	устройство водоотвода и ливневой канализации:		2 123 791	0	
	Устройство водоотводного лотка по ул.Полоза				не выполнено в связи с отсутствием финансовой возможности
		м	0	0	

№ п/п	Наименование статей затрат и объектов	Объем работ по плану, кв.м.	Сумма по плану, руб.	Фактические затраты, руб.	Примечание
	Устройство ливневой канализации по ул.Индустриальная от ул.28 Июня до ЗАО "Бендерский мясокомбинат"		0	0	"
	Устройство ливневой канализации по ул.Победы в м-не "Ленинский"	944 м	2 123 791	0	"
	Устройство ливневой канализации по ул.Ечина,6,6а,12				"
	Устройство ливневой канализации по ул.Дружбы,2				"
	Устройство ливневой канализации по ул.Дружбы,36 - 42		0	0	"
	Устройство ливневой канализации по ул.Индустриальная 105, 105б, 105в (ЖСК)				"
	Устройство ливневой канализации от ул.Крянгэ,42 до ул.Лермонтова				"
	Устройство ливневой канализации по переулку Степной в с.Протягайловка				"
	Устройство ливневой канализации по ул.Главная,177 в с.Протягайловка				"
	Устройство ливневой канализации по ул.Мунтяна в с.Протягайловка через ул.Гербовецкую,123		0	0	"
	Устройство ливневой канализации по ул.Гербовецкая,32 в с.Протягайловка		0	0	"
	Устройство водоотводного лотка по ул.Госпитальная (в районе жилых домов №40 и №71)				"
	Устройство водоотводного лотка от ул.Панфилова до ул.Кишиневская				"
	Устройство водоотводного лотка по ул.П.Морозова,7				"
	Проектирование и ремонт ливневой канализации по ул.Крянгэ,17				"
	ул.Ечина,8 (демонтаж)				"
	ул.Коммунистическая,203 (демонтаж)				"
	Устройство ливневой канализации по ул.40 лет Победы,д.23,25,27				"
	устройство ливневой канализации по ул.40 лет Победы, 41 МДОУ "БДС №43", д. 37,39				"
3	Средний ремонт дорог и тротуаров, всего:	310 677	134 306 625	26 536 123	
а)	средний ремонт дорог:	310 677	104 980 483	12 837 630	
	в т.ч. по населенным пунктам, улицам:				
	улицы с асфальтобетонным покрытием:	292 823	102 891 565	12 837 630	

№ п/п	Наименование статей затрат и объектов	Объем работ по плану, кв.м.	Сумма по плану, руб.	Фактические затраты, руб.	Примечание
	ул.Коммунистическая от ул.Ечина до ул.Космонавтов	4 585	1 619 881	1 637 400	вып.в 2020 г. 4220 м2
	ул.Суворова от ул.. 28 Июня до ж/д переезда	3 503	1 237 610	884 440	вып.в 2018 г. 2674 м2
	ул.Первомайская от ул.Коммунистическая до ул.Суворова	4 165	1 471 495		не выполнено в связи с отсутствием финансовой возможности
	ул.Кишиневская от ул.Ермакова до ул.Б.Восстания	11 865	4 191 905	3 331 848	в 2018 г. - вып.р-т 3777 м2, в 2019 - 5150 м2, всего 8 927 м2
	ул.Б.Восстания от ул.Кишиневская до ул.50 лет ВЛКСМ	6 703	2 386 170	2 600 234	в 2018 г. вып.р-т 6703 м2
	ул.Крянгэ	4 560	1 611 048		не выполнено в связи с отсутствием финансовой возможности
	ул.Старого от ул.Б.Восстания до ул.Крянгэ	3 115	1 100 530	2 283 000	в 2020 г. вып. кап..р-т 3880 м2
	ул. Старого от Б. Восстания до ул. Железнодорожной	1 359	480 135		
	пер. Лермонтова от ул. Б. Восстания до ул. Железнодорожной	998	352 593		не выполнено в связи с отсутствием финансовой возможности
	ул. Пушкина от ул. Комсомольская до ул. Первомайская	4 275	1 510 358		"
	ул. Горького от ул. Коммунистическая до ул. Дзержинского	2 404	849 333		"
	ул. Первомайская от ул. Коммунистическая до Г. Асаке	6 610	2 335 313		"
	ул.Титова	16 664	5 887 391		не выполнено в связи с отсутствием финансовой возможности
	ул.Т.Кручок	8 673	3 064 171		"

№ п/п	Наименование статей затрат и объектов	Объем работ по плану, кв.м.	Сумма по плану, руб.	Фактические затраты, руб.	Примечание
	ул.8 Марта	1 040	367 432		"
	ул.Ем.Букова	935	330 336		"
	3-й Индустриальный пер.	948	334 928		"
	ул.Красноармейская	1 688	596 370		"
	пер.Кицканский	6 760	2 388 308		инф-я в капремонте:вып. площ.2273 м2 в 2020 г.
	ул.Чехова от ул.Б.Восстания до ул.Железнодорожная	1 212	428 200		не выполнено в связи с отсутствием финансовой возможности
	ул.Космонавтов	8 900	3 144 370		"
	ул.К.Цеткин	4 022	1 420 973		"
	ул.Заводская	5 380	1 900 754		"
	ул.Тургенева	2 249	794 572		"
	ул.Школьная	3 512	1 240 790		"
	ул.Киевская	3 829	1 352 786		"
	ул.Калашникова (от ул.23 Августа до ул.Железнодорожная)	2 727	963 449		"
	ул.Севастопольская	2 338	826 015		"
	ул.Красивая	1 151	406 648		"
	пер.Пограничный	311	109 876		"
	ул.Гербовецкая	17 163	6 063 688	730 000	в 2020 г вып.капрем.1832 м2
	ул.Главная с. Протягайловка	18 987	6 708 107		не выполнено в связи с отсутствием финансовой возможности
	ул.Совхозная, с. Протягайловка	5 824	2 057 619		"
	пер. Первомайский, с. Протягайловка	2 842	1 004 079		"

№ п/п	Наименование статей затрат и объектов	Объем работ по плану, кв.м.	Сумма по плану, руб.	Фактические затраты, руб.	Примечание
	ул.Ленинградская	14 589	5 154 294	2 932 441	в 2019 г. в связи со стр-вом трол.линии вып. капрем. Участка ул.Мацнева- ул. Ленинградская площ.5000 м2
	ул.Мацнева	7 382	2 608 061		
	Дорога к промзоне "Северная" до конечной остановки 7 маршрута	17 048	6 023 058		не выполнено в связи с отсутствием финансовой возможности
	ул. Ленина м-н Северный до поста МС	23 962	8 465 775		"
	ул.П.Морозова	4 422	1 562 293	25 667	в 2020 г. вып. р-т проезда в р-не педучилища пл.50 м2
	ул.Пионерская	10 152	3 586 702		не выполнено в связи с отсутствием финансовой возможности
	пер.Осипенко (от дома №2 до дома№8)	778	274 867		"
	ул.Кирпичная	1 097	387 570		"
	ул.Разина	1 115	393 930		"
	пер.Разина	1 250	441 625		"
	ул.Шестакова(от Кавриаго до Первомайской)	2 621	925 999		"
	ул.Маяковская (от Кавриаго до Первомайской)	2 130	752 529		"
	ул.Садовая (от Кавриаго до Первомайской)	2 167	765 601		"
	ул.Кавриаго (от Суворова до Ткаченко)	4 672	1 650 618		"
	ул.Песчаная	1 476	521 471		"
	ул.12 Октября	7 267	2 567 431		"
	ул.40 лет ВЛКСМ	1 485	524 651		"
	ул.Луначарского	1 755	620 042		"
	ул.Крупская	2 926	1 033 756		"
	пер.Рыбницкий от ул.Некрасова до ул.Карбышева	261	92 211		"

№ п/п	Наименование статей затрат и объектов	Объем работ по плану, кв.м.	Сумма по плану, руб.	Фактические затраты, руб.	Примечание
	ул.Загородная	1 366	482 608	50 000	"
	ГОУ СПО "Бендерский Торгово-Технологический Техникум" (центральный вход)	783	276 634		"
	ул.Красноармейская	1 689	596 724		"
	ул. Первомайская, с. Гиска	7 540	2 663 882		"
	улицы с покрытием облегченного типа (щебеночные):	17 854	2 088 918	0	
	ул.Кутузова	2 821	330 057		не выполнено в связи с отсутствием финансовой возможности
	ул.Парканская	2 618	306 306		"
	ул.Гоголя с.Гиска	751	87 867		"
	пер.Пивоваренный	636	74 412		"
	ул.Няги	393	45 981		"
	пер.Колодезный	576	67 392		"
	пер.Песчаный	603	70 551		"
	ул.Мира	987	115 479		"
	пер.Садовый	880	102 960		"
	ул.Октябрьская	844	98 748		"
	ул.Толбухина	1 911	223 587		"
	пер.Восточный	368	43 056		"
	пер. Красноармейский	592	69 264		"
	пер.Текстильщиков	506	59 202		"
	с. Гиска, ул. Театральная	1 999	233 883		"
	ул.Восточная	1 396	160 173		"
б)	ремонт искусственных дорожных сооружений	0	1 009 000	1 510 767	
	пешеходный мост через ж/д Бендеры-1 (спуск Б.Восстания - ступени)		0	38 300	вып.в 2017 г.
	пешеходный мост ул.Комсомольская - ул.Старого (устройство пандуса для людей с ограниченными возможностями)		9 000		не выполнено в связи с отсутствием финансовой возможности
	Путепровод по ул.Суворова (Биохим)		500 000	499 381	вып. в 2018 г.

№ п/п	Наименование статей затрат и объектов	Объем работ по плану, кв.м.	Сумма по плану, руб.	Фактические затраты, руб.	Примечание
	Путепровод по ул.Котовского -Панина		500 000		не выполнено в связи с отсутствием финансовой возможности
	Путепровод по ул.Суворова -Панина		0		"
	Автомобильный мост по ул.Суворова (ручей Первомайский)		0		"
	Устройство ограждения автомобильного моста по ул.Садовая (12 м)		0		"
	Замена компенсаторов путепровода Ермакова-Панина с восстановлением асфальтобетонных покрытий 4 шт		0	456 086	р-т путепровода выполнен в 2016 г.
	Мост по ул.Заречная в с.Гиска (реконструкция)		0		
	Мост по ул.Ленина в с.Гиска		0		не выполнено в связи с отсутствием финансовой возможности
	Мост по ул.Мичурина в с.Гиска (реконструкция)		0		"
	Мост по ул.Школьная в с.Гиска (реконструкция)		0	517 000	рек.моста по ул.Школьная выполнена в 2020 г.
	Автомобильный мост по ул.Гербовецкая, пер.Баннй				р-т моста по пер.Баннй выполнен в комплексе с кап.р- том дороги пер. Баннй в 2020 г.
	Автомобильный мост по ул.Молодежная, ул. Луговая				не выполнено в связи с отсутствием финансовой возможности
	Пешеходный мост и тропинка по ул.Космонавтов (в районе д.№6)				"
в)	средний ремонт проездов и тротуаров:	0	28 059 142	12 038 426	

№ п/п	Наименование статей затрат и объектов	Объем работ по плану, кв.м.	Сумма по плану, руб.	Фактические затраты, руб.	Примечание
					1. В 2020 г. по программе ремонта тротуаров вып. р-т трот. площ. 14633 м2 на сумму 5 514 202 руб. 2. За 2018 - 2020 г. выполнен р-т внутридв-х и внутрикв-р проездов и тротуаров пл. 18496 м2 на сумму 6524224 руб
	в т.ч. по населенным пунктам, улицам (приложение №3)		26 386 418	12 038 426	
	в т.ч. у школ, детских садов		1 672 724		
г)	Обустройство дорог, организация и обеспечение безопасности движения (остановочные пункты, карманы для общественного транспорта)		258 000	149 300	
	карман для общ. тр-та по ул. Энгельса в р-не ж. домов №11-13			45 000	вып. в 2020 г.
	карман для общ. тр-та м-н Северный в р-не ж. домов №29-31			45 000	вып. в 2020 г.
	ул. Суворова в р-не РОО "Общество слепых Приднестровья" (ул. Суворова, 125)		59 300	59 300	вып. в 2018 г.
4	Содержание и текущий ремонт автодорог		5 753 700	7 497 582	
а)	Текущий (ямочный) ремонт дорог (приложение №1)		2 550 000	4 749 441	вып. за 2018-2020 г. пл. 15 382 м2
б)	Зимнее содержание дорог		2 250 000	2 080 541	вып. за 2018-2020 г.
в)	Профилирование дорог (Приложение №2)		833 700	482 100	вып. за 2018-2020
г)	Проливка швов дорожных покрытий		120 000	185 500	вып. за 2018-2020
д)	Поверхностная обработка асфальтобетонных покрытий		0	0	0
5	Содержание и ремонт ливневой канализации		300 000	500 000	вып. за 2018-2020
6	Резерв на ликвидацию аварийных ситуаций		60 000	202 940	вып. за 2018-2020
7	Обслуживание технических средств регулирования дорожного движения и дорожная разметка		1 910 000	2 244 372	
а)	Обслуживание светофорных объектов		120 000	180 000	вып. за 2018-2020
б)	Установка и замена дорожных знаков		540 000	560 000	вып. за 2018-2020

№ п/п	Наименование статей затрат и объектов	Объем работ по плану, кв.м.	Сумма по плану, руб.	Фактические затраты, руб.	Примечание
в)	Дорожная разметка		1 200 000	1 450 000	вып. за 2018-2020
г)	Устройство барьерного ограждения по ул.Ермакова		50 000	54 372	вып.в 2017 г.
8	Оплата потребленной электроэнергии, оплата за техобслуживание и ремонт наружного уличного освещения автодорог общего пользования		1 200 000	215 110	основной объем потребленной электроэнергии принят к учету по статье текущее содерж.благ-ва
9	Кредиторская задолженность за потребленную электроэнергию за 2016 год, сумма задолженности - 207 777 руб.		207 777	207 777	погашено в 2019 г.
10	Проектные работы		60 000	73 650	
11	Техническая инвентаризация автодорог (улиц) общего пользования муниципальной собственности		90 000	0	