



ПРИДНЕСТРОВСКАЯ МОЛДАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА
БЕНДЕРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ № 16

6 сессия 27 созыва

2 апреля 2026 г.

г. Бендеры

Об отчете об исполнении Адресной Программы на проведение текущего и капитального ремонта жилого фонда за счет средств, полученных от населения за техническое обслуживание жилого фонда в 2025 году, по МУП «ЖЭУК г. Бендеры», утвержденной Решением № 28 от 03.04.2025 г.
61 сессии 26 созыва

В соответствии с подпунктом 1) статьи 9, подпунктом 12) статьи 19 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 05.11.1994 г. «Об органах местной власти, местного самоуправления и государственной администрации в Приднестровской Молдавской Республике» (СЗМР 94-4) с внесенными в него изменениями и (или) дополнениями, рассмотрев отчет МУП «ЖЭУК г. Бендеры» об исполнении Адресной Программы на проведение текущего и капитального ремонта жилого фонда за счет средств, полученных от населения за техническое обслуживание жилого фонда в 2025 году (письмо № 01-18/1271 от 25.02.2026 г.), учитывая рекомендации постоянной депутатской комиссии по транспорту и связи, ценам и тарифам жилищно-коммунального хозяйства, повышению эффективности деятельности коммунальных служб и муниципальных организаций,-

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении Адресной Программы на проведение текущего и капитального ремонта жилого фонда за счет средств, полученных от населения за техническое обслуживание жилого фонда в 2025 году, по МУП «ЖЭУК г. Бендеры», утвержденной Решением № 28 от 03.04.2025 г. 61 сессии 26 созыва, согласно Приложению к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.

Председатель городского Совета
народных депутатов

П.С. Зосимчук

**Отчет Адресной Программы
на проведение текущего и капитального ремонта жилого фонда за счет средств, полученных от
населения за техническое обслуживание жилого фонда
по МУП «ЖЭУК г. Бендеры» за 2025 г.**

№	Наименование статей	Ед. измер.	План		Факт	
			Количество	Стоимость	Количество	Стоимость
1.	Доходы предприятия, полученные от населения за капитальный ремонт, техническое обслуживание и текущий ремонт жилого фонда, в т.ч.	тыс.руб.		20 279,95		20 405,86
1.1.	Т/о и текущий ремонт жилищного фонда	тыс.руб.		11 739,06		11 772,07
1.2.	Капитальный ремонт	тыс.руб.		6 988,55		7 091,185
1.3.	Возмещение льгот	тыс.руб.		1 552,34		1 542,61
2.	Расходы предприятия на техническое обслуживание, текущий ремонт, капитальный ремонт жилого фонда	тыс.руб.		16 771,67		15 359,371
2.1.	Текущий ремонт строит.конструкций зданий РСГ МУП "ЖЭУК г.Бендеры"	тыс.руб.		4 205,436		3 082,56
	В том числе : Адресная программа РСГ	тыс.руб.		2 885,925		2 720,13
	Ремонт инструмента, амортизация, износ, списание ОС, прочие расходы	тыс.руб.		1 319,51		362,43
2.2.	Техническое обслуживание ЖФ	тыс.руб.		4 063,30		4 028,34
2.3.	Текущий ремонт жилого фонда	тыс.руб.		2 115,68		2 199,17237
	Прил. № 1 Восстановление дорожного покрытия	дом/м2	22/517	361,90	11/151	198,924
	Прил. № 2 Установка карнизного свеса и водосточной системы	дом/м.п.	9/612	249,25	10/1021	191,163
	Прил. № 3 Установка металлических решеток на окна	дом/шт	19/106	136,50	14/82	58,0971
	Прил. № 4 Благоустройство территории тротуарной плиткой	дом/м2	13/541	335,42	11/355,45	352,377
	Прил. № 5 Ремонт цоколя	дом/м2	6/641	192,30	6/421,8	120,165
	Прил. № 6 Электромонтажные работы	тыс. руб		150,00		125,51061
	Прил. № 7 Аварийно-восстановительный ремонт	тыс.руб		690,31		472,74666
	Прил. № 8 Ремонт межпанельных швов	дом/м.п.			3/552	63,481
	Прил. № 9 Ремонт фасада	дом/м2			7/678,5	196,589
	Прил. № 10 Ремонт совмещенной мягкой кровли	дом/м2			8/2174,5	420,119
2.4.	Капитальный ремонт жилого фонда	тыс.руб.		6 387,25		6 049,3
	Прил. № 11 Ремонт совмещённых мягких кровель	дом/м ²	7/3545	1148,26	9/5719	1337,278
	Прил. № 9 Ремонт шиферной кровли	дом/м ²	2/495	272,25	1/420	262,603
	Прил. № 10 Ремонт фасадов	дом/м ²	7/1688	590,80	4/1212	316,634
	Прил. № 11 Ремонт подъездов	дом/под.	26/31	1391,4	23/26	1297,202
	Прил. № 12 Ремонт отмосток	дом/м2.	18/2686	805,90	18/2654	754,164
	Прил. № 13 Ремонт оконных блоков в подъездах	дом/м2	67/725,82	1451,64	51/774,55	1457,229
	Прил. № 14 Ремонт дверных блоков в подъездах	дом/м2	35/104,7	177,85	34/105,25	194,124
	Прил. № 15 Ремонт межпанельных швов	дом/м.п.	16/3005	390,65	23/2728,3	324,122
	Прил. № 16 Ремонт мусорокамер	дом/шт	1	55,00		
	Прил. № 17 Благоустройство малые формы	шт	90	103,50	82	105,944
	Итого текущий и капитальный ремонт ж/фонда	тыс.руб.		8 502,93		8 248,47237
3.	Административно-хозяйственные расходы и рентабельность	тыс.руб.		3 218,31		4 756,03
	В том числе : - налог экология, вода	тыс.руб.		12,600		10,47
	-налог на транспорт	тыс.руб.		3,780		4,56
	-налог на землю	тыс.руб.		63,000		43,10
	- амортизация	тыс.руб.		72,000		82,30
4.	Услуги банков	тыс.руб.		289,973		290,46
	Итого расходы	тыс.руб.		20 279,95		20 405,860

И.о. Директора МУП "ЖЭУК г.Бендеры"

Главный инженер
Начальник ПТО (исп.)
Начальник ПЭО (исп.)

Н.Г. Сиденко

Н.Г. Сиденко
В.В. Рогизный
Н. Пошукай



Отчет Адресной программы

на проведение текущего и капитального ремонта жилого фонда за счет средств полученных от населения за техническое обслуживание жилого фонда по МУП "ЖЭУК г.Бендеры" за 2025 год



№ Приложения	Наименование	Ед. изм.	План		Факт	
			Кол-во	Стоимость тыс. руб	Кол-во	Стоимость тыс. руб
	Текущий ремонт жилого фонда			2115,680		2199,17237
1	Восстановление дорожного покрытия	дом/м2	22/517	361,90	11 / 151	198,924
2	Установка карнизного свеса и водосточной системы	дом/м.п.	9/612	249,25	10 / 1021	191,163
3	Установка металлических решеток на окна	дом/шт	19/106	136,50	14 / 82	58,0971
4	Благоустройство территории тротуарной плиткой	дом/м2	13/541	335,42	11 / 355,45	352,377
5	Ремонт цоколя	дом/м2	6/641	192,30	6 / 421,8	120,165
6	Электромонтажные работы	тыс. руб		150,00		125,51061
7	Аварийно-восстановительный ремонт	тыс.руб		690,31		472,74666
8	Ремонт межпанельных швов	дом/м.п.			3 / 552	63,481
9	Ремонт фасада	дом/м2			7 / 678,5	196,589
10	Ремонт совмещенной мягкой кровли	дом/м2			8 / 2174,5	420,119
	Капитальный ремонт жилого фонда			6387,25		6049,30
11	Ремонт совмещённых мягких кровель	дом/м ²	7/3545	1148,26	9 / 5719	1337,278
12	Ремонт шиферной кровли	дом/м ²	2/495	272,25	1 / 420	262,603
13	Ремонт фасадов	дом/м ²	7/1688	590,80	4 / 1212	316,634
14	Ремонт подъездов	дом/под	26/31	1391,4	23 / 26	1297,202
15	Ремонт отмосток	дом/м2.	18/2686	805,90	18 / 2654	754,164
16	Ремонт оконных блоков в подъездах	дом/м2	67/725,82	1451,64	51 / 774,55	1457,229

17	Ремонт дверных блоков в подъездах	дом/м2	35/104,7	177,85	34 / 105,25	194,124
18	Ремонт межпанельных швов	дом/м.п.	16/3005	390,65	23 / 2728,3	324,122
19	Ремонт мусорокамер	дом/шт	1	55,00		
20	Благоустройство малые формы	шт	90	103,50	82	105,944
	ИТОГО капитальный и текущий ремонт			8502,93		8248,47237

И.о.директора МУП "ЖЭУК
г.Бендеры"




Сиденко Н.Г.

Главный инженер



Сиденко Н.Г.

Начальник ПТО



Рогизный В.В.



Отчет

Восстановления дорожных покрытий после разрывов, связанных
с ремонтом подземных коммуникаций за 2025 г.
(за счёт технического обслуживания)



№	Наименование объекта	План		Факт	
		Кол-во, м2	Ст-ть, тыс.руб	Кол-во, м2	Ст-ть, тыс.руб
1	Петровского, 24	16	11,20		
2	Панфилова, 2а	22	15,40		
3	Протягайловская, 2/1	18	12,60		
4	Дружбы, 42	60	42,00		
5	Индустриальная, 99	15	10,50		
6	Коммунистическая, 203	24	16,80		
7	Каховский тупик, 2	42	29,40		
8	40 лет ВЛКСМ, 6	8	5,60		
9	Пирогова, 8	14	9,80		
10	Коммунистическая, 189	14	9,80		
11	Калашникова, 6а	32	22,40		
12	Северный, 4	12	8,40	12	19,008
13	Северный, 23	44	30,80	44	58,289
14	Индустриальная, 69	4	2,80	13	20,592
15	К.Цеткин, 8а	10	7,00		
16	Победы, 10	20	14,00		
17	Театральная, 11	12	8,40		
18	Театральная, 12а	12	8,40		
19	Бородина, 2	32	22,40		
20	Е.Букова, 38	40	28,00		
21	40 лет ВЛКСМ, 4	38	26,60		
22	Т.Кручок, 33	28	19,60		
23	Кирова д.65			10	9,13
24	Комсомольская д.1			2,5	2,2825
25	Пушкина д.28			4,5	7,128
26	Пушкина д.30			4,5	7,128
27	Пушкина д.38			9	8,217
28	ул.Индустриальная д.101А			1,5	1,3695
29	ул.Текстильщиков д.3			25	32,89
30	ул.Текстильщиков д.5			25	32,89
	ИТОГО	517	361,90	151	198,924

Отчет

Установка карнизного свеса и водосточной системы за 2025 г.

(за счёт технического обслуживания)

№	Наименование	План		Факт	
		К-во, м.п.	Ст-ть тыс.руб.	Кол-во, м.п.	Ст-ть, тыс.руб.
1	Комсомольская, 38	80,0	31,68	97	20,728
2	Лазо, 2	204,0	80,78		
3	Ленина, 33, зонты на вентшахты, 1бшт, штукатурка вентшахт	24	30,00		
4	А.Федорова, 24	56	22,17	40	7,94
5	Советская, 4, желоба 13м, 2 стояка	20	6,50		
6	Луначарского, 9	84,0	33,26	70	19,698
7	Энгельса, 1Б, 6 стояков, демонтаж желоба	84,0	21,1	256	39,396
8	40 лет Победы, 33-35	30,0	11,88	27	5,052
9	З.Космодемьянская, 41-43	30,0	11,88	27	5,176
10	ул.Индустриальная д.103			32	6,081
11	ул.Индустриальная д.103А			192	34,839
12	ул.Космонавтов д.19			192	34,839
13	ул.Т.Кручок д.37			88	17,414
	ИТОГО	612,0	249,25	1021	191,163

Отчет

Установка металлических решеток на окна за 2025 г.
(за счёт технического обслуживания)



№	Наименование	План		Факт	
		К-во, шт	Ст-ть тыс.руб.	Кол-во, шт	Ст-ть, тыс.руб
1	Северный, 25 (560x460)	4,0	3,0	4	0,6386
2	Северный, 17 (560x460)	7,0	5,25	7	1,116
3	Северный, 19 (500x400)	19,0	14,25	19	2,356
4	Энгельса, 16, под.1,2 (1800x900)	8,0	12,0		
5	Энгельса, 1Б (1800x900)	8,0	12,0	16	16,9776
6	Северный, 5 (1800x900)	12,0	18,0	13	13,7943
7	Киевская, 6 (1800x900)	12,0	18,0		
8	Ленинградская, 56 (1800x900)	3,0	4,5	1	1,0044
9	Ленинградская, 62 (1800x900)	3,0	4,5	3	3,0132
10	Ленинградская, 72 (1800x900)	1,0	1,5		
11	Ленинградская, 74 (1800x900)	4,0	6,0	2	2,0088
12	Спортивная, 2 (1800x900)	2,0	3,0	2	2,1222
13	Спортивная, 4 (1800x900)	1,0	1,5		
14	З.Космодемьянская (1800x900)	4,0	6,0		
15	40 лет Победы, 46 (1800x900)	7,0	10,5	7	7,0308
16	40 лет Победы, 10 (1800x900)	4,0	6,0	2	2,0088
17	40 лет Победы, 12 (1800x900)	1,0	1,5	4	4,0176
18	40 лет Победы, 18 (1800x900)	2,0	3,0	1	1,0044
19	40 лет Победы, 34 (1800x900)	4,0	6,0	1	1,0044
	ИТОГО	106	136,50	82	58,0971

Отчет
Благоустройство территории тротуарной плиткой за 2025 г.
(за счёт технического обслуживания)



№	Наименование	План		Факт	
		Кол-во, м2	Ст-ть тыс.руб.	Кол-во, шт	Ст-ть, тыс.руб
1	с. Гиска, Первомайская, 4, бельевая площадка	40,0	24,80		
2	Коммунистическая, 197, бельевая площадка (2шт)	60,0	37,20		
3	Мичурина, 14, бельевая площадка	20,0	12,40		
4	Дружбы, 4, бельевая площадка	40,0	24,80		
5	Дружбы, 8, вх. группа	35,0	21,70	24,5	19,553
6	Севастопольская, 1а	18,0	11,16	16,25	15,138
7	Старого, 13	18,0	11,16		
8	Старого, 11	18,0	11,16	22	16,671
9	Железнодорожная, 93	37,0	22,94	33,6	29,907
10	Индустриальная, 101А, бельевая площадка	40,0	24,80		
11	Ленинградская, 14, вх. группа	60,0	37,20	28,6	24,757
12	40 лет Победы, 12, вх. группа	104,0	64,48	82	75,041
13	40 лет Победы, 18, вх. группа	51,0	31,62		
14	Котовского д.106			28	21,785
15	ул.40 лет ВЛКСМ д.4			43	38,463
16	ул.40 лет Победы д.14			32	66,399
17	ул.Е.Букова д.42			33,5	29,387
18	ул.Суворова д.159			12	15,276
	Итого	541,00	335,42	355,45	352,377

Отчет
текущего ремонта цоколя за 2025 г.
(за счёт технического обслуживания)



№	Наименование объекта	План		Факт	
		Кол-во, м2	Стоимость, тыс.руб	Кол-во, м2	Ст-ть, тыс.руб
1	Лазо, 2	100,0	30,00	50	14,732
2	Космонавтов, 25	300,0	90,00	115,3	32,521
3	Интернационалистов, 5	25,0	7,50	5	1,234
4	40 лет ВЛКСМ, 4	80,0	24,00	75	21,474
5	40 лет ВЛКСМ, 6	80,0	24,00	67,5	19,166
6	Комсомольская, 38	56,0	16,80	109	31,038
	Итого	641	192,30	421,80	120,165

**Отчет
на электромонтажные работы за 2025 г.
(за счёт технического обслуживания)**



№	Наименование объекта	План	Факт
		Стоимость, тыс.руб	Ст-ть, тыс.руб
1	Аварийно-профилактический ремонт. Проектные работы.	150,00	
2	ул.Б.Восстания д.13		69,53
3	ул.Дружбы д.8		55,98061
	ИТОГО	150,00	125,51061

Отчет
аварийно-восстановительный ремонт на 2025 г.
(за счёт технического обслуживание)



№	Наименование объекта	План	Факт
		Стоимость тыс.руб.	Стоимость тыс.руб.
	Аварийно-восстановительный ремонт:	690,31	
1	Ак.Федорова д.1 (Монт.раб.замена окон.ручки для ПВХ)		0,29174
2	Дзержинского д.33 (Замена водопровода д-50мм.)		6,99
3	Калинина д.3 (Замена внутренней сетей водопровода)		6,587
4	Калинина д.64 (Замена внутренней сетей водопровода)		3,623
5	Кирова д.36 (Монтажные работы окна из м/пласт)		0,36731
6	Кирова д.96 (Установка стальной вставки вмесо приборов учета те)		0,3513
7	Колхозная д.3А (Изгот. и уст. стол метал. с дерев. покрытием)		1,857
8	Коммунистическая д.63 (Установка водомерного узла)		1,78674
9	Коммунистическая д.90 (Замена водопровода д-50мм.)		3,771
10	Коммунистическая д.106 (Замена наружных сетей водопровода д=32мм.)		5,23
11	Коммунистическая д.117 (Замена внутренней сетей водопровода)		2,883
12	Котовского д.44А (Замена водопровода д-50мм.)		4,022
13	Котовского д.74 (Изготовление и установка аппаратль металлич.)		2,2
14	Ленина д.1 (Монтажные работы окна из м/пласт)		0,419
15	Московская д.47 (Замена наружных сетей водопровода д=32мм.)		18,678
16	Пушкина д.1 (Замена канализационных выпусков)		4,567
17	Пушкина д.1 (Замена водопровода д-50мм.)		10,982
18	Пушкина д.38 (Замена наружных сетей канализации)		8,28329
19	Пушкина д.51 (Замена водопровода д-50мм.)		3,743
20	Пушкина д.56А (Изгот. и уст. метал.двер. блока в подъезд входная)		5,014


21	Северный д.19 (Установка водомерного узла)		1,78419
22	Северный д.27 (Восстан. стойка системы отопления кв.№139)		1,1651
23	Северный д.27 (Монт.раб.замена окон.ручки для ПВХ)		0,43142
24	Северный д.31 (Установка водомерного узла)		1,76372
25	Суворова д.7 (Монтажные работы окна из м/пласт)		0,2293
26	Суворова д.59 (Монтажные работы окна из м/пласт)		0,38808
27	Ткаченко д.12 (Заделка отверстий в наружных стенах техэтажа)		7,388
28	Энгельса д.6 (Монтажные работы окна из м/пласт)		0,2524
29	с.Гыска, ул.Ленина д.2А (Ремонт узел ввода теплоносителя в ж/д.)		7,6338
30	с.Гыска, ул.Ленина д.2А (Узел ввода теплоносителя)		2,181
31	ул.12 Октября д.81/Б (Ремонт систем холодн.,горяч.водоснаб.и водоотведен)		55,1
32	ул.12 Октября д.83 (Из. и уст аппаратль мет. под. мусор. баки с сет.ПВЛ)		2,73825
33	ул.12 Октября д.83 (Узел ввода теплоносителя)		5,133
34	ул.40 лет Победы д.24 (Изготовление и устан. пандус металлич.)		11,795
35	ул.40 лет Победы д.24 (Изготовление и установка аппаратль металлич.)		2,2
36	ул.40 лет Победы д.35 (Монтажные работы окна из м/пласт)		0,825
37	ул.40 лет Победы д.37 (Установка подоконных отливов под.№1,2)		3,469
38	ул.Б. Восстания д.50 (Установка бачка сливного)		0,98
39	ул.Б. Восстания д.130 (Изготовление и установка аппаратль металлич.)		2,2
40	ул.Б.Восстания д.13 (Изготовление и уст-вка металлоп. оконных блоков)		4,353
41	ул.Б.Восстания д.13 (Ремонт помещений(отделочные работы после пожара))		67,816
42	ул.Б.Восстания д.13 (Установка дверь металлич. б/у входная в квартиру)		1,025
43	ул.Б.Восстания д.17 (Изгот. и уст. пандус металлч. с сеткой ПВХ)		14,205
44	ул.Б.Восстания д.52 (Установка водомерного узла)		2,30428
45	ул.Е.Букова д.40 (Монтажные работы окна из м/пласт)		0,41808

46	ул.Е.Букова д.42 (Монтажные работы окна из м/пласт)		0,35588
47	ул.Ермакова д.16 (Из. и уст аппаратль мет. под. мусор. баки с сет.ПВЛ)		4,0775
48	ул.Ермакова д.18 (Из. и уст аппаратль мет. под. мусор. баки с сет.ПВЛ)		2,33425
49	ул.Ермакова д.18 (Установка водомерного узла)		2,02188
50	ул.Ечина д.8 (Ремонт узел ввода теплоносителя в ж/д.)		5,3664
51	ул.Ечина д.8 (Узел ввода теплоносителя)		3,149
52	ул.З. Космодемьянской д.41 (Изготовление и установка аппаратль металлич.)		2,2834
53	ул.З. Космодемьянской д.43 (Изготовление и установка аппаратль металлич.)		1,87565
54	ул.З. Космодемьянской д.45 (Изготовление и установка аппаратль металлич.)		1,22325
55	ул.З. Космодемьянской д.47 (Из. и уст аппаратль мет. под. мусор. баки с сет.ПВЛ)		1,38635
56	ул.З. Космодемьянской д.47 (Изг.и уст.аппарели метал. для мусорных камер)		0,505
57	ул.З. Космодемьянской д.49 (Из. и уст аппаратль мет. под. мусор. баки с сет.ПВЛ)		1,631
58	ул.З. Космодемьянской д.49 (Изг.и уст.аппарели метал. для мусорных камер)		0,505
59	ул.З. Космодемьянской д.49 (Установка водомерного узла)		2,02188
60	ул.З. Космодемьянской д.51 (Замена створки стеклопакета)		0,83433
61	ул.З. Космодемьянской д.51 (Изготовление и установка аппаратль металлич.)		0,404
62	ул.З. Космодемьянской д.53 (Изготовление и установка аппаратль металлич.)		1,01
63	ул.Индустриальная д.101А (Установка шаровых кранов)		2,9625
64	ул.Индустриальная д.103 (Монтажные работы окна из м/пласт)		0,32368
65	ул.Кишиневская д.33 (Изготовление и уст-вка металлоп. оконных блоков)		18,6
66	ул.Кишиневская д.33 (Узел ввода теплоносителя)		4,218
67	ул.Кишиневская д.83/Б (Из. и уст аппаратль мет. под. мусор. баки с сет.ПВЛ)		1,01
68	ул.Кишиневская д.89 (Из. и уст аппаратль мет. под. мусор. баки с сет.ПВЛ)		1,111
69	ул.Кишиневская д.160 (Из. и уст аппаратль мет. под. мусор. баки с сет.ПВЛ)		2,4745

70	ул.Кишиневская д.162 (Из. и уст аппаратль мет. под мусор. баки с сет.ПВЛ)		3,5882
71	ул.Крупская д.1А (Из. и уст аппаратль мет. под мусор. баки с сет.ПВЛ)		0,808
72	ул.Крянгэ д.19 (Изготовление и устан. пандус металлич.)		8,928
73	ул.Крянгэ д.19 (Изготовление и установка аппаратль металлич.)		2,2
74	ул.Ленинградская д.36 (Ремонт узел ввода теплоносителя в ж/д.)		2,5042
75	ул.Ленинградская д.36 (Узел ввода теплоносителя)		3,597
76	ул.Ленинградская д.42 (Монтажные работы окна из м/пласт)		0,493
77	ул.Ленинградская д.42 (Монтажные работы окна из м/пласт)		0,32335
78	ул.Ленинградская д.48 (Изготовление баки металлически для уличного сме)		1,722
79	ул.Ленинградская д.48 (Изготовление и установка аппаратль металлич.)		0,2525
80	ул.Ленинградская д.50 (Изг.и уст.аппарели метал. для мусорных камер)		1,722
81	ул.Ленинградская д.60 (Из. и уст аппаратль мет. под мусор. баки с сет.ПВЛ)		5,79
82	ул.Ленинградская д.60 (изготовление и установка лотки металлические в мус)		6,888
83	ул.Ленинградская д.64 (Из. и уст аппаратль мет. под мусор. баки с сет.ПВЛ)		1,9572
84	ул.Ленинградская д.64 (Изготовление и установка аппаратль металлич.)		0,505
85	ул.Ленинградская д.64 (Монтажные работы окна из м/пласт)		0,53808
86	ул.Ленинградская д.66 (Из. и уст аппаратль мет. под мусор. баки с сет.ПВЛ)		1,3048
87	ул.Ленинградская д.66 (Изготовление и установка аппаратль металлич.)		0,3535
88	ул.Мичурина д.5А (Установка водомерного узла)		1,8185
89	ул.Мичурина д.14 (Изготовление и устан. пандус металлич.)		8,928
90	ул.Мичурина д.14 (Изготовление и установка аппаратль металлич.)		2,2
91	ул.Одесская д.4 (Изгот.и уст.метал.дв.блока в мусорную камеру)		3,3
92	ул.Одесская д.8 (Изготовление и установка аппаратль металлич.)		2,2
93	ул.П. Морозова д.9 (Установка водомерного узла)		1,87361

94	ул.Панфилова д.4 (Изготов. и уст. двери металлич. подвальное помеще)		3,176
95	ул.Петровского д.24 (Изготовление и установка аппаратль металлич.)		1,01
96	ул.Петровского д.24 (Узел ввода теплоносителя)		2,969
97	ул.Пирогова д.8 (Замена канализационных выпусков)		3,875
98	ул.Пирогова д.8 (Замена ВДС КС в подвальном помещ.)		3,948
99	ул.Победы д.2А (Монтажные работы окна из м/пласт)		0,28774
100	ул.Победы д.4А (Монтажные работы окна из м/пласт)		0,28774
101	ул.Победы д.8 (Изготовление и установка аппаратль металлич.)		2,2
102	ул.Полоза д.4 (Изготовление и установка аппаратль металлич.)		2,2
103	ул.Полоза д.4 (Изготовление и уст-вка металлоп. оконных блоков)		8,667
104	ул.Полоза д.6 (Изготовление и уст-вка металлоп. оконных блоков)		12,255
105	ул.Спортивная д.2 (Ремонт канализационного колодца)		2,444
106	ул.Т.Кручок д.37 (Из. и уст аппаратль мет. под. мусор. баки с сет.ПВЛ)		0,505
107	ул.Тимирязева д.24 (Из. и уст аппаратль мет. под. мусор. баки с сет.ПВЛ)		1,414
108	ул.Тимирязева д.26 (Из. и уст аппаратль мет. под. мусор. баки с сет.ПВЛ)		1,111
109	ул.Тимирязева д.26А (Из. и уст аппаратль мет. под. мусор. баки с сет.ПВЛ)		2,121
110	ул.Тимирязева д.26 (Установка водомерного узла)		1,87815
111	ул.Тимирязева д.28 (Установка водомерного узла)		1,8581
112	ул.Тимирязева д.30 (Установка водомерного узла)		1,82472
113	ул.Чайковского д.3 (Установка водомерного узла)		2,05883
114	ул.Школьная д.23 (Установка водомерного узла)		1,75199
	Итого	690,31	472,74666

Отчет
текущий ремонт межпанельных швов за 2025 г.
(за счет технического обслуживания)



№	Наименование объекта	План		Факт	
		К-во м.п.	Ст-ть тыс.руб.	Кол-во, м.п.	Ст-ть тыс.руб.
1	Северный д.29			172	19,781
2	ул.Ленинградская д.36			30	3,45
3	ул.Т.Кручок д.29			350	40,25
	ИТОГО:			552,0	63,481

Отчет
текущий ремонт фасада за 2025 г.
(за счет технического обслуживания)



№	Наименование объекта	План		Факт	
		Кол-во, м2	Ст-ть тыс.руб.	Кол-во, м2	Ст-ть тыс.руб.
1	Пушкина д.60			32	14,046
2	с.Гыска, ул.Первомайская д.4			150	45,001
3	ул.12 Октября д.2			250	75
4	ул.40 лет Победы д.14			100	14,558
5	ул.Дружбы д.2			120	33,589
6	ул.Ермакова д.18			6,5	5,224
7	ул.Ленинградская д.66			20	9,171
	Итого			678,5	196,589

Отчет
текущий ремонт совмещенной мягкой кровли за 2025 г.
(за счет технического обслуживания)



№	Наименование объекта	План		Факт	
		Кол-во, м2	Ст-ть тыс.руб.	Кол-во, м2	Ст-ть тыс.руб.
1	Ак.Федорова д.24			7,5	6,603
2	Ленина д.5			72	25,317
3	Энгельса д.1Б			85	21,792
4	ул.40 лет Победы д.4			232	53,602
5	ул.Ечина д.10			620	94,975
6	ул.Ечина д.12			520	84,431
7	ул.П. Морозова д.19			420	84,575
8	ул.П. Морозова д.23			215	48,824
	Итого			2171,5	420,119

Отчет
капитальный ремонт совмещенных мягких кровель за 2025 г.
(за счет технического обслуживания)



№	Наименование объекта	План		Факт	
		Кол-во, м2	Ст-ть тыс.руб.	Кол-во, м2	Ст-ть тыс.руб.
1	Ак. Федорова, 3	1180,0	477,56	932	347,743
2	Ревенялэ, 2, под.3,4	465,0	83,70	435	144,569
3	Ленинградская, 72	275,0	44,00	403	63,192
4	Киевская, 8, верх. слой	250,0	40,00	988	152,467
5	Халтурина, 60, верх. слой	350,0	79,00	365	63,287
6	Шимкова, 50	645,0	268,00	710	128,041
7	12 Октября, 2, под.1,2+балконы под.1,2,3,4	380,0	156,00	350	65,236
8	ул.40 лет Победы д.46			861	134,345
9	ул.Железнодорожная д.93			675	238,398
	Итого	3545,0	1148,26	5719,00	1337,278



**Отчет
капитальный ремонт шиферной кровли за 2025 г.
(за счет технического обслуживания)**

№	Наименование объекта	План		Факт	
		Кол-во, м2	Ст-ть тыс.руб.	Кол-во, м2	Ст-ть тыс.руб.
1	Московская д.37	150,0	82,50		
2	ул.Деповская д.5 + водосточная система	345,0	189,75	420,0	262,603
	Итого	495,0	272,25	420,00	262,603

Отчет
капитальный ремонт фасадов за 2025 г.
(за счет технического обслуживания)



№	Наименование объекта	План		Факт	
		Кол-во, м2	Ст-ть тыс.руб.	Кол-во, м2	Ст-ть тыс.руб.
1	Лазо, 21	303,0	106,05	352	99,293
2	Луначарского ,5	530,0	185,50	575	120,023
3	Коммунистическая, 108	185,0	64,75	193	47,565
4	Московская, 65	150,0	52,50	92	49,753
5	с.Гиска, Первомайская, 4	150,0	52,50		
6	Дружбы, 2	120,0	42,00		
7	12 Октября, 2	250,0	87,50		
	Итого	1688,0	590,80	1212,00	316,634

**Отчет
капитальный ремонт подъездов за 2025 г.
(за счет технического обслуживания)**



№	Наименование объекта	План		Факт	
		Кол-во, под	Стоимость, тыс.руб	Кол-во, под	Стоимость, тыс.руб
1	Комсомольская, 45 (2эт)	1,0	16,00		
2	Ленина, 24Б, под.1 (3эт)	1,0	24,00	1	31,846
3	Суворова, 43, под.1, (2эт)	1,0	16,00		
4	Лазо, 18в, под.2, (3эт)	1,0	24,00		
5	Пушкина, 46, (2эт)	1,0	16,00	1	19
6	Б. Восстания, 52, под.2, (5эт)	1,0	40,00	1	39,937
7	с. Гиска, Ленина, 2, под.3, (5эт)	1,0	40,00	1	39,908
8	Коммунистическая, 191, под. (5эт)	1,0	40,00	1	31,741
9	Коммунистическая, 209, под. 6 (5эт)	1,0	40,00	1	39,88
10	Победы, 2, под.4, (5эт)	1,0	40,00	1	40,005
11	Тимирязева, 36, под.2 (9эт)	1,0	55,40	1	55,393
12	Тимирязева, 30, под.4 (5эт)	1,0	40,00	1	38,159
13	Тимирязева, 28, под.1 (5эт)	1,0	40,00	1	38,174
14	Т.Кручок, 27, под.4 (9эт)	1,0	55,40	1	55,328
15	Т.Кручок, 31, под.1 (9эт)	1,0	55,40	1	55,328
16	Т.Кручок, 33, под.1,2 (5эт)	2,0	80,00	2	79,874
17	Мацнева, 5, под. 1,2 (9эт)	2,0	110,80	2	110,521
18	40 лет Победы, 37, под.1,2 (9эт)	2,0	110,80	2	110,785
19	Северный, 9, под.1 (5эт)	1,0	40,00	1	39,989
20	Энгельса, 6, под.2 (9эт)	1,0	55,40	1	54,601
21	Красиваяя, 11, под.2, (9эт)	1,0	55,40	1	55,4
22	Северный, 3а, под.1, кухня, с/узел, душевая 4 этажа	1,0	150,00	1	176,39
23	Северный, 19, под.2 (9эт)	2,0	110,80	1	51,727
24	Гиска, Ленина,2Б, под.3 (5эт)	1,0	40,00	1	39,79
25	Интернационалистов, 2, под.4	1,0	40,00	1	40,003
26	К.Цеткин, 8а, под.1,2	2,0	56,00		
27	Северный д.29 под. 2 (9эт.)			1	53,423
	ИТОГО:	31	1391,40	26	1297,202

**Отчет
на капитальный ремонт отстоков за 2025 г.
(за счет технического обслуживания)**



№	Наименование объекта	План		Факт	
		Кол-во, м2	Ст-ть тыс.руб.	Кол-во, м2	Ст-ть тыс.руб.
1	с. Гиска, Превомайская, 4, под.1,2	120,0	36,00	140	38,622
2	Полоза, 6	155,0	46,50	120,2	33,186
3	Кишиневская, 111	160,0	48,00	160	43,326
4	Интернационалистов, 5	275,0	82,50	216	63,155
5	40 лет ВЛКСМ, 4	150,0	45,00	155,7	40,266
6	40 лет ВЛКСМ, 6	150,0	45,00	130	33,622
7	Ленинградская, 26, лоток	50,0	15,00		
8	Ленинградская, 48	90,0	27,00	90	24,377
9	40 лет Победы, 37	50,0	15,00	50	13,54
10	Ермакова, 18	140,0	42,00	140	37,944
11	З. Космодемьянской, 51	150,0	45,00	150	40,62
12	40 лет Победы, 43	172,0	51,60	133,2	39,385
13	40 лет Победы, 44	123,0	37,00	124,7	33,386
14	Северный, 27	278,0	83,40	255,5	75,269
15	Северный, 19	238,0	71,40	238	64,487
16	Северный, 1	125,0	37,50	144,6	40,283
17	Космонавтов, 25	200,0	60,00	212	77,296
18	Дзержинского, 67Б	60,0	18,00	50,1	18,127
19	с.Гыска, ул.Ленина д.2А			144	37,273
	ИТОГО	2686,00	805,90	2654,00	754,16



**Отчет
капитальный ремонт оконных блоков в подъездах за 2025 г.
(за счет технического обслуживания)**

№	Наименование объекта	План		Факт	
		Кол-во, м2	Ст-ть тыс.руб.	Кол-во, м2	Ст-ть тыс.руб.
1	Ленина, 9	4,8	9,60	4,01	7,686
2	Кишиневская, 29, под.1,2	34,3	68,60	36,81	68,519
3	Коммунистическая, 63, под.1,2,4	7,2	14,40	9,65	18,934
4	с.Гиска, Ленина, 2Б, под.2,3	27,6	55,20	28,2	50,561
5	Ревенялэ, 2, под.2	26,0	52,00	24,83	44,666
6	Мичурина, 5А, под. 1,2	30,0	60,00	30,04	55,405
7	Победы, 2, под. 2,3	28,8	57,60	27,71	50,793
8	12 октября, 50, под.1,2,3,4	49,0	98,00	42,18	83,112
9	Киевская, 8, под.4, фрамуга	1,0	2,00	0,98	1,823
10	Луначарского, 2, под.1,2	7,2	14,40	10,57	20,019
11	Индустриальная, 101А, под.1,2	24,5	49,00	21,02	41,43
12	Индустриальная, 103А, под.5,6	31,2	62,40	32,09	58,569
13	Луначарского, 4, под.1,2	7,2	14,40	8,57	16,422
14	Луначарского, 5, под.2	3,2	6,40	3,54	6,775
15	Лазо,29, под.1,2	8,2	16,40	8,57	17,156
16	Советская, 75, под.1,2	20,7	41,40	21,02	40,695
17	Котовского, 44Б, под.1	2,2	4,40	2,11	3,916
18	Пушкина, 46, под.1	2,2	4,40	1,75	3,458
19	Кирова, 72, под.1	2,4	4,80	2,32	4,763
20	Лазо, 21, под.1	3,7	7,40	2,39	4,568
21	Котовского, 50, под.4	11,5	23,00		
22	Е.Букова, 38, под.1	7,2	14,40	7,41	12,913
23	Индустриальная, 91, под.1,2 (коридоры)	11,0	22,00	11,35	24,19
24	Индустриальная, 95, под.1,2 (коридоры)	11,0	22,00	11,35	24,19
25	40 лет ВЛКСМ, 10, под.1,2	7,8	15,60	7,35	14,298
26	Протягайловская, 2/1, общ.кор-р, эт.№2, выход на балконы	6,2	12,40	6,21	12,285
27	Северный, 5, под.1,2,3,4	65,3	130,60	63,36	127,334
28	Дружбы, 14, под.2,3	14,2	28,40	14,39	26,501
29	Коммунистическая, 205, под.6	14,4	28,80	13,98	25,173
30	ул.П. Морозова д.21 под.1,2			15,72	29,734
31	ул.Чехова д.8 под 1,2			49,85	94,36

	Окна выхода на кровлю и маш.отделение				
32	40 лет Победы, 43, под. 1,2,3	5,0	10,00	5,78	11,664
33	40 лет Победы, 37, под.1,2	6,8	13,60	5,83	11,411
34	40 лет Победы, 35, под.1,2	7,0	14,00	7,74	15,128
35	40 лет Победы, 33, под.1,2	6,9	13,80	7,74	15,128
36	40 лет Победы, 32, под.1,2,3	5,5	11,00	5,78	11,222
37	Кишиневская, 33, под.1,2,3,4	8,1	16,20		
38	Ермакова, 16, под.1,2	7,3	14,60	7,710	15,074
39	Петровского, 24, под.1,2	7,3	14,60	7,74	15,128
40	40 лет Победы, 31, под.1,2	7,2	14,40	5,76	11,398
41	Ленинградская, 48, под.1	1,4	2,80	1,3	2,617
42	Ленинградская, 42, под. 1,2,3,4			0,73	1,544
43	З. Космодемьянской, 47, под.1,2	7,3	14,60	7,74	15,128
44	з. Космодемьянской, 49, под.1,2	7,3	14,60	7,74	15,128
45	Северный, 31, под.1,2,3,4	15,2	30,40	15,49	28,630
46	Северный, 25, под.1,2	7,6	15,20	7,74	14,309
47	Северный, 29, под.1,2	7,6	15,20	7,74	14,309
48	Северный, 19, под.1,2,3,4	7,2	14,40	7,65	14,114
49	Северный, 27, под. 1,2,3,4	15,7	31,40	15,49	28,630
50	Суворова, 59, под.1,2,3,4, окна	15,7	31,40	15,88	29,326
51	Тимирязева, 26А, под 1,2,3			11,99	21,970
	Двери выхода на кровлю				
52	40 лет Победы, 43, под.1,2,3	3,6	7,20	4,22	8,516
53	40 лет Победы, 37, под.1,2	2,5	5,00	2,80	5,480
54	40 лет Победы, 35, под.1,2	2,4	4,80	2,80	5,472
55	40 лет Победы, 33, под.1,2	2,4	4,80	2,80	5,472
56	Ермакова, 16, под.1,2	2,6	5,20	2,80	5,475
57	Петровского, 24, под.1,2	2,7	5,40	2,80	5,472
58	40 лет Победы, 31, под.1,2	2,7	5,40	2,76	5,46
59	Ленинградская, 42, под. 1,2,3,4	4,1	8,20	5,44	11,509
60	З. Космодемьянской, 47, под.1,2	2,6	5,20	2,80	5,472
61	з. Космодемьянской, 49, под.1,2	2,6	5,20	2,80	5,472
62	Северный, 31, под.1,2,3,4	5,6	11,20	5,60	10,350
63	Северный, 25, под.1,2	2,8	5,60	2,80	5,176
64	Северный, 29, под.1,2	2,8	5,60	2,80	5,176
65	Северный, 19, под.1,2,3,4	11,6	23,20	11,54	21,292
66	Северный, 27, под. 1,2,3,4	5,6	11,20	5,60	10,350
67	З. Космодемьянской, 41, под.1,2	10,8	21,60	10,54	20,60
68	З.Космодемьянская, 43, под.1,2	10,8	21,60	21,09	20,60
69	З.Космодемьянская, 45, под.1,2	10,8	21,60		
70	Суворова, 59, под.1,2,3,4, двери выхода на кровлю	5,9	11,80	5,44	10,046
71	Тимирязева, 26А, под 1,2,3	14,82	29,64	4,22	7,732
	Итого:	725,82	1451,64	774,55	1457,229

Отчет
капитальный ремонт дверных блоков в подъездах за 2025 г
(по тех. обслуживанию)

№	Наименование объекта	План		Факт	
		кол-во, м2/шт	ст-ть, тыс.руб	кол-во, м2/шт	ст-ть, тыс.руб
1	Лазо, 2, под.3	2,1/1	3,57	2,16/1	4,18
2	Ак. Федерова, 3, под.2	2,1/1	3,57	3,37/1	5,014
3	Комсомольская, 1, под.1,2	4,2/2	7,14	6,73/2	10,028
4	Лазо, 38	2,1/1	3,57	2,6/1	5,014
5	Ленина, 33, под.1	2,1/1	3,57	1,85/1	3,461
6	с. Гиска, Театральная, 7, подвал	2,2/2	3,74	2,33/2	5,494
7	Космонавтов, 27, под.6	3,3/1	5,61	3,37/1	5,014
8	с. Гиска, Первомайская, 4, подвал, под.2	1,1/1	1,87	1,16/1	2,747
9	с. Гиска, Ленина, 2А, подвал, под.1,2	4,32/3	7,34	3,5/2	6,352
10	с. Гиска, Ленина, 2, подвал, под.3	1,4/1	2,38	1,62/1	3,176
11	с. Гиска, Первомайская, 2, под.1	1,8/1	3,06	1,76/1	3,176
12	с. Гиска, Студенческая, 9, под.2	1,6/1	2,72	1,71/1	3,176
13	с. Гиска, Театральная, 3, элеватор	1,2/1	2,04	1,44/1	2,747
14	Одесская, 14, под.3	2,1/1	3,57		
15	Одесская, 10, под.2,3,4 в м/к, вх.под.2	7,8/4	13,26	6,3 / 4	12,647
16	Панфилова,4 , под.2	1,8/1	3,06	1,64 /1	3,461
17	пер. Осипенко, 6, под.2	3,5/1	5,95	3,41 /1	5,014
18	Крянге, 19, м/к 1,2	4,2/2	7,14	3,4 / 2	6,6
19	12 Октября, 2, м/к 1,2,3,4	7,6/4	12,92	6,93 / 4	13,2
20	П.Морозова, 15, м/к 1,2	4,1/2	6,97	3,4 / 2	6,6
21	Интернационалистов, 10, м/к 1,2	3,9/2	6,63	3,64 / 2	6,6
22	П.Морозова, 23, м/к 1,2	3,8/2	6,46	3,62 / 2	6,6
23	Е.Букова, 36, подвал	1,3/1	2,21	1,9 /1	3,176
24	Е.Букова, 38, подвал	1,3/1	2,21	1,73 / 1	3,176

25	Индустриальная, 103, подвал	9,6/6	16,32	10,84 /6	19,056
26	Луначарского, 9, подвал	3,8/2	6,46	3,88 / 2	6,352
27	Тимирязева, 28, подвал	2,5/2	4,25	2,89 / 2	5,494
28	Тимирязева, 30, подвал	2,5/2	4,25	2,82 / 2	5,494
29	Северный, 27, подвал под.1,3	3,7/3	6,29	3,74 / 3	8,241
30	Северный, 25, подвал под.2	1,3/1	2,21	1,24 / 1	2,747
31	Северный, 31, подвал	1,4/1	2,38	1,24 / 1	2,747
32	Северный, 23, подвал	2,0/1	3,40	1,97 / 1	3,176
33	Северный, 17, подвал	2,4/2	4,08	2,49 / 2	5,494
34	Северный, 19, подвал под.1	2,4/2	4,08	2,49 / 2	5,494
35	Северный, 21, подвал под.1	2,1/1	3,57	2,08 / 1	3,176
	Итого:	104,7/61	177,85	105,25 / 59	194,124

Отчет
Ремонт межпанельных швов за 2025 г.
(за счёт технического обслуживания)



№	Наименование объекта	План		Факт	
		К-во, м	Ст-ть тыс.руб.	К-во, м	Ст-ть тыс.руб.
1	Кирова, 67	100,0	13,00	156	18,5328
2	Т.Кручок, 29	620,0	80,60	270	32,076
3	Северный, 29	107,0	13,91		
4	Северный, 19	48,0	6,24	36	4,2768
5	Мацнева, 1	100	13,00	46	5,4648
6	Мацнева, 3	180	23,40	160	19,008
7	Мацнева, 5	170	22,10	158	18,7704
8	40 лет Победы, 27	180	23,40	178	21,1464
9	З.Космодемьянская, 51	150	19,50	99	11,7612
10	40 лет Победы, 21	350	45,50	287	34,0956
11	Ленинградская, 38	100	13,00	139	16,5132
12	40 лет Победы, 14	350	45,50	178	21,1464
13	З.Космодемьянская, 47	60	7,80	25	2,97
14	Ленинградская, 36	90	11,70		
15	Ленинградская, 64	170	22,10	25,3	3,0056
16	40 лет Победы, 31/1	230	29,90	190	22,572
17	ул.12 Октября д.50			20	2,376
18	ул.12 Октября д.83			12	1,4256
19	ул.Ермакова д.18			38	4,5144
20	ул.Кишиневская д.35			307	36,4716
21	ул.Кишиневская д.83/Б			132	15,6816
22	ул.Кишиневская д.160			7	0,8316
23	ул.Одесская д.2			27	3,2076
24	ул.Панфилова д.6			48	5,7024
25	ул.Петровского д.24			190	22,572
	ИТОГО	3005,0	390,65	2728,30	324,122

Отчет
капитального ремонта мусорокамер за 2025г.
(за счет технического обслуживания)



№	Наименование объекта	План		Факт	
		к-во, шт	ст-ть тыс.руб.	к-во, шт	ст-ть тыс.руб.
1	Северный, 27, под. 4	1	55,00		
	ИТОГО:	1	55,00		

Отчет
по благоустройству, малые формы за 2025 г.
(за счёт технического обслуживания)



№	Наименование объекта	План		Факт	
		К-во, шт	Ст-ть тыс.руб.	К-во, шт	Ст-ть тыс.руб.
	Установка скамеек:	90	103,5		
1	Лазо д.2				
2	Колхозная д.3А			2	2,584
3	Лазо д.18В			1	1,292
4	Лазо д.18А			1	1,292
5	Лазо д.18Б			1	1,292
6	Ленина д.5			1	1,292
7	Ленина д.77			1	1,292
8	Северный д.11			1	1,292
9	Северный д.11А			1	1,292
10	Северный д.13			2	2,584
11	Северный д.27			1	1,292
12	Энгельса д.6			2	2,584
13	с.Гыска, ул.Ленина д.2Б			1	1,292
14	ул.12 Октября д.83			1	1,292
15	ул.40 лет ВЛКСМ д.4			2	2,584
16	ул.40 лет Победы д.12			5	6,46
17	ул.Б.Восстания д.52			4	5,168
18	ул.Дружбы д.8			3	3,876
19	ул.Дружбы д.10			1	1,292
20	ул.Дружбы д.18			3	3,876
21	ул.Интернационалистов д.8			1	1,292
22	ул.Интернационалистов д.13			2	2,584
23	ул.Интернационалистов д.17			1	1,292

24	ул.Космонавтов д.3			2	2,584
25	ул.Космонавтов д.11			1	1,292
26	ул.Космонавтов д.29			3	3,876
27	ул.Крянгэ д.17			3	3,876
28	ул.Ленинградская д.36			2	2,584
29	ул.Ленинградская д.78			2	2,584
30	ул.Лермонтова д.4			4	5,168
31	ул.Луначарского д.4			1	1,292
32	ул.Луначарского д.5			2	2,584
33	ул.Луначарского д.9			2	2,584
34	ул.Мацнева д.11			1	1,292
35	ул.П. Морозова д.11			1	1,292
36	ул.Панфилова д.4			2	2,584
37	ул.Панфилова д.6			2	2,584
38	ул.Панфилова д.8			2	2,584
39	ул.Петровского д.8			1	1,292
40	ул.Петровского д.24			3	3,876
41	ул.Пионерская д.3			2	2,584
42	ул.Победы д.1			5	6,46
43	ул.Т.Кручок д.33			3	3,876
	ИТОГО	90,0	103,5	82,0	105,944